

पत्रांक:-.....

दिनांक:-

प्रेषक,

ई० ज्ञान रत्न

विद्युत कार्यपालक अभियंता,

विद्युत भवन प्रमंडल, पूर्णिया।

सेवा में,

संवेदक

प्रीति कुमारी, पति-मनीष कुमार सिंह

पता-भोवा बसा अमला टोला, मधुबनी बाजार,

पो0-पूर्णिया, जिला-पूर्णिया, बिहार

विषय:-

पूर्णिया जिलान्तर्गत इस कार्यालय के द्वारा विभिन्न भवनों में विद्युत संबंधित कार्यों को एकरारनामा अवधि समाप्त के बाद कई महीने तक पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक-542, दिनांक-05.06.2026, पत्रांक-540, दिनांक-04.06.2026 पत्रांक-541, दिनांक-04.06.2026 एवं कनीय विद्युत अभियंता के पत्रांक-09, दिनांक-04.06.2026, पत्रांक-13, दिनांक-27.06.2026, पत्रांक-08, दिनांक-04.06.2026, पत्रांक-12, दिनांक-27.06.2026, पत्रांक-10, दिनांक-04.06.2026, पत्रांक-14, दिनांक-27.06.2026,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि इस कार्यालय के द्वारा विभिन्न भवनों में विद्युत संबंधित कार्यों को एकरारनामा अवधि समाप्त होने के बाद कई महीने तक पूर्ण नहीं किया गया है, जो निम्नलिखित है:-

क्रम सं०	कार्य का नाम	एकरारनामा सं० एवं कार्य अवधि	अपूर्ण कार्य
1.	Renovation to E.I. in DRCC Office at Purnea, Dist-Purnea	F2-104/2025-26 10-12-2025 से 09-01-2026	1. DB to Panel Earthing Connection 2. Street Light 3. Wall Fan 4. Less Nos. of 2x2 LED Light Panel 5. Fault in UPS Connection 6. Etc.
2.	Provision to E.I. in One Stop Center at Purnea, Dist-Purnea	F2-105/2025-26 24-12-2025 से 08-01-2026	1. Solar Panel 2. Earthing 3. Exhaust Fan 4. Etc.
3.	Provision to E.I. of Campus Lighting in Collectorate Purnea, Dist-Purnea	F2-02/2026-27 07-04-2026 से 28-04-2026	1. Foundation-4 Nos 2. Cable Laying and Termination 3. Pole & Light Installation-25 Nos 4. Etc.

उपर्युक्त संबंध में संबंधित कनीय विद्युत अभियंता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा कई बार मौखिक, कार्यालय में दिनांक-31.01.2026, 11.03.2026, 10.04.2026, 30.05.2026 एवं 19.09.2026 को बुलाकर वार्ता, दूरभाष एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन प्रत्येक बार आपके द्वारा कुछ कार्य कराने के बाद शेष कार्य को पूर्ण नहीं किया गया। उक्त कार्यों के संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा कार्य अत्यधिक विलंब होने के कारण ज्ञापांक-2719, दिनांक-03.08.2026 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को स्पष्टीकरण पूछा गया एवं उनके द्वारा कई बार फोन पर पुछने पर विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा।

उपर्युक्त प्ररिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने में शिथिलता एवं लापरवाही बरती जाने के कारण पत्र निर्गत की तिथि से डिबार किया जाता है। पत्र निर्गत की तिथि से 01 सप्ताह में एकरारनामा के अनुसार उक्त कार्य को पूर्ण नहीं किये जाने पर काली सूची में डालने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह० / -

ई० ज्ञान रत्न

विद्युत कार्यपालक अभियंता,

विद्युत भवन प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक—
प्रतिलिपि:— अभियंता प्रमुख (विद्युत)—सह—मुख्य विद्युत अभियंता—01/मुख्य विद्युत अभियंता—02 भवन निर्माण
विभाग, बिहार, पटना/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, उत्तर बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

ह0/—

ई० ज्ञान रत्न

विद्युत कार्यपालक अभियंता,
विद्युत भवन प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक— 898
प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
प्रेषित।

दिनांक— 23/09/2026

विश्वासभाजन

 23/09/26

ई० ज्ञान रत्न

विद्युत कार्यपालक अभियंता,
विद्युत भवन प्रमंडल, पूर्णिया।