

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-11.01.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-11.01.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	474.20	49289	44.81%	474.90	49989	45.44%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	379.30	6200	18.51%	391.40	11200	33.43%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	290.00	5700	24.36%	290.80	6420	27.44%
4	वदुआ जलाशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	384.10	15400	17.30%	394.40	28030	31.49%
5	बेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	Below DSL	0	0.00%	437.30	2090	17.70%
6	खड्गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	211.60	5360	40.61%	211.70	5425	41.10%
7	जालकंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	185.20	135	6.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	366.90	1770	8.84%	388.50	9700	48.43%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	425.20	1980	25.71%	428.70	3620	47.01%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	431.60	915	8.77%	435.90	1965	18.83%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	321.75	59	1.43%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.50	400	0.58%	527.00	9800	14.31%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	241.60	23	3.06%	247.40	276	36.70%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	247.40	516	4.78%	257.60	3673	34.01%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	574.20	12085	29.41%	562.50	1004	2.44%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	426.60	254	18.66%	423.30	67	4.92%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	496.50	1873	49.19%	484.00	440	11.56%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	466.00	940	9.67%	462.00	45	0.46%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	486	56	7.05%	488.72	122	15.37%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	310.60	1155	5.20%	321.30	4530	20.40%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	389.36	62280	29.80%	402.71	113184	54.16%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%

Shams Sabir
11-01-24

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना