

**बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग**  
**प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति**

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-23.01.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-23.01.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	471.00	45589	41.44%	463.30	34889	31.72%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	378.40	5750	17.16%	390.30	10210	30.48%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	289.50	5500	23.50%	290.90	5700	24.36%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	382.60	13690	15.38%	392.30	25405	28.54%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	424.70	40	0.34%	437.00	2000	16.94%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	210.30	4505	34.13%	208.10	3085	23.37%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	182.90	20	0.89%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	366.20	1560	7.79%	387.60	9200	45.93%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	424.70	1810	23.51%	428.50	3500	45.45%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	430.20	645	6.18%	434.50	1615	15.48%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	321.50	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	Below DSL	0	0.00%	524.90	6630	9.68%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	240.90	8	1.06%	246.50	222	29.52%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	247.30	484	4.48%	255.40	2848	26.37%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	573.30	10741	26.14%	562.40	940	2.29%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	424.50	124	9.11%	423.10	55	4.04%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	494.70	1463	38.42%	483.80	425	11.16%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	464.00	450	4.63%	461.90	36	0.37%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	486	56	7.05%	488.00	109	13.73%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	308.80	720	3.24%	318.90	3450	15.53%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	389.00	61184	29.27%	401.77	109008	52.16%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%

*Shams Babar*  
23/01/24

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना