

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-28.01.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-28.01.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	470.40	44689	40.63%	459.10	30189	27.44%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	378.30	5725	17.09%	390.00	10000	29.85%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	289.50	5500	23.50%	290.00	5700	24.36%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर,	422.00	370.00	89000	381.90	12885	14.48%	391.40	24400	27.42%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	424.70	40	0.34%	437.00	2000	16.94%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	209.60	4060	30.76%	205.80	2270	17.20%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	182.80	15	0.67%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	365.60	1420	7.09%	387.30	9050	45.18%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	424.60	1780	23.12%	428.30	3380	43.90%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	430.00	615	5.89%	434.20	1525	14.61%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	Below DSL	0	0.00%	573.70	5640	8.23%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	240.90	8	1.06%	245.40	162	21.54%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	247.20	473	4.38%	254.80	2595	24.03%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	573.10	10441	25.41%	562.40	940	2.29%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	423.60	83	6.10%	423.10	55	4.04%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	494.30	1393	36.58%	483.80	425	11.16%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	462.70	130	1.34%	461.90	36	0.37%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	486	56	7.05%	487.51	97	12.22%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	308.50	670	3.02%	318.50	3300	14.86%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	389.00	61184	29.27%	401.24	106704	51.05%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%