

**बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग**  
**प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति**

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-19.01.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-19.01.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	472.20	46789	42.54%	466.60	39689	36.08%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	378.40	5750	17.16%	390.70	10490	31.31%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	289.50	5500	23.50%	290.20	5880	25.13%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	383.90	15185	17.06%	392.30	25405	28.54%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	424.60	20	0.17%	437.10	2030	17.20%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	210.80	4840	36.67%	209.90	4255	32.23%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	183.60	55	2.44%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	366.80	1750	8.74%	387.90	9350	46.68%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	424.80	1840	23.90%	428.50	3500	45.45%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	430.80	715	6.85%	435.00	1775	17.01%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	321.50	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	Below DSL	0	0.00%	526.00	8300	12.12%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	241.00	10	1.33%	247.10	258	34.31%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	247.40	516	4.78%	256.20	3148	29.15%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	573.70	11340	27.60%	562.40	940	2.29%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	425.50	124	9.11%	423.20	61	4.48%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	494.50	1615	42.41%	483.80	425	11.16%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	464.60	610	6.27%	461.90	36	0.37%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	486	56	7.05%	488.26	114	14.36%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	309.30	820	3.69%	319.00	3500	15.76%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	389.04	61272	29.32%	402.25	111168	53.19%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%

*Shams Kabir*  
19/01/2024  
कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना