

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-02.03.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-02.03.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	452.60	22989	20.90%	442.10	12689	11.54%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	387.50	8450	25.22%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	289.00	5300	22.65%	288.50	4950	21.15%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	374.80	4765	5.35%	386.80	18660	20.97%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	Below DSL	0	0.00%	433.70	1455	12.33%
6	खड्गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	197.00	590	4.47%	199.30	915	6.93%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	361.60	690	3.44%	382.90	6955	34.72%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	423.00	1300	16.88%	427.50	2950	38.31%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	428.80	345	3.31%	432.10	1035	9.92%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	Below DSL	0	0.00%	521.80	3600	5.26%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	Below DSL	0	0.00%	243.20	68	9.04%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	Below DSL	0	0.00%	252.00	1685	15.60%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	571.40	8521	20.74%	562.00	680	1.66%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	422.50	25	1.84%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	488.00	690	18.12%	481.60	270	7.09%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	461.80	27	0.28%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	487.01	83	10.45%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	308.10	600	2.70%	315.40	2370	10.67%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	386.15	52796	25.26%	400.61	104256	49.88%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%