

**बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग**  
**प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति**

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-05.02.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-05.02.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	468.10	40789	37.08%	451.60	21689	19.72%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	373.30	5725	17.09%	389.50	9650	28.81%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	289.50	5500	23.50%	289.50	5500	23.50%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	380.40	11160	12.54%	391.00	24000	26.97%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	424.50	0	0.00%	436.00	1800	15.25%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	208.50	3345	25.34%	201.80	1290	9.77%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	182.70	10	0.44%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	365.60	1420	7.09%	386.80	8800	43.93%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	424.00	1600	20.78%	428.10	3260	42.34%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	429.60	515	4.94%	433.70	1435	13.75%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	Below DSL	0	0.00%	522.70	4500	6.57%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	240.90	8	1.06%	244.10	97	12.90%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	247.20	473	4.38%	253.50	2172	20.11%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	572.50	9850	23.97%	562.30	875	2.13%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	422.40	20	1.47%	422.80	40	2.94%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	493.50	1270	33.35%	483.50	403	10.57%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	461.80	27	0.28%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	486	56	7.05%	487.51	97	12.22%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	307.90	555	2.50%	317.70	3060	13.78%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	388.45	59776	28.60%	400.88	105118	50.30%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%

*Shams Abir*  
05/02/24

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना