

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

| क्रमांक | योजना का नाम | लाभान्वित जिला | एफ0 आर0 एल0 (फीट में) | डी0 एस0 एल0 (फीट में) | जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में) | विगत वर्ष दिनांक-18.01.2023 | | | वर्तमान वर्ष दिनांक-18.01.2024 | | |
|---------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | जल स्तर (फीट में) | जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में) | प्रतिशत | जल स्तर (फीट में) | जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में) | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | चन्दन जलाशय योजना | बांका | 500.00 | 425.00 | 110000 | 472.50 | 47089 | 42.81% | 467.50 | 39839 | 36.22% |
| 2 | औदनी जलाशय योजना | बांका | 405.00 | 378.00 | 33500 | 378.40 | 5750 | 17.16% | 390.80 | 10560 | 31.52% |
| 3 | विलाशी जलाशय यो0 | बांका | 307.50 | 278.00 | 23400 | 289.50 | 5500 | 23.50% | 290.20 | 5880 | 25.13% |
| 4 | बसुआ जलाशय योजना | बांका, भागलपुर, मुंगेर | 422.00 | 370.00 | 89000 | 383.90 | 15185 | 17.06% | 392.30 | 25405 | 28.54% |
| 5 | वेलहरना जलाशय योजना | बांका, मुंगेर | 470.75 | 424.50 | 11805 | 424.60 | 20 | 0.17% | 437.10 | 2030 | 17.20% |
| 6 | खड़गपुर झील जलाशय योजना | मुंगेर | 222.78 | 190.00 | 13200 | 210.80 | 4840 | 36.67% | 210.30 | 4515 | 34.20% |
| 7 | जालकुंड जला0 यो0 | मुंगेर | 204.00 | 182.50 | 2250 | Below DSL | 0 | 0.00% | 183.90 | 70 | 3.11% |
| 8 | आंजन जलाशय योजना | जमुई | 404.50 | 357.00 | 20030 | 366.80 | 1750 | 8.74% | 388.00 | 9400 | 46.93% |
| 9 | नागी जलाशय योजना | जमुई | 434.00 | 417.00 | 7700 | 424.80 | 1840 | 23.90% | 428.50 | 3500 | 45.45% |
| 10 | नकटी जलाशय योजना | जमुई | 449.00 | 427.00 | 10435 | 430.80 | 715 | 6.85% | 435.00 | 1775 | 17.01% |
| 11 | अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना | जमुई | 339.00 | 321.50 | 4100 | Below DSL | 0 | 0.00% | 321.75 | 59 | 1.43% |
| 12 | गरही जलाशय यो0 | जमुई | 555.00 | 518.00 | 68500 | Below DSL | 0 | 0.00% | 526.20 | 8600 | 12.55% |
| 13 | कैलाशघाटी जलाशय योजना | जमुई | 346.00 | 313.00 | 2550 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |
| 14 | बासकुंड जलाशय यो0 | लखीसराय | 252.00 | 240.50 | 752 | 241.00 | 10 | 1.33% | 247.20 | 264 | 35.11% |
| 15 | मोरवे जलाशय योजना | लखीसराय | 272.00 | 245.00 | 10800 | 247.40 | 516 | 4.78% | 256.40 | 3223 | 29.84% |
| 16 | फुलवरिया जला0 यो0 | नवादा | 592.04 | 561.54 | 41085 | 573.80 | 11494 | 27.98% | 562.40 | 940 | 2.29% |
| 17 | पुरैनी जलाशय योजना | नवादा | 439.8 | 422 | 1361 | 425.70 | 200 | 14.70% | 423.20 | 61 | 4.48% |
| 18 | कोलमहादेव जला0 यो0 | नवादा | 504 | 477.5 | 3808 | 495.70 | 1655 | 43.46% | 483.80 | 425 | 11.16% |
| 19 | जौब जला0 योजना | नवादा | 489 | 461.5 | 9724 | 464.80 | 675 | 6.94% | 461.90 | 36 | 0.37% |
| 20 | ताराकोल जला0 यो0 | नवादा | 511.4 | 485.9 | 794 | 486 | 56 | 7.05% | 488.26 | 114 | 14.36% |
| 21 | कोहिरा जला0 यो0 | कैमूर | 343.5 | 306 | 22210 | 309.40 | 840 | 3.78% | 319.20 | 3690 | 16.61% |
| 22 | दुर्गावती जलाशय यो0 | कैमूर, रोहतास | 421.91 | 358.99 | 209000 | 389.04 | 61272 | 29.32% | 402.39 | 111744 | 53.47% |
| 23 | बटाने जलाशय योजना | औरंगाबाद | 764.5 | 726.00 | 48600 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |

Shams Dabir

कार्यपालक अभियंता 18/01/24

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना