

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

| क्रमांक | योजना का नाम | लाभान्वित जिला | एफ0 आर0 एल0 (फीट में) | डी0 एस0 एल0 (फीट में) | जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में) | विगत वर्ष दिनांक-04.02.2023 | | | वर्तमान वर्ष दिनांक-04.02.2024 | | |
|---------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | जल स्तर (फीट में) | जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में) | प्रतिशत | जल स्तर (फीट में) | जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में) | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | चन्दन जलाशय योजना | बांका | 500.00 | 425.00 | 110000 | 468.50 | 42189 | 38.35% | 452.70 | 23139 | 21.04% |
| 2 | औदनी जलाशय योजना | बांका | 405.00 | 378.00 | 33500 | 373.30 | 5725 | 17.09% | 389.50 | 9790 | 29.22% |
| 3 | विलाशी जलाशय यो0 | बांका | 307.50 | 278.00 | 23400 | 289.50 | 5500 | 23.50% | 289.50 | 5500 | 23.50% |
| 4 | वदुआ जलशय योजना | बांका, भागलपुर, | 422.00 | 370.00 | 89000 | 380.60 | 11390 | 12.80% | 391.00 | 24000 | 26.97% |
| 5 | वेलहरना जलाशय योजना | बांका, मुंगेर | 470.75 | 424.50 | 11805 | 424.50 | 0 | 0.00% | 436.20 | 1840 | 15.59% |
| 6 | खडगपुर झील जलाशय योजना | मुंगेर | 222.78 | 190.00 | 13200 | 208.50 | 3345 | 25.34% | 202.30 | 1395 | 10.57% |
| 7 | जालकुंड जला0 यो0 | मुंगेर | 204.00 | 182.50 | 2250 | Below DSL | 0 | 0.00% | 182.70 | 10 | 0.44% |
| 8 | आंजन जलाशय योजना | जमुई | 404.50 | 357.00 | 20030 | 365.60 | 1420 | 7.09% | 386.90 | 8850 | 44.18% |
| 9 | नागी जलाशय योजना | जमुई | 434.00 | 417.00 | 7700 | 424.00 | 1600 | 20.78% | 428.10 | 3260 | 42.34% |
| 10 | नकटी जलाशय योजना | जमुई | 449.00 | 427.00 | 10435 | 429.70 | 540 | 5.17% | 433.70 | 1435 | 13.75% |
| 11 | अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना | जमुई | 339.00 | 321.50 | 4100 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |
| 12 | गरही जलाशय यो0 | जमुई | 555.00 | 518.00 | 68500 | Below DSL | 0 | 0.00% | 523.00 | 4800 | 7.01% |
| 13 | कैलाशघाटी जलाशय योजना | जमुई | 346.00 | 313.00 | 2550 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |
| 14 | बासकुंड जलाशय यो0 | लखीसराय | 252.00 | 240.50 | 752 | 240.90 | 8 | 1.06% | 244.10 | 97 | 12.90% |
| 15 | मोरवे जलाशय योजना | लखीसराय | 272.00 | 245.00 | 10800 | 247.20 | 473 | 4.38% | 253.50 | 2173 | 20.12% |
| 16 | फुलवरिया जला0 यो0 | नवादा | 592.04 | 561.54 | 41085 | 572.60 | 9955 | 24.23% | 562.30 | 874 | 2.13% |
| 17 | पुरैनी जलाशय योजना | नवादा | 439.8 | 422 | 1361 | 422.60 | 30 | 2.20% | 422.90 | 40 | 2.94% |
| 18 | कोलमहादेव जला0 यो0 | नवादा | 504 | 477.5 | 3808 | 493.60 | 1284 | 33.72% | 483.50 | 403 | 10.58% |
| 19 | जौब जला0 योजना | नवादा | 489 | 461.5 | 9724 | Below DSL | 0 | 0.00% | 461.80 | 27 | 0.28% |
| 20 | ताराकोल जला0 यो0 | नवादा | 511.4 | 485.9 | 794 | 486 | 56 | 7.05% | 487.51 | 97 | 12.22% |
| 21 | कोहिरा जला0 यो0 | कैमूर | 343.5 | 306 | 22210 | 307.90 | 555 | 2.50% | 317.80 | 3090 | 13.91% |
| 22 | दुर्गावती जलाशय यो0 | कैमूर, रोहतास | 421.91 | 358.99 | 209000 | 388.58 | 60128 | 28.77% | 400.91 | 105262 | 50.36% |
| 23 | बटाने जलाशय योजना | औरंगाबाद | 764.5 | 726.00 | 48600 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |