

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-22.01.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-22.01.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	471.30	45889	41.72%	464.10	35689	32.44%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	378.40	5750	17.16%	390.40	10280	30.69%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	289.50	5500	23.50%	290.20	5880	25.13%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	382.80	13920	15.64%	392.30	25405	28.54%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	424.50	0	0.00%	437.10	2030	17.20%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	210.50	4630	35.08%	208.60	3410	25.83%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	183.00	25	1.11%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	366.30	1590	7.94%	387.60	9200	45.93%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	424.80	1840	23.90%	428.50	3500	45.45%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	430.40	665	6.37%	434.80	1675	16.05%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	321.50	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	Below DSL	0	0.00%	525.00	7050	10.29%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	240.90	8	1.06%	246.70	234	31.12%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	247.30	484	4.48%	255.60	2923	27.06%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	573.40	10894	26.52%	562.40	940	2.29%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	424.00	131	9.63%	423.20	61	4.48%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	494.40	1480	38.87%	483.80	425	11.16%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	464.20	570	5.86%	461.90	36	0.37%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	486	56	7.05%	488.26	114	14.36%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	308.80	720	3.24%	318.90	3450	15.53%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	389.04	61272	29.32%	401.86	109440	52.36%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%

Shams Kabir

कार्यपालक अभियंता 22/01/24

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना