

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-04.01.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक 04.01.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	477.40	53689	48.81%	475.50	50839	46.22%
2	औदहीनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	381.80	7000	20.90%	391.90	11700	34.93%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	290.00	5700	24.36%	291.50	6900	29.49%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	385.50	16800	18.88%	395.00	29350	32.98%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	Below DSL	0	0.00%	438.60	2480	21.01%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	212.30	5830	44.17%	213.60	6740	51.06%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	186.00	175	7.78%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	366.90	1770	8.84%	389.50	10200	50.92%
9	नगी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	425.70	2180	28.31%	429.00	3800	49.35%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	432.00	1015	9.73%	436.30	2075	19.89%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	321.75	59	1.44%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	522.50	4400	6.42%	527.00	9800	14.31%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	313.20	7	0.27%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	242.70	53	7.05%	247.60	288	38.30%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	247.60	559	5.18%	258.80	4123	38.18%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	574.50	12523	30.48%	562.50	1004	2.44%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	427.00	282	20.72%	423.30	67	4.92%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	497.00	1940	50.95%	484.00	440	11.56%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	467.30	1410	14.50%	462.00	45	0.46%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	487	83	10.45%	488.98	128	16.12%
21	केहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	311.80	1545	6.96%	321.80	4830	21.75%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	390.06	64800	31.00%	402.95	114192	54.64%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%

Shams Abir
04.01.24

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना