

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-31.07.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-31.07.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	465.20	36889	33.54%	457.40	27869	25.34%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	390.40	10280	30.69%
3	त्रिलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	208.00	4600	19.66%	208.00	4600	19.66%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	377.20	7080	7.96%	385.40	16700	18.76%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	425.60	160	1.36%	427.90	485	4.11%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	206.00	2320	17.58%	208.10	3085	23.37%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	365.50	1400	6.99%	372.70	3310	16.53%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	423.60	1480	19.22%	423.30	1390	18.05%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	429.40	465	4.46%	428.20	285	2.73%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	321.50	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	521.00	2800	4.09%	519.80	1620	2.36%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	318.60	241	9.45%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	244.20	102	13.56%	246.30	210	27.93%
15	भोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	250.00	1110	10.28%	252.20	1750	16.20%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	564.40	2268	5.52%	Below DSL	0	0.00%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	427.30	302	22.19%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	479.00	90	2.36%	488.70	668	17.53%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	467.00	1290	13.27%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	489.24	133	16.75%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	316.40	2670	12.02%	309.00	750	3.38%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	384.21	46800	22.39%	393.69	76144	36.43%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	726.16	202	0.42%	Below DSL	0	0.00%


सहायक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना


कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना