

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफओ आरओ एलओ (फीट में)	डीओ एसओ एलओ (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-15.07.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-15.07.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	469.00	42589	38.72%	458.40	29189	26.54%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	390.50	10350	30.90%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	290.00	5700	24.36%	288.80	5160	22.05%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	380.10	10845	12.19%	386.40	17980	20.20%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	426.00	200	1.69%	427.90	485	4.11%
6	खड्गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	212.00	5620	42.58%	212.90	6250	47.35%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	368.00	2000	9.99%	377.30	4720	23.56%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	425.00	1900	24.68%	426.30	2420	31.43%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	430.50	675	6.47%	429.00	365	3.50%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	520.50	2300	3.36%	528.00	10800	15.77%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	316.00	125	4.90%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	244.00	92	12.23%	246.70	234	31.12%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	251.70	1587	14.69%	253.50	2172	20.11%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	567.20	4836	11.77%	Below DSL	0	0.00%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	430.50	573	42.10%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	482.90	358	9.40%	491.50	1025	26.92%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	470.60	3256	33.48%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	488.98	128	16.07%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	319.20	3690	16.61%	318.90	3450	15.53%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	387.72	57836	27.67%	396.84	87724	41.97%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%

Sikandar
15/07/24
सहायक अभियंता

Sikandar
15/07/24
कार्यपालक अभियंता