


बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमिक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-22.07.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-22.07.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	469.60	43489	39.54%	459.20	30289	27.54%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	390.50	10350	30.90%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	290.00	5700	24.36%	288.70	5160	22.05%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	380.50	11270	12.66%	386.60	18320	20.58%
5	बेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	426.30	245	2.08%	428.20	535	4.53%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	210.70	4775	36.17%	211.60	5360	40.61%
7	जालकुंड जलाशय यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	368.00	2000	9.99%	377.20	4680	23.36%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	425.00	1900	24.68%	425.00	1900	24.68%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	430.50	675	6.47%	428.60	325	3.11%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	321.50	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	520.50	2300	3.36%	525.40	7550	11.02%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	318.00	218	8.55%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	244.20	102	13.56%	246.70	234	31.12%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	251.10	1392	12.89%	253.60	2205	20.42%
16	फुलवरिया जलाशय यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	567.00	4633	11.28%	Below DSL	0	0.00%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	428.20	366	26.89%
18	कोलमहादेव जलाशय यो0	नवादा	504	477.5	3808	482.90	358	9.40%	490.00	870	22.85%
19	जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	469.30	2370	24.37%
20	ताराकोल जलाशय यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	488.98	128	16.07%
21	कोहिरा जलाशय यो0	कैमूर	343.5	306	22210	309.60	885	3.98%	312.10	1640	7.38%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	386.87	55300	26.46%	395.14	80900	38.71%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	704.5	726.00	48600	726.50	631	1.30%	Below DSL	0	0.00%


22/07/24
सहायक अभियंता


22/07/24
कार्षपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना