

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-24.07.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-24.07.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	469.30	43039	39.13%	459.20	30289	27.54%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	390.60	10420	31.10%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	290.00	5700	24.36%	288.40	4880	20.85%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	380.50	11270	12.66%	386.60	18320	20.58%
5	बेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	426.40	260	2.20%	428.40	570	4.83%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	210.00	4320	32.73%	211.30	5165	39.13%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	367.80	1960	9.79%	376.50	4500	22.47%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	425.00	1900	24.68%	424.80	1840	23.90%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	430.50	675	6.47%	428.40	305	2.92%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	321.50	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	520.50	2300	3.36%	523.70	5640	8.23%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	318.30	229	8.98%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	244.20	102	13.56%	246.60	228	30.32%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	251.20	1425	13.19%	253.60	2205	20.42%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	566.80	4471	10.88%	Below DSL	0	0.00%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	428.00	350	25.72%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	482.80	350	9.19%	489.40	816	21.43%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	469.00	2190	22.52%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	488.98	128	16.07%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	308.40	650	2.93%	308.50	650	2.93%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	386.22	53028	25.37%	395.17	81020	38.77%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	726.42	530	1.09%	Below DSL	0	0.00%

(Signature)
24/07/24
सहायक अभियंता

(Signature)
कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना