

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (रकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक-20.09.2023			दिनांक-20.09.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	431.00	3389	3.08%	484.60	64789	58.90%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	381.20	7020	20.96%	392.40	12200	36.42%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	286.00	3500	14.96%	288.00	4600	19.66%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	375.40	5190	5.83%	393.60	27160	30.52%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	427.50	425	3.60%	438.80	2540	21.52%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	215.00	7720	58.48%	212.00	5620	42.58%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	187.20	230	10.22%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	373.00	3400	16.97%	378.40	5160	25.76%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	422.80	1240	16.10%	428.00	3200	41.56%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	433.00	1215	11.64%	435.30	1795	17.20%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	332.00	2460	60.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.00	0	0.00%	545.00	42300	61.75%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	324.80	515	20.20%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	250.10	504	67.02%	252.00	752	100.00%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	246.50	323	2.99%	260.40	4760	44.07%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.60	146	0.36%	582.50	23239	56.56%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	434.90	1023	75.17%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.00	40	1.05%	504.00	3808	100.00%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	485.00	9073	93.31%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	502.26	535	67.38%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	314.30	2150	9.68%	333.00	11550	52.00%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	391.20	68760	32.90%	406.12	128480	61.47%
23	बटागे जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	734.84	11159	22.96%	750.08	30397	62.55%

*Sikandar Kumar*  
20/09/24  
सहायक अभियंता

*[Signature]*  
20/09/24  
कार्यपालक अभियंता