

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक- 17.10.2023			दिनांक-17.10.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	493.90	82389	74.90%	482.40	60989	55.44%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	396.00	15530	46.36%	395.40	14600	43.58%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	293.00	8400	35.90%	291.80	7080	30.26%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	404.50	45400	51.01%	394.40	28390	31.90%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	443.60	3880	32.87%	412.00	3400	28.80%
6	खड्गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	221.10	12035	91.17%	216.30	8630	65.38%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	191.90	560	24.89%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	400.10	16500	82.38%	386.30	8550	42.69%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	431.90	6020	78.18%	427.80	3100	40.26%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	441.90	4075	39.05%	437.00	2275	21.80%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	323.00	351	8.56%	331.75	2401	58.56%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	534.80	21075	30.77%	541.00	33500	48.91%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	313.50	18	0.71%	320.00	305	11.96%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	251.90	738	98.14%	250.80	588	78.19%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	262.30	5540	51.30%	261.90	5360	49.63%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	563.70	1798	4.38%	583.70	25337	61.67%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	426.40	248	18.22%	433.20	830	60.98%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	491.20	986	25.89%	501.50	3140	82.46%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	468.00	1690	17.38%	484.40	8207	84.40%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	491	171	21.54%	501.00	486	61.21%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	331.50	10396	46.81%	325.60	6845	30.82%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	406.68	131064	62.71%	401.14	106272	50.85%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	738.70	16032	32.99%	744.16	22924	47.17%

*Sukanya Jaisankar*  
17/10/24  
सहायक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

*Sukanya Jaisankar*  
17/10/24  
कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना