

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक- 14.10.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक- 14.10.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	495.60	86389	78.54%	485.40	65989	59.99%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	396.30	15910	47.49%	395.90	15350	45.82%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	293.00	8400	35.90%	292.00	7200	30.77%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	406.00	47500	53.37%	396.00	31000	34.83%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	444.50	4150	35.15%	442.60	3580	30.33%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	221.90	12555	95.11%	217.00	9120	69.09%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	192.00	570	25.33%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	400.70	17100	85.37%	387.10	8950	44.68%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	432.20	6320	82.08%	428.00	3200	41.56%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	442.10	4175	40.01%	437.40	2415	23.14%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	323.00	351	8.56%	332.25	2519	61.44%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	535.80	23300	34.01%	542.20	36175	52.81%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	313.60	21	0.82%	321.00	355	13.92%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	252.00	752	100.00%	251.10	626	83.24%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	262.70	5720	52.96%	262.00	5405	50.05%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	564.00	1993	4.85%	58.80	25515	62.10%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	426.80	271	19.91%	433.80	920	67.60%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	490.80	1064	27.94%	501.50	3140	82.46%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	468.80	2070	21.29%	485.20	8269	85.04%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	491	178	22.42%	501.25	497	62.59%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	333.00	11550	52.00%	327.00	7650	34.44%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	406.92	132128	63.22%	401.73	108864	52.09%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	739.60	17168	35.33%	744.38	23202	47.74%

*Sankar Kumar*  
14/10/24  
सहायक अभियंता

*[Signature]*  
14/10/2024  
कार्यपालक अभियंता