

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक-06.10.2023			दिनांक-06.10.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	492.00	78089	70.99%	489.20	72889	66.26%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	395.00	14120	42.15%	396.40	16070	47.97%
3	पिलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	293.00	8400	35.90%	292.80	8160	34.87%
4	वदुआ जलाशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	404.50	45400	51.01%	399.70	36975	41.54%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	444.40	4120	34.90%	442.90	3670	31.09%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	222.30	12845	97.31%	217.20	9260	70.15%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	192.30	600	26.67%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	400.00	16400	81.88%	387.00	8900	44.43%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	432.40	6420	83.38%	430.00	4500	58.44%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	442.00	4115	39.43%	438.00	2565	24.58%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	323.00	351	8.56%	332.25	2519	61.44%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	535.50	22550	32.92%	544.20	40400	58.98%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	324.00	475	18.63%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	252.00	752	100.00%	252.00	752	100.00%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	262.60	5675	52.55%	261.90	5360	49.63%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	564.00	1993	4.85%	583.70	25337	61.67%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	427.30	302	22.19%	434.00	950	69.80%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	490.40	906	23.79%	501.90	3300	86.66%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	469.50	2490	25.61%	485.50	8290	85.25%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	491	171	21.54%	502.25	535	67.38%
21	बोहिया जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	333.90	12225	55.04%	332.20	10830	48.76%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	404.29	120096	57.46%	403.34	115920	55.46%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	720.00	48600	741.00	18935	38.96%	745.00	23984	49.35%

  
सहायक अभियंता 06/10/2024  
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना