

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-13.09.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-13.09.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	442.90	13489	12.26%	462.00	33389	30.35%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	382.00	7100	21.19%	388.60	9060	27.04%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	287.00	4200	17.95%	286.20	3640	15.56%
4	वदुआ जलाशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	375.50	5275	5.93%	385.60	16900	18.99%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	427.40	410	3.47%	436.00	1800	15.25%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	215.90	8350	63.26%	209.50	3995	30.27%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	188.50	295	13.11%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	373.00	3400	16.97%	370.80	2720	13.58%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	423.40	1420	18.44%	423.60	1480	19.22%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	434.00	1465	14.04%	431.10	790	7.57%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	328.50	1640	40.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	520.90	2700	3.94%	540.60	32700	47.74%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	322.50	415	16.27%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	250.70	576	76.60%	248.90	393	52.26%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	248.00	645	5.97%	255.20	2773	25.68%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.80	413	1.01%	577.60	16079	39.14%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	433.80	920	67.60%
18	फोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.00	40	1.05%	500.80	2880	75.63%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	478.60	7217	74.22%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	499.50	425	53.53%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	314.00	2085	9.39%	317.80	3090	13.91%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	391.01	68184	32.62%	400.88	105118	50.30%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	735.30	11739	24.15%	744.49	23239	47.82%

Siddha Kumar
13/09/24
सहायक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

[Signature]
13/09/24
कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना