

**बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग**  
**प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति**

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-23.03.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-23.03.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	450.30	20739	18.85%	437.80	8989	8.17%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	387.40	8400	25.07%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	288.00	4600	19.66%	288.00	4600	19.66%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	372.80	2950	3.31%	383.80	15070	16.93%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	Below DSL	0	0.00%	428.20	535	4.53%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	201.40	1230	9.32%	198.60	810	6.14%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	357.00	0	0.00%	380.00	5900	29.46%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	422.60	1180	15.32%	427.20	2800	36.36%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	428.40	305	2.92%	431.20	815	7.81%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	Below DSL	0	0.00%	519.50	1350	1.97%
13	कैलाशाघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	Below DSL	0	0.00%	241.80	28	3.72%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	Below DSL	0	0.00%	251.50	1522	14.09%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	571.20	8286	20.17%	562.00	680	1.66%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	485.10	498	13.08%	480.20	160	4.20%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	308.00	575	2.59%	311.00	1275	5.74%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	385.01	48648	23.28%	399.34	98688	47.22%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%