

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-29.09.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-29.09.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	472.60	47189	42.90%	489.00	72589	65.99%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	389.10	9370	27.97%	395.50	14750	44.03%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	291.00	6600	28.21%	293.00	8400	35.90%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	393.00	26350	29.61%	398.60	35050	39.38%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	439.30	2690	22.79%	442.10	3430	29.06%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	221.10	12035	91.17%	218.90	9050	88.56%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	191.40	510	22.67%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	394.40	13040	65.10%	385.70	8280	41.34%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	429.10	3870	50.26%	430.00	4580	59.48%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	438.30	2685	25.73%	437.60	2475	23.72%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	321.75	59	1.44%	332.25	2519	61.44%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	528.00	10800	15.77%	544.30	40600	59.27%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	325.00	525	20.59%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	252.00	752	100.00%	252.00	752	100.00%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	259.00	4200	38.89%	261.30	5120	47.41%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.70	284	0.69%	583.50	24980	60.80%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	434.70	1012	74.36%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	484.00	440	11.55%	503.00	3590	94.28%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	486.00	8400	86.38%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	489	117	14.74%	504.00	599	75.44%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	314.90	2330	10.49%	333.50	11950	53.80%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	392.22	71608	34.26%	404.32	120240	57.53%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	735.60	12118	24.93%	746.25	25562	52.60%

for  29/09/24
कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना