

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-18.09.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-18.09.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	433.00	5589	5.08%	484.00	63589	57.81%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	381.40	7040	21.01%	392.00	11800	35.22%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	286.00	3500	14.96%	288.00	4600	19.66%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	376.00	5700	6.40%	392.70	25945	29.15%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	427.60	440	3.73%	438.60	2480	21.01%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	215.30	7930	60.08%	211.80	5490	41.59%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	187.60	250	11.11%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	372.90	3370	16.82%	377.80	4920	24.56%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	423.20	1360	17.66%	427.80	3100	40.26%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	433.40	1365	13.08%	435.00	1715	16.44%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	332.00	2460	60.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.70	600	0.88%	545.00	42300	61.75%
13	कौलाशाघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	325.50	550	21.57%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	250.60	564	75.00%	252.00	752	100.00%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	247.10	452	4.19%	260.10	4640	42.96%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.70	284	0.69%	581.90	22235	54.12%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	434.80	1020	74.94%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.00	40	1.05%	504.00	3808	100.00%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	484.70	8232	84.66%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	502.26	535	67.38%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	313.70	2010	9.05%	332.00	10650	47.95%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	391.20	68760	32.90%	407.86	136608	65.36%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	735.00	11361	23.38%	752.08	32922	67.74%

*S. Chandan Kumar*  
18/09/24  
सहायक अभियंता

*[Signature]*  
18/09/24  
कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना