

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-11.10.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 25,856 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है। जिसमें से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 9,516 एवं 4,880 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 1,481, 3,975 एवं 4,406 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद / गया / डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में क्रमशः 1,403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है। पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,110 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है।

(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है। उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 7,278 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 2,059 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है। दायां मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 956 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है। कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 92,320 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी तथा पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 3,500 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है। गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 58,400 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 5,600 एवं 10,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है।

(5) जलाशय / वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / बिहारशरीफ / गया / औरंगाबाद / डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय / वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है।

राज्य के वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,82,464 (96.94%) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है।

Sikanda Kumar
11/10/24

सहायक अभियन्ता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

[Signature]
11/10/2024

कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन										11-Oct-24
परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चाहूँ सिंचाई अबाधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
घनसेक	0	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	7805	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	2008	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	1406	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	401	27.07	25.00	27.07	जलश्राव कम मिलने के कारण
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	90	27.44	27.44	27.44	
घनसेक	11488	1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	30	23.78	20.00	23.78	15 कि०मी० पर ब्रिज टूटा हुआ है, सिकढ़ी विवर से पानी इलेटिंग हो रहा है।
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	0	22.00		19.00	जलश्राव कम मिलने के कारण
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	4266	32.50	32.50	32.50	
		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/भोजपुर	5700	4095	3815	84.50	84.50	84.50	
घनसेक	14765	1.3.1 डुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/बक्सर	1757	1200	1032	64.80	46.50	64.80	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
		1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/भोजपुर/बक्सर	441	500	250	27.00	8.00	27.00	
		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	786	49.60	42.50	49.60	
घनसेक	29238	1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	50	34.40	8.64	34.40	तातिल में
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	300	46.60	28.50	31.10	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
		1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	75	20.68	14.00	20.68	जलश्राव कम मिलने के कारण
		1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	90	21.64	11.00	21.64	
फीट	355.50	1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/बक्सर	2650	1750	1520	69.80	69.80	69.80	
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/भोजपुर	611	450	400	51.02	40.00	51.02	अपर रीच में डिमांड अधिक है।
1.सोन परियोजना इन्द्रपुरी बराब पर अप स्टीम से नदी का जलस्तर		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/बक्सर	1760	1640	1266	62.67	62.67	62.67	
		1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	1317	61.00	61.00	61.00	
		1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	456	36.20	36.20	36.20	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	बालू सिंचाई अवधि मे पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सोन परियोजना	औरंगाबाद	1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	4660	9.60	9.60	9.60	
		1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरिय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	1403	81.68	81.68	81.68	
		1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	120	14.75	14.75	14.75	
		1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	120	16.77	16.77	16.77	
		1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	18	16.35	16.35	16.35	
		1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	24	10.97	2.98	10.97	मांग के विरुद्ध जलश्राव नहीं मिल रहा है।
		1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	9	14.17	2.30	14.17	
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00	58.00	58.00	
		1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	140	21.00	21.00	21.00	
		1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	100	19.20	19.20	19.20	
		1.2.3 तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	70	12.80	12.80	12.80	
		1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	325	41.60	32.50	41.60	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	300	35.20	30.50	35.20	
		1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	200	22.40	22.40	22.40	
		1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	100	20.80	20.80	20.80	
		1.2 पटना मुख्य नहर/बलिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1071				
		1.2.8 अईयारा वितरणी	अरवल	75	75	75	9.60	9.60	9.60	
		1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	160	28.00	28.00	28.00	
		1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	60	8.80	8.80	8.80	
		1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	628				
		1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	0	27.20		27.20	तातिल में
		1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	0	8.80		8.80	
		1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	483				
		1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	0	6.75		6.75	तातिल में
		1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	0	6.40		6.40	
		1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	0	36.80		36.80	
		1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	358				
		1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	0	16.00		16.00	तातिल में
		1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	0	9.60		9.60	
		1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	0	6.00		6.00	
		1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	260				
		1.2.19 खजुरी-I	पटना	20	20	10	4.80	4.80	4.80	
		1.2.19 खजुरी-II	पटना	20	20	10	4.80	4.80	4.80	
		1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	28	12.80	12.00	12.80	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	81	19.20	16.00	19.20	
		1.2 नौबतपुर लॉक (109.00 कि०मी०)	पटना	60	60	30				
		1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	5	6.40	2.00	6.40	आगे शहरीकरण है।
		1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)	पटना			0				

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चाहूँ सिंचाई अवधि मे पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोशी परियोजना पोपुर बाज का पौड सेक्टर U/S 250.00 फीट	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	620	77.42	77.42	77.42	
		1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	100	58.36	32.62	58.36	जलश्राव बढ़ते क्रम मे
		1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	70	39.63	39.63	39.63	
		1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	50	28.20	21.95	21.95	22.86 कि०मी० सी.आर./एच.आर. क्षतिग्रस्त होने के कारण
		1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	139	52.73	51.82	51.82	नहर मे गाद जमा होने के कारण
		1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	20	13.10	9.14	13.10	अत्यधिक खपत एवं गाद जमा होने के कारण
		1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	70	34.38	29.87	34.38	
		1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	50	28.65	17.06	28.65	
		1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			जे.बी.सी. के कि०मी० 76.92 एवं 77.19 पर सी.डी. संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण
		1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	10	9.15	9.15	9.15	
		1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	70	48.48	48.48	48.48	
		1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	10	22.99	13.72	13.92	ई०आर०एम० कार्य अधूरा
		1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	30	21.77	21.77	21.77	
		1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	330	60.71	60.71	60.71	
		1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	70	35.81	35.81	35.81	
		1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	30	48.92	48.92	48.92	
		1.14.3 कुरुसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	50	56.58	56.58	56.58	
		1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	145	37.12	37.12	37.12	
		1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	400	54.32	54.32	54.32	
		1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	30	19.81	12.50	12.50	12.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
		1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	30	19.81	18.50	18.50	18.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
		1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	40	23.22	23.22	23.22	
		1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	200	68.37	68.37	68.37	
		1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	30	31.10	31.10	31.10	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोशी परियोजना	दरभंगा	1.पश्चिमी कोशी मुख्य नहर								
		नेपाल भाग	नेपाल	8500*	5500	3000	35.13	35.13	35.13	
		भारत भाग	मधुबनी/दरभंगा	6475*	4447	2304	56.70	56.70	56.70	
		1.1 राजपुर वितरणी	मधुबनी	157	157	58	11.58	11.58	11.58	
		1.2 महादेवा वितरणी	मधुबनी	170	170	66	8.40	8.40	8.40	
		1.3 घोघरढीहा वितरणी	मधुबनी	261	261	150	19.08	19.08	19.08	
		1.4 चिकना वितरणी	मधुबनी	190	150	75	17.68	17.68	17.68	
		1.5 झंझारपुर शाखा नहर	मधुबनी	686	600	300	41.77	41.77	41.77	
		1.6 उग्रनाथ शाखा नहर	मधुबनी	1784*	1200	252	36.62	36.62	36.62	
		1.6.1.विदेशवरस्थान उपशाखा नहर	मधुबनी	714*	435	73	27.44	27.44	27.44	
		1.7 सकरी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	848*	673	300	44.25	44.25	44.25	
		1.8 काकरघाटी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1041 *	600	255	38.11	38.11	38.11	
		1.9 सहारघाट शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1255*	1120	400	20.18	20.18	20.18	
घरसेक 50600 बरज पर नदी का जलश्राव D/S -	मोतिहारी	1. मुख्य पूर्वी नहर	पश्चिमी चम्पारण	15664*	12200	5600	2.90	2.90	2.90	
		1.1 दोन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	2494	2464	1000	93.75	93.75	93.75	
		1.1.1 नेपाल पूर्वी नहर	नेपाल	850	850	665	81.55	81.55	81.55	
		1.1.2 छोड़ासहन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	1022	1022	203	82.93	70.73	82.93	कि०मी० 70.73 के बाद किसानों को पानी की मांग नहीं रहने के कारण जलश्राव कम है।
		1.1.2.1 चिरैया वितरणी Ex. 70.73 km(R)	पूर्वी चम्पारण	295	295	70	18.00	18.00	18.00	
		1.2 त्रिवेणी शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	2750	2750	1000	143.90	143.90	143.90	
		1.2.1 बेलवासाठी उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	260	260	50	30.24	30.24	30.24	
		1.2.2 शिकारपुर उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	188	188	50	21.95	21.95	21.95	
		1.2.3 रांगी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	160	160	60	28.35	28.35	28.35	
		2. ढाका मुख्य नहर	पूर्वी चम्पारण	345	345	0	5.06		5.06	ललबकिया नदी के फतुहा (नेपाल) एवं यम नहर के बांध टूटने के कारण औरैया (नेपाल) वज्जरहा वैरिया (नेपाल), हिरापुर (भारत) गुरुहनवा, बीरला टोला भवानीपुर होते हुए पानी दास्तिया ग्राम में ढाका मुख्य नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों में दिनांक-29.09.24 के मध्य रात्रि से इनलेटिंग हो रहा है।
		2.1 सिरहा उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	77	77	0	13.50		13.50	
		2.2 हरनरैना उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	45	45	0	14.43		14.43	
		2.3 पताही वितरणी	पूर्वी चम्पारण	171	171	0	19.92		19.92	
बरज पर नदी का जलश्राव U/S - फोट		1.3 तिरहुत मुख्य नहर (Ex. 9.5 RD of EMC)	पश्चिमी चम्पारण	10455*	7000	3600	163.72	163.72	163.72	
		1.3.1 सुगीली शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	784	784	100	16.92	16.92	16.92	
		1.3.1.1 जैतिया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	124	124	30	16.85	16.85	16.85	
		1.3.1.2 बेलघाटी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	189	189	30	31.17	31.17	31.17	
		1.3.2 मंगलपुर वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	330	330	50	38.60	38.60	38.60	
		1.3.3 सोनसरैया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण	190	190	25	14.18	14.18	14.18	
		1.3.4 जमुनिया शाखा नहर	पूर्वी चम्पारण	916	916	300	32.01	32.01	32.01	
		1.3.5 तेजपुरवा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	238	238	120	13.40	13.40	13.40	
		1.3.6 भटवलिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण	208	208	100	10.85	10.85	10.85	
		1.3.7 कंसरिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण	280	280	30	22.50	22.50	22.50	
		1.3.8 पीपरा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	278	278	30	14.63	14.63	14.63	
		1.3.9 मेहसी वितरणी	पूर्वी चम्पारण	172	172	30	22.20	16.92	22.20	जलश्राव बढ़ते क्रम में
				* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।						


परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	बालू सिंचाई अवधि मे पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	हिंदी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायौ नहर	कैमूर धमुआ	77	77	40	16.40	16.40	16.40	
		1.2 दायौ नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	20	14.60	10.00	12.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	534	34.87	27.00	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	60	25.00	7.00	25.00	
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चाँद	180	180	60	10.73	7.00	10.73	
		4. जमानियाँ पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	360	18.20	18.20	18.20	
	बिहारसर्पिक	5. पंचाने सिंचाई योजना								
		5.1 बायौ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	140	13.00	8.00	11.00	
		5.2 दायौ मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	60	13.35	6.00	8.00	
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायौ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	140	13.20	13.20	13.20	
		6.2 दायौ मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	100	14.60	12.00	14.60	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायौ मुख्य नहर	नवादा वारसलीगंज/ नवादा/अस्थानावाँ	200	200	51	15.60	15.60	15.60	
		7.2 दायौ मुख्य नहर	नालंदा,रोखपुरा रोखपुरा/बरबीचा	1000	1000	380	19.60	19.60	19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	10	15.54	15.54	15.54	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	20	13.08	13.08	13.08	
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	25	11.70	11.70	11.70	
		8.4 औगादी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	50	17.37	14.00	17.37	
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	280	45	23.50	18.00	23.50	
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	70	24.30	23.00	24.30	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	80	26.70	24.00	26.70	
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	420	27.20	22.00	27.20	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	120	25.60	16.00	25.60	
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	50	14.40	11.00	14.40	
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	0	16.00		15.00	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बाँके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	200	19.30	19.30	19.30	
		10.2 दरियौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	25	4.76	4.00	4.76	
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	25	7.00	5.00	7.00	
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	15	4.00	4.00	4.00	
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	35	17.00	7.00	17.00	
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरारु/ कोच/टिकारी	515	515	215	27.15	27.15	27.15	
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	85	15.54	15.54	15.54	
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू,औरंगाबाद	100	100	8	13.25	1.65	13.25	
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	140	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	20	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायौं मुख्य नहर	मधुबनी खुटीना	60	60	22	4.87	4.87	4.87	
		14.2 दायौं मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	10	8.16	8.16	8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायौं मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	18	4.87	4.87	4.87	
		15.2 दायौं मुख्य नहर	मधुबनी खुटीना	10	10	6	4.09	4.09	4.09	
	भगलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायौं मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	450	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायौं मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	120	15.42	15.42	15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्य अभिवर्ता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवहन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवदन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बाँका	500	425	110000	488.00	70089					
		1.1 नदी में जलश्राव								750			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	175	36	29.50	
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	396	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	100	35.2	35.20	
		1.5 गहिराचौर मुख्य नहर							360	170	17.00	17.00	
		1.6 चंदन बायौं तट नहर							200	100	20.88	20.88	
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	100	10.73	10.73	
		2. वदुआ जलाशय योजना	बाँका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	397.70	33550					
		2.1 बायौं मुख्य नहर							460	300	30.00	30.00	
		2.2 दायौं मुख्य नहर							550	300	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जला0 योजना	बाँका	405	378	33500	396.40	16070					
		3.1 बायौं मुख्य नहर							170	150	23.78	14.00	
		3.2 दायौं मुख्य नहर							96	40	16.46	8.00	
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	387.20	9000					
		4.1 बायौं मुख्य नहर							120	0	17.83		
		4.2 दायौं मुख्य नहर							18	0	6.40		
		4.3 बेलिया नहर							66	0	8.35		
		5. वेलहरना जलाशय योजना	बाँका/ मुंगेर	471	424.5	11805	442.90	3670					
		5.1 मुख्य नहर							80	0	20.94		पानी की मांग नहीं है ।
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	217.30	9330					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	30	4.42	4.42	
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	24	4.00	4.00	
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	252.00	752					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	12	3.20	1.20	
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	6	1.85	1.00	
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायौं मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायौं मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बाँका	308	278	23400	292.50	7800					
		9.1 बायौं मुख्य नहर							103	100	9.26	9.26	
		9.2 दायौं मुख्य नहर							60	30	7.31	7.31	
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	262.20	5495					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	20	10.21	10.21	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	10	5.33	5.33	
		10.3 मानो वितरणी							25	5	5.54	5.54	
		10.4 दाढ़ीचौर वितरणी							25	10	4.11	4.11	
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	427.60	3870					
		11.1 बायौं मुख्य नहर							60	30	8.00	8.00	
		11.2 दायौं मुख्य नहर							70	45	11.60	11.60	
		11.3 बायौं उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायौं उच्च नहर							10	0	3.00		

परिवहन का नाम	मुक्ता अभिवर्त	योजना का नाम	स्थापित जिला	एकड़/एकड़/एकड़ (मीटर मी)	बीएचएलएल (मीटर मी)	एकड़/एकड़/एकड़ (मीटर मी)	एकड़/एकड़/एकड़ (मीटर मी)	एकड़/एकड़/एकड़ (मीटर मी)	एकड़/एकड़/एकड़ (मीटर मी)	एकड़/एकड़/एकड़ (मीटर मी)	एकड़/एकड़/एकड़ (मीटर मी)	एकड़/एकड़/एकड़ (मीटर मी)	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलसंधारण योजना (मध्यम सिंचाई)	कमलपुर	12. नकदी जलसंधारण योजना	जयपुर	449	427	10435	437.70	2505					
		12.1 बाबाई मुख नहर							15	12	7.20	7.20	
		12.2 दाबी मुख नहर							75	40	12.86	12.86	
		13. अमृति-मोहोदी जलसंधारण योजना	जयपुर	339	321.5	4100	332.25	2518.51					
		13.1 पाठकचक मुख नहर							8	2	0.88	0.88	
		13.2 रामच दाबी नहर							10	4	3.78	3.78	
		13.3 रामसागर नहर							8	2	3.48	3.48	
		14. गरीही जलसंधारण योजना	जयपुर	555	518	68500	543.00	37700					
		14.1 अपर किउल मुख नहर							456	165	18.50	16.93	
		14.2 मिडेरवा पईन							311	125	20.50	13.00	
	बिहारी	15. कोहिरा जलसंधारण योजना	कैमूर	344	306	22210	328.40	8490					
		15.1 मुख नहर							240	91	13.00	13.00	
		15.2 बाबाई नहर							107	77	11.00	10.18	
		15.3 दाबी नहर							84	68	8.00	3.14	
		16. दुर्गवती जलसंधारण योजना	कैमूर	422	358.99	209000	402.32	111456					
		16.1 बाबाई मुख नहर							300	150	22.20	22.16	
		16.2 दाबी मुख नहर							600	175	34.08	34.08	
		16.3 नदी से जलसंधारण								300			
	बिहारसहित	17. कैलाशवाटी जलसंधारण योजना	जयपुर	346	313	2550	322.00	395					
		17.1 मुख नहर							96	22	5.39	4.50	
		18. दुर्गवती जलसंधारण योजना	नवादा	592	561.54	41085	583.90	25693					
		18.1 बाबाई मुख नहर							394	150	10.54	10.54	
		18.2 दाबी मुख नहर							90	70	11.31	9.50	
		19. पुरीही जलसंधारण योजना	नवादा	440	422	1361	434.00	950					
		19.1 मुख नहर							5	6	2.24	2.24	
		20. कोठनकरेव जलसंधारण योजना	नवादा	504	477.5	3808	501.70	3220					
		20.1 बहियाय मुख नहर							25	25	6.00	5.00	
		20.2 एकताय शाखा नहर							5	5	4.00	2.98	
		21. जीव जलसंधारण योजना	नवादा	489	461.5	9724	485.40	8283					
		21.1 बाबाई मुख नहर							22	18	8.00	8.00	
		21.2 दाबी मुख नहर							75	40	3.20	3.20	
	कोरियाबाद	22. रायकोट जलसंधारण योजना	नवादा	511	485.86	794	501.50	507					
		22.1 मुख नहर							12	10	3.00	3.00	
		23. बटने जलसंधारण योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	744.58	23454					
		23.1 बटने बाबाई मुख नहर							139	8	25.40	0.90	जलसंधारण कार्य क्रम से


 11/10/24
 सहायक अभियन्ता
 सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना