

**बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग**  
**प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति**

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-21.06.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-21.06.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	439.30	9989	9.08%	444.30	14889	13.54%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	385.00	7500	22.39%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	284.00	2700	11.54%	286.90	4130	17.65%
4	वदुआ जलाशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	370.90	1035	1.16%	380.30	11045	12.41%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	Below DSL	0	0.00%	425.90	190	1.61%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	201.10	1150	8.71%	203.00	1580	11.97%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	360.00	400	2.00%	370.30	2520	12.58%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	418.70	240	3.12%	424.70	1810	23.51%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	Below DSL	0	0.00%	240.50	0	0.00%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	Below DSL	0	0.00%	249.10	886	8.20%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	566.70	4382	10.67%	Below DSL	0	0.00%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	426.00	225	16.53%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	Below DSL	0	0.00%	490.00	870	22.85%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	409	401.5	9724	Below DSL	0	0.00%	408.80	1210	12.44%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	306.60	180	0.81%	307.50	440	1.98%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	381.92	41300	19.76%	396.15	84840	40.59%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%

*(Signature)*  
21/06/2024  
सहायक अभियंता

*(Signature)*  
21/06/2024  
कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना