



बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 एल0 (फीट में)	डी0 एस्0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक-05.07.2023			दिनांक-05.07.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	466.90	38989	35.44%	444.70	15289	13.90%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	385.30	7590	22.66%
3	घिलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	289.00	5300	22.65%	287.50	4400	18.80%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	379.00	9350	10.51%	380.80	11620	13.06%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	Below DSL	0	0.00%	426.60	290	2.46%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	212.30	5830	44.17%	209.80	4190	31.74%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	367.50	1900	9.49%	371.20	2860	14.28%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	422.60	1180	15.32%	425.50	2100	27.27%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	519.00	900	1.31%	525.50	7675	11.20%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	340.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	243.90	89	11.84%	246.50	222	29.52%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	249.00	860	7.96%	250.00	1110	10.28%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	566.90	4560	11.10%	Below DSL	0	0.00%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	430.00	525	38.57%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	Below DSL	0	0.00%	490.60	924	24.26%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	469.50	2490	25.61%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	488.00	109	13.73%
21	कोणिया जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	320.80	4290	19.32%	313.00	1840	8.28%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	386.44	53840	25.76%	396.32	85540	40.93%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%


सहायक अभियंता 05/07/24

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना


कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना