

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

| क्रमांक | योजना का नाम | लाभान्वित जिला | एफ0 आर0 एल0 (फीट में) | डी0 एस0 एल0 (फीट में) | जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में) | विगत वर्ष | | | वर्तमान वर्ष | | |
|---------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | दिनांक-25.06.2023 | | | दिनांक-25.06.2024 | | |
| | | | | | | जल स्तर (फीट में) | जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में) | प्रतिशत | जल स्तर (फीट में) | जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में) | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | चन्दन जलाशय योजना | बांका | 500.00 | 425.00 | 110000 | 439.90 | 10539 | 9.58% | 443.90 | 14489 | 13.17% |
| 2 | औढ़नी जलाशय योजना | बांका | 405.00 | 378.00 | 33500 | Below DSL | 0 | 0.00% | 385.00 | 7500 | 22.39% |
| 3 | विलाशी जलाशय यो0 | बांका | 307.50 | 278.00 | 23400 | 284.00 | 2700 | 11.54% | 286.90 | 4130 | 17.65% |
| 4 | वदुआ जलशय योजना | बांका, भागलपुर, मुंगेर | 422.00 | 370.00 | 89000 | 371.00 | 1150 | 1.29% | 380.10 | 10845 | 12.19% |
| 5 | वेलहरना जलाशय योजना | बांका, मुंगेर | 470.75 | 424.50 | 11805 | Below DSL | 0 | 0.00% | 425.70 | 170 | 1.44% |
| 6 | खड़गपुर झील जलाशय योजना | मुंगेर | 222.78 | 190.00 | 13200 | 201.30 | 1200 | 9.09% | 202.70 | 1495 | 11.33% |
| 7 | जालकुंड जला0 यो0 | मुंगेर | 204.00 | 182.50 | 2250 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |
| 8 | आंजन जलाशय योजना | जमुई | 404.50 | 357.00 | 20030 | 360.00 | 400 | 2.00% | 369.80 | 2360 | 11.78% |
| 9 | नागी जलाशय योजना | जमुई | 434.00 | 417.00 | 7700 | 418.70 | 240 | 3.12% | 424.60 | 1780 | 23.12% |
| 10 | नकटी जलाशय योजना | जमुई | 449.00 | 427.00 | 10435 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |
| 11 | अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना | जमुई | 339.00 | 321.50 | 4100 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |
| 12 | गरही जलाशय यो0 | जमुई | 555.00 | 518.00 | 68500 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |
| 13 | कैलाशघाटी जलाशय योजना | जमुई | 346.00 | 313.00 | 2550 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |
| 14 | बासकुंड जलाशय यो0 | लखीसराय | 252.00 | 240.50 | 752 | Below DSL | 0 | 0.00% | 240.50 | 0 | 0.00% |
| 15 | मोरवे जलाशय योजना | लखीसराय | 272.00 | 245.00 | 10800 | Below DSL | 0 | 0.00% | 249.10 | 886 | 8.20% |
| 16 | फुलवरिया जला0 यो0 | नवादा | 592.04 | 561.54 | 41085 | 566.60 | 4293 | 10.45% | Below DSL | 0 | 0.00% |
| 17 | पुरैनी जलाशय योजना | नवादा | 439.8 | 422 | 1361 | Below DSL | 0 | 0.00% | 426.00 | 225 | 16.53% |
| 18 | कोलमहादेव जला0 यो0 | नवादा | 504 | 477.5 | 3808 | Below DSL | 0 | 0.00% | 490.00 | 870 | 22.85% |
| 19 | जौब जला0 योजना | नवादा | 489 | 461.5 | 9724 | Below DSL | 0 | 0.00% | 466.00 | 1130 | 11.62% |
| 20 | तारकोल जला0 यो0 | नवादा | 511.4 | 485.9 | 794 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |
| 21 | कोहिरा जला0 यो0 | कैमूर | 343.5 | 306 | 22210 | 306.60 | 180 | 0.81% | 307.40 | 415 | 1.87% |
| 22 | दुर्गावती जलाशय यो0 | कैमूर, रोहतास | 421.91 | 358.99 | 209000 | 381.46 | 40140 | 19.21% | 396.09 | 84560 | 40.46% |
| 23 | बटाने जलाशय योजना | औरंगाबाद | 764.5 | 726.00 | 48600 | Below DSL | 0 | 0.00% | Below DSL | 0 | 0.00% |

Ris
25/06/2024
सहायक अभियंता

25/06/24
कार्यपालक अभियंता