


बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-08.07.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-08.07.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	467.30	39539	35.94%	451.40	21489	19.54%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	386.50	8000	23.88%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	289.00	5300	22.65%	288.40	4880	20.85%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	379.70	10295	11.57%	384.00	15300	17.19%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	425.20	120	1.02%	427.00	350	2.96%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	212.10	5690	43.11%	212.70	6110	46.29%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	368.00	2000	9.99%	373.00	3400	16.97%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	424.40	1720	22.34%	426.20	2380	30.91%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	429.20	415	3.98%	427.20	145	1.39%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	321.50	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	519.00	900	1.31%	527.00	9800	14.31%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	315.00	75	2.94%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	243.90	89	11.84%	246.50	222	29.52%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	252.00	1685	15.60%	251.80	1620	15.00%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	566.80	4471	10.88%	Below DSL	0	0.00%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	430.50	573	42.10%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	Below DSL	0	0.00%	491.70	1051	27.60%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	470.80	3419	35.16%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	488.72	122	15.37%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	320.80	4290	19.32%	314.90	2230	10.04%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	387.69	57752	27.63%	396.51	86380	41.33%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%

  
सहायक अभियंता 8/07/24

  
कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना