

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 एल0 (फीट में)	डी0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-14.07.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-14.07.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	467.60	39989	36.35%	457.30	27749	25.23%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	390.10	10070	30.06%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	289.50	5500	23.50%	288.80	5160	22.05%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	380.10	10845	12.19%	386.00	17300	19.44%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	426.00	200	1.69%	427.80	470	3.98%
6	खडुगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	211.80	5490	41.59%	213.00	6320	47.88%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	368.00	2000	9.99%	377.20	4680	23.36%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	425.00	1900	24.68%	426.30	2420	31.43%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	430.50	675	6.47%	429.00	365	3.50%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	321.50	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	519.50	1350	1.97%	527.50	10300	15.04%
13	कैलाशाघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	316.00	125	4.90%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	244.00	92	12.23%	246.70	234	31.12%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	251.70	1587	14.69%	253.50	2172	20.11%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	567.20	4836	11.77%	Below DSL	0	0.00%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	430.50	573	42.10%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	482.90	358	9.40%	491.80	1064	27.94%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	470.80	3419	35.16%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	488.98	128	16.07%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	319.60	3880	17.47%	318.80	3400	15.31%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	387.72	57836	27.67%	396.78	87460	41.85%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%

*S. P. Singh*  
14/07/24  
सहायक अभियंता

*S. P. Singh*  
14/07/24  
कर्मचारी अभियंता