

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमिक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-12.06.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-12.06.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	440.30	10889	9.90%	445.30	15889	14.44%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	385.20	7560	22.57%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	285.00	3000	12.82%	287.00	4200	17.95%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	371.50	1725	1.94%	380.60	11390	12.80%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	Below DSL	0	0.00%	426.20	230	1.95%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	201.50	1245	9.43%	204.10	1885	14.28%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	360.00	400	2.00%	371.20	2860	14.28%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	418.90	280	3.64%	424.90	1870	24.29%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	Below DSL	0	0.00%	518.00	0	0.00%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	Below DSL	0	0.00%	240.50	0	0.00%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	Below DSL	0	0.00%	249.10	885	8.19%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	567.10	4747	11.55%	Below DSL	0	0.00%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	426.30	242	17.78%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	479.10	95	2.49%	490.50	915	24.03%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	467.60	1530	15.73%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	307.00	300	1.35%	307.90	555	2.50%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	382.71	43652	20.89%	397.14	88912	42.54%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	n.a	0	0.00%

Siddhanta Kumar
12/06/24
सहायक अभियंता

J. K. Singh
12/06/2024
कार्यपालक अभियंता