

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक- 10.06.2023			दिनांक- 10.06.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	440.60	11189	10.17%	445.50	16089	14.63%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	Below DSL	0	0.00%	385.20	7560	22.57%
3	चिलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	285.00	3000	12.82%	287.00	4200	17.95%
4	वदुआ जलाशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	371.70	1955	2.20%	380.70	11505	12.93%
5	बेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	Below DSL	0	0.00%	426.30	245	2.08%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	201.50	1245	9.43%	204.40	1920	14.55%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	Below DSL	0	0.00%	371.40	2920	14.58%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	418.90	280	3.64%	424.90	1870	24.29%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	Below DSL	0	0.00%	518.00	0	0.00%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	Below DSL	0	0.00%	240.50	0	0.00%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	Below DSL	0	0.00%	249.20	910	8.43%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	567.20	4836	11.77%	Below DSL	0	0.00%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	426.50	254	18.66%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	479.20	100	2.63%	490.50	915	24.03%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	467.80	1610	16.56%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	Below DSL	0	0.00%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	307.00	300	1.35%	307.90	555	2.50%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	382.78	43756	20.94%	397.17	89044	42.60%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	Below DSL	0	0.00%	n.a	0	0.00%

Am P...
सहायक अभियंता 10/06/2024

[Signature]
कार्यपालक अभियंता 10/06/2024

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना