

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक-01.09.2023			दिनांक-01.09.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	447.30	17829	16.21%	472.60	47189	42.90%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	381.90	7090	21.16%	391.00	10740	32.06%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	288.00	4600	19.66%	288.00	4600	19.66%
4	चदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	373.70	3745	4.21%	389.70	22655	25.46%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	424.80	60	0.51%	438.00	2300	19.48%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	212.90	6250	47.35%	208.00	3020	22.88%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	188.90	315	14.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	369.10	2220	11.08%	374.00	3600	17.97%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	423.50	1450	18.83%	427.30	2850	37.01%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	433.10	1290	12.36%	433.50	1385	13.27%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	328.50	1640	40.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.00	0	0.00%	540.50	32550	47.52%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	325.00	525	20.59%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	247.60	288	38.30%	247.90	306	40.69%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	245.40	87	0.81%	254.10	2368	21.93%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.60	146	0.36%	577.90	16459	40.06%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	434.90	1027	75.46%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.00	40	1.05%	504.00	3866	101.52%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	479.00	7315	75.23%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	498.25	381	47.98%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	311.10	1310	5.90%	322.10	5010	22.56%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	392.26	71696	34.30%	403.01	114480	54.78%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	736.65	13444	27.66%	744.50	23353	48.05%


सहायक अभियंता
01/09/24

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना


कार्यपालक अभियंता
01/09/24

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना