

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफओ एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक- 02.09.2023			दिनांक- 02.09.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	443.80	14389	13.08%	472.40	46989	42.72%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	381.60	7060	21.07%	390.80	10560	31.52%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	287.00	4200	17.95%	287.80	4520	19.32%
4	वदुआ जलाशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	373.50	3575	4.02%	389.70	22655	25.46%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	424.50	0	0.00%	437.90	2270	19.23%
6	खड्गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	212.70	6110	46.29%	207.90	2985	22.61%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	188.80	310	13.78%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	368.30	2060	10.28%	373.50	3500	17.47%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	423.30	1390	18.05%	426.90	2660	34.55%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	432.90	1195	11.45%	433.40	1365	13.08%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	328.50	1640	40.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.00	0	0.00%	540.50	32550	47.52%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	325.00	525	20.59%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	247.40	276	36.70%	247.70	294	39.10%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	245.80	172	1.59%	254.00	2335	21.62%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.60	146	0.36%	578.00	16589	40.38%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	434.80	1020	74.94%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.00	40	1.05%	504.00	3866	101.52%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	479.00	7315	75.23%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	498.00	373	46.98%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	310.80	1215	5.47%	322.00	4950	22.29%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	391.99	70992	33.97%	402.75	113328	54.22%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	736.58	13355	27.48%	744.42	23252	47.84%

  
सहायक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनटरिंग अंचल, पटना

  
कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनटरिंग अंचल, पटना