

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक-08.09.2023			दिनांक-08.09.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	439.80	10489	9.54%	469.40	43189	39.26%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	381.00	7000	20.90%	389.80	9870	29.46%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	287.00	4200	17.95%	287.00	4200	17.95%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	372.60	2810	3.16%	387.50	19850	22.30%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	425.30	130	1.10%	437.30	2090	17.70%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	214.10	7090	53.71%	210.50	4645	35.19%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	188.70	305	13.56%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	369.50	2300	11.48%	372.50	3250	16.23%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	422.00	1000	12.99%	425.20	1980	25.71%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	433.00	1215	11.64%	432.20	1055	10.11%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	328.50	1640	40.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.50	400	0.58%	541.40	34300	50.07%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	324.60	505	19.80%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	249.00	402	53.46%	248.70	375	49.87%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	247.00	430	3.98%	254.90	2638	24.43%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.60	146	0.36%	577.80	16338	39.77%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	434.30	976	71.71%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.00	40	1.05%	502.40	3440	90.34%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	477.50	6905	71.63%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	499.74	435	54.79%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	315.00	2250	10.13%	323.20	5685	25.60%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	391.11	68472	32.76%	401.14	106272	50.85%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	735.83	12409	25.53%	744.29	23008	47.34%

  
कार्यपालक अभियंता 08/09/2024

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना