

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक-23.08.2023			दिनांक-23.08.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	439.90	10039	9.13%	448.40	18869	17.15%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	381.40	7040	21.01%	389.30	9510	28.39%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	288.00	4600	19.66%	286.50	3850	16.45%
4	वदुआ जलाशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	373.70	3745	4.21%	382.50	13575	15.25%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	428.50	588	4.98%	435.00	1600	13.55%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	213.00	6320	47.88%	198.20	750	5.68%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	189.30	335	14.89%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	372.30	3190	15.93%	374.50	3800	18.97%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	423.50	1450	18.83%	424.80	1840	23.90%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	433.30	1340	12.84%	432.50	1115	10.69%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	323.50	469	11.43%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.40	300	0.44%	532.50	16800	24.53%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	320.50	330	12.94%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	248.20	330	43.88%	247.00	252	33.51%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	246.50	323	2.99%	255.00	2660	24.63%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.60	146	0.36%	570.00	7468	18.18%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	433.20	830	60.98%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.00	40	1.05%	492.60	1156	30.36%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	472.60	4695	48.28%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	494.00	253	31.86%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	311.70	1510	6.80%	317.00	2850	12.83%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	392.84	73440	35.14%	402.02	110160	52.71%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	736.58	13355	27.48%	744.92	23883	49.14%

सहायक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना