

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-22.08.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-22.08.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	441.80	12389	11.26%	453.00	23589	21.44%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	380.90	6950	20.75%	389.50	9650	28.81%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	288.00	4600	19.66%	285.80	3400	14.53%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	374.40	4425	4.97%	382.80	13805	15.51%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	428.10	518	4.39%	434.60	1560	13.21%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	213.40	6600	50.00%	196.30	499	3.78%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	189.60	350	15.56%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	372.80	3340	16.67%	374.90	3960	19.77%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	423.70	1510	19.61%	424.90	1870	24.29%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	433.50	1385	13.27%	432.20	1055	10.11%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	323.50	469	11.43%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.40	300	0.44%	532.80	17400	25.40%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	320.50	330	12.94%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	248.00	312	41.49%	247.00	252	33.51%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	246.80	387	3.58%	254.40	2465	22.82%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.60	146	0.36%	569.90	7371	17.94%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	432.00	720	52.90%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.30	55	1.44%	490.00	870	22.85%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	471.80	4185	43.04%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	492.98	229	28.84%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	311.10	1310	5.90%	317.90	3120	14.05%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	392.84	73440	35.14%	402.12	110592	52.91%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	736.58	13355	27.48%	744.42	23252	47.84%

सहायक अभियंता
22/08/24

कार्यपालक अभियंता
22/08/24