

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक- 18.08.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक- 18.08.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	449.00	19589	17.81%	466.40	38489	34.99%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	381.20	7020	20.96%	390.20	10140	30.27%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	200.00	4600	19.66%	288.50	3850	16.45%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	377.50	7425	8.34%	385.50	16800	18.88%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	429.10	688	5.83%	434.10	1510	12.79%
6	खड्गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	214.90	7650	57.95%	200.50	1095	8.30%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	190.60	430	19.11%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	374.20	3680	18.37%	375.60	4240	21.17%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	424.80	1840	23.90%	425.90	2280	29.61%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	434.30	1555	14.90%	433.30	1340	12.84%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	323.50	469	11.43%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	519.80	1620	2.36%	532.50	16800	24.53%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	318.30	229	8.98%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	248.70	375	49.87%	247.70	294	39.10%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	248.10	667	6.18%	254.50	2498	23.13%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.80	413	1.01%	569.00	6539	15.91%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	430.30	554	40.71%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.30	55	1.44%	487.00	630	16.54%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	471.10	3667	37.71%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	493.50	239	30.09%
21	केहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	310.80	1215	5.47%	322.50	5190	23.37%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	393.50	75624	36.18%	402.75	113328	54.22%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	735.66	12194	25.09%	744.92	23883	49.14%

for *Devidas Kumar*  
18/08/24

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना