

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 एल0 (फीट में)	डी0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक-13.08.2023			दिनांक-13.08.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	451.80	21889	19.90%	474.00	49089	44.63%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	382.00	7100	21.19%	391.20	10900	32.54%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	288.50	4950	21.15%	287.00	4200	17.95%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	380.70	11505	12.93%	387.40	19680	22.11%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	430.60	920	7.79%	433.40	1410	11.94%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	215.90	8350	63.26%	204.60	1970	14.92%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	191.80	550	24.44%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	375.00	3960	19.77%	373.80	3560	17.77%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	426.00	2300	29.87%	426.00	2300	29.87%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	434.80	1675	16.05%	433.70	1435	13.75%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	322.50	234	5.71%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	519.00	900	1.31%	530.90	14640	21.37%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	318.50	237	9.27%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	250.40	540	71.81%	245.00	142	18.88%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	250.20	1160	10.74%	252.20	1750	16.20%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	562.40	940	2.29%	568.00	5597	13.62%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	430.00	525	38.57%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.50	65	1.71%	486.30	580	15.23%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	470.50	3175	32.65%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	491.51	185	23.30%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	312.20	1660	7.47%	313.90	1960	8.82%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	393.27	74792	35.79%	400.58	103856	49.69%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	733.42	9366	19.27%	745.50	0	0.00%

Sahadev
13/08/24
सहायक अभियंता

[Signature]
13/08/24
कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना