

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-17.08.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-17.08.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	444.50	15089	13.72%	468.60	41789	37.99%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	381.20	7020	20.96%	390.40	10250	30.60%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	288.00	4600	19.66%	286.80	4060	17.35%
4	वदुआ जलाशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	378.20	8270	9.29%	388.20	17640	19.82%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	429.30	713	6.04%	434.20	1510	12.79%
6	खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	215.20	7860	59.55%	201.59	1245	9.43%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	190.80	450	20.00%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	374.50	3800	18.97%	375.50	4200	20.97%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	425.00	1900	24.68%	426.10	2340	30.39%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	434.50	1615	15.48%	433.40	1365	13.08%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	323.50	469	11.43%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.00	0	0.00%	532.50	16800	24.53%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	318.30	229	8.98%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	248.90	393	52.26%	247.80	300	39.89%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	248.50	753	6.97%	254.60	2530	23.43%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.80	413	1.01%	569.00	6529	15.89%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	430.30	554	40.71%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.30	55	1.44%	487.20	630	16.54%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	471.10	3667	37.71%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	493.75	243	30.60%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	310.40	1105	4.98%	322.90	5490	24.72%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	393.27	74792	35.79%	402.84	113760	54.43%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	735.08	11461	23.58%	745.08	24085	49.56%

S. S. Kumar
17/08/24
सहायक अभियंता

J. S. Singh
17/08/24
कार्यपालक अभियंता