

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-16.08.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-16.08.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	441.40	11989	10.90%	470.40	44689	40.63%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	381.50	7050	21.04%	390.60	10420	31.10%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	288.00	4600	19.66%	287.00	4200	17.95%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	378.90	9245	10.39%	386.80	18660	20.97%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	429.30	712	6.03%	434.10	1510	12.79%
6	खड्गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	215.40	8000	60.61%	202.70	1675	12.69%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	191.00	470	20.89%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	374.60	3840	19.17%	375.20	4080	20.37%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	425.20	1980	25.71%	426.20	2380	30.91%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	434.60	1635	15.67%	433.40	1365	13.08%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	322.50	234	5.71%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.00	0	0.00%	532.00	15800	23.07%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	318.30	229	8.98%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	249.00	402	53.46%	247.80	300	39.89%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	249.00	860	7.96%	254.60	2530	23.43%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.90	551	1.34%	569.00	6529	15.89%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	430.30	554	40.71%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.30	55	1.44%	487.20	630	16.54%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	471.10	3667	37.71%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	494.26	262	33.00%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	310.10	1005	4.52%	322.70	5370	24.18%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	393.27	74792	35.79%	402.84	113760	54.43%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	733.75	9783	20.13%	745.33	24401	50.21%

Siddhartha
16/08/24
सहायक अभियंता

[Signature]
16/08/24
कार्यपालक अभियंता