

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक- 14.08.2023			दिनांक- 14.08.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	449.00	19589	17.81%	473.00	47589	43.26%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	382.00	7100	21.19%	391.00	10740	32.06%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	288.50	4950	21.15%	287.00	4200	17.95%
4	वदुआ जलशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	380.10	10845	12.19%	387.00	19000	21.35%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	430.10	820	6.95%	433.80	1470	12.45%
6	खड़गापुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	215.60	8140	61.67%	204.40	1920	14.55%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	191.40	510	22.67%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	374.80	3920	19.57%	375.00	4000	19.97%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	425.80	2220	28.83%	425.90	2260	29.35%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	434.70	1655	15.86%	433.50	1385	13.27%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	322.50	234	5.71%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	518.70	600	0.88%	530.20	15000	21.90%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	318.50	237	9.27%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	250.00	492	65.43%	244.90	137	18.22%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	250.00	1110	10.28%	252.20	1750	16.20%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	562.20	810	1.97%	568.00	5597	13.62%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	430.00	525	38.57%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.40	60	1.58%	487.00	615	16.15%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	470.80	3419	35.16%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	491.25	178	22.44%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	310.90	1245	5.61%	319.90	4005	18.03%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	393.17	74480	35.64%	401.43	107568	51.47%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	733.33	9253	19.04%	745.75	24931	51.30%

*Siddhant*  
14/08/24  
सहायक अभियंता

*Jal*  
14/08/24  
कार्यपालक अभियंता