

ग्रामीण विकास विभाग (SQM Cell)

पत्रांक— 07

प्रेषक

1. राम नरेश राम,
राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना
2. रामेश्वर प्रसाद,
राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

सेवा में

अपर सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

दिनांक 18.10.2017

विषय:—माननीय श्री रत्नेश सादा, स०वि०स०, मा० श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० एवं मा० श्री सुबोध राय, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में।

प्रसंग:—ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक— 332019 दिनांक 09.10.2017 एवं गै०स०प्रे० संख्या 1154 दिनांक 22.08.2017

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में माननीय श्री रत्नेश सादा, स०वि०स०, मा० श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० एवं मा० श्री सुबोध राय, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना एवं गै०स०प्रे० संख्या 1154 दिनांक 22.08.2017 के निदेश के आलोक में सहरसा जिला के सोनवर्षा प्रखण्ड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी श्री राजीव रंजन पर लगाए गए आरोपों की जाँच की गई।

माननीय स०वि०स० के ध्यानाकर्षण सूचना में श्री राजीव रंजन, कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा पर निम्न आरोप लगाए गए हैं।

1. मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी अवैध तरीके से 40 से 50 प्रतिशत योजना की राशि खजुराहा पंचायत के मुखिया से लेकर योजना की स्वीकृति दी जाती है।
2. महादलित मुखिया को दबाकर मनमाने ढंग से कार्यों का सम्पादन किया जाता है,

तथा महादलित मुखिया के विशेषाधिकार को उनके (कार्यक्रम पदाधिकारी) द्वारा दबाया जा रहा है, जिसके कारण खजुराहा पंचायत का विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है।

उक्त आरोपों की जाँच प्रारम्भ करने के पहले दुरभाष से माननीय स०वि०स० श्री रत्नेश सादा को सूचना दी गई। उनके तरफ से उनके प्रतिनिधि श्री नवल कुमार विश्वास उपस्थित हुए। माननीय विधायक के अतिरिक्त खजुराहा पंचायत के वर्तमान मुखिया श्रीमती चन्द्रिका देवी के पति श्री अरुण महतो को भी सूचना दी गई, परन्तु वे जाँच के दौरान उपस्थित नहीं हो सके। जाँच के दौरान संबंधित पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं उस पंचायत के ग्रामीण जनता उपस्थित थे।

विभागीय गै०स०प्रे० संख्या 1154 दिनांक 22.08.2017 में जाँच दल को यह भी निदेश है कि संदर्भित पंचायत (खजुराहा) की सभी मनरेगा योजनाओं की जाँच की जाय।

उक्त आरोपों के अभिलेखीय जाँच के क्रम में पाया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा राज, श्री राजीव रंजन दिनांक 29.04.2015 से आज तक सोनवर्षा प्रखण्ड में पदस्थापित हैं। खजुराहा पंचायत के योजना पंजी (Work register) के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इनके अवधि में कुल 41 योजनाओं की कार्यान्वित की गई है, जो वित्तीय वर्ष वार निम्नवत है:—

वित्तीय वर्ष	योजनाओं की संख्या
2015—16	26
2016—17	11
2017—18	4
कुल	41

वित्तीय वर्ष 2015—16 में 5.00 लाख से 10.00 लाख के बीच की प्राक्कलित योजनायें 17 अदद, वित्तीय वर्ष 2016—17 में कुल 11 अदद एवं वित्तीय वर्ष

2017-18 में कुल 4 अदद कुल 32 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा दी गई है। इस अवधि में खजुराहा पंचायत में दो मुखिया क्रमशः स्वर्गीय देवकी देवी एवं श्रीमती चन्द्रिका देवी के कार्यावधि रही हैं।

स्वर्गीय देवकी देवी, पूर्व मुखिया, खजुराहा द्वारा 5.00 लाख तक की योजनाओं की कुल संख्या 9 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है तथा श्रीमती चन्द्रिका देवी, वर्तमान मुखिया द्वारा कोई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है। क्योंकि प्राक्कलन तैयार कर ही नहीं दिया गया।

दिनांक 14.10.2017 को श्रीमति चन्द्रिका देवी, मुखिया ग्राम पंचायत, खजुराहा अपने पति श्री अरुण महतो के साथ उपस्थित हुई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लेखित आरोप की अवैध तरीके से 40 से 50 प्रतिशत राशि खजुराहा पंचायत के मुखिया द्वारा लेकर योजना की स्वीकृति देने के संबंध में श्रीमती चन्द्रिका देवी ने अपने लिखित बयान में बताया कि मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा को दिनांक 19.12.2016 को एक लेटर पैड पर लिखकर Estimate बनाने के लिए दिए थे। मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी बोले कि पहले प्रशासनिक स्वीकृति में रुपया लगेगा, 40 से 50 प्रतिशत रुपया दीजिएगा तो उसके बाद Estimate बनवाकर PTA से दिलवा देंगे। तभी पंचायत में काम कराएंगे, नहीं तो प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होगा। मेरे पंचायत में कार्यक्रम पदाधिकारी, दलाल, ठीकेदार के द्वारा काम करवाया जा रहा है। पूर्व मुखिया स्व० देवकी देवी, द्वारा वर्ष 2015-16 में करवाए गए योजना संख्या 27, 28 एवं 29 में मिट्टी ईट सोलिंग कार्य लगभग एक साल पहले पूर्ण हो चुका है। Payment कुछ हुआ है। लेबर एवं ईट का Payment नहीं हुआ है। रुपया मांगता है। कार्यक्रम पदाधिकारी नहीं रुपया दीजिएगा तो पेमेन्ट नहीं होगा। (लिखित आवेदन की मूल प्रति संलग्न है)।

आरोप के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा से भी पूछताछ की गई, उन्होंने 40 से 50 प्रतिशत राशि लेकर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने के आरोप से इन्कार कर दिया। जहाँ तक दलाल-ठीकेदार के माध्यम से काम करवाने

का संबंध है। इस संबंध में मुखिया ने जाँच के क्रम में जाँच दल को किसी ठीकेदार या दलाल का नाम नहीं बताया।

वित्तीय वर्ष 2015-16 की योजना संख्या 27, 28 एवं 29 में कार्य के विरुद्ध मजदूर एवं सामग्री की राशि के भुगतान नहीं होने के संबंध है, इस संबंध में जाँचोपरान्त निम्न तथ्य पाए गए:—

योजना संख्या 27/2015-16 में मजदूर के मजदूरी में 3,41,964 रुपये भुगतान हो चुका है। सामग्री मद में 5,61,162 रुपये लम्बित है।

योजना संख्या 28/2015-16 में मजदूर के मजदूरी में 4,65,156 रुपये भुगतान हो चुका है। सामग्री मद में 4,38,769 रुपये लम्बित है।

योजना संख्या 29/2015-16 में मजदूर के मजदूरी में 3,86,568 रुपये भुगतान हो चुका है। सामग्री मद में 11,776 रुपये लम्बित है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 10,11,107 जो सामग्री मद की है, राशि का भुगतान अभी लंबित रखा गया है जबकि प्रखण्ड के दूसरे पंचायतों में सामग्री मद की राशि का भुगतान की गयी।

श्रीमती चन्द्रिका देवी ने कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा को दिनांक 19.12.2016 को प्रेषित आवेदन की एक छाया प्रति जाँच दल को प्रस्तुत किया, जो खजुराहा पंचायत के योजनाओं के Estimate बनाने से संबंधित है (आवेदन की छाया प्रति संलग्न है)। इस आवेदन में पंचायत के 19 योजनाओं की सूची है। इनका आरोप है कि कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जानबुझकर इन योजनाओं को Estimate नहीं बनवाया।

आवेदन पत्र में वर्णित योजनाओं की सूची से कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल में कार्यान्वित की जा रही 41 योजनाओं से मिलान किया गया, तो पाया गया कि 4 योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति सहायक अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। स्वीकृति के उपरान्त योजनाओं का कार्य चल रहा है, जो योजना संख्या क्रमशः 4/2016-17, 6/2016-17, 10/2016-17 एवं 02/2017-18 है। कार्य प्रगति में है। शेष 15 योजनाओं का जो

मुखिया के आवेदन में वर्णित है का प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के मुखिया/पंचायत रोजगार सेवक को नहीं लौटाया गया, जिसके कारण 15 योजनाओं पर कार्य नहीं किया गया।

अपने वर्तमान कार्यकाल में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति देकर जिन 41 योजनाओं में कार्य किए गए एवं किए जा रहे हैं उसमें से Randomly चयन कर 10 योजनाओं का अभिलेखीय एवं स्थलीय जाँच की गई, जाँचोपरान्त पायी गयी वस्तु स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र०	योजना संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	मापी पुस्त में अंकित राशि	योजना पर अब तक की गई कुल व्यय	योजना की भौतिक स्थिति एवं मंतव्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	1/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा अन्तर्गत म०वि० खजुराहा से नहर तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य	6,35,500.00	6,21,364.00	6,08,826.00	योजना पूर्ण है। योजना का स्थलीय जाँच में पाया गया कि योजना का कार्य सड़क पर मिट्टी भराई का है। सड़क में कहीं कहीं बरसात एवं वाहन चलने के कारण मिट्टी धंस गया है। किया गया कार्य संतोषजनक पाया गया। स्थल पर सूचना पट पाया गया।
2.	2/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा के रिफयूजी वासा से बलवा घाट तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य	6,25,000.00	5,71,630.00	5,23,686.00	योजना पूर्ण है। योजना जाँच में पाया गया कि किया गया कार्य मिट्टी भराई का है। स्थल पर देखने से लगा कि कार्य किया गया है। किया गया कार्य संतोषजनक है।
3.	6/2015-16	प्रा०वि० कनौजा से गढ़ बाजार नहर तक सड़क मिट्टी ईट सोलिंग कार्य	9,91,000.00	3,09,970.00	2,48,508.00	स्थल पर मिट्टी कार्य सिर्फ किया गया है। ईट सोलिंग का कार्य नहीं हुआ। जैसा कि स्थल पर मनरेगा कर्मियों द्वारा बताया गया कि स्थल विवादित होने के कारण मुखिया के अनुशंसा पर कार्य स्थगित किया गया।
4.	9/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा में फूलो मंडल के घर से महादलित टोला वार्ड	9,91,500.00	9,83,457.00	9,60,023.00	योजना पूर्ण है। यह योजना महादलित टोला में सड़क का P.C.C. कार्य का है। P.C.C. कार्य किया गया है।

		नं० 11 तक सड़क में P.C.C. कार्य				किया गया कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है। सूचना पट पाया गया।
5.	11/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा अन्तर्गत खनौआ मोड़ से पंच विगहा तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य।	4,43,500.00	3,79,109.00	3,67,452.00	योजना पूर्ण है। यह योजना महादलित टोला में सड़क का P.C.C. कार्य का है। P.C.C. कार्य किया गया है। किया गया कार्य संतोषजनक पाया गया। इस योजना का कार्य पूर्ण होने से महादलित लोग को सड़क से आवागमन में सुविधा हो रही है।
6.	3/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा में उपेन्द्र यादव के घर से म०वि० भवड़ा तक सड़क में मिट्टी ईट सोलिंग कार्य	9,16,000.00	3,44,554.00	2,48,748.00	यह योजना का कार्य मिट्टी ईटीकरण का है। स्थल जाँच में पाया गया कि सड़क में सिर्फ मिट्टीकरण का कार्य किया गया है। योजना का कार्य ongoing है। बरसात होने के कारण कार्य बन्द है। स्थल पर सूचना पट पाया गया।
7.	5/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा अन्तर्गत म०वि० भवड़ा से कुशहा होते हुए भवड़ा सीमा तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य	9,80,500.00	8,65,822.00	8,43,228.00	यह योजना का कार्य ongoing है। योजना अभी पूर्ण नहीं हुआ है। योजना में मिट्टी कार्य हुआ है। लेकिन बरसात होने के कारण किया गया मिट्टी कार्य का क्षरण हुआ है। और मिट्टी बैठ भी गया है। चूँकि योजना ongoing है इसलिए क्षरण मिट्टी को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। स्थल पर सूचना पट पाया गया।
8.	8/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा में विशेशवर यादव के वासा निकट से पश्चिम जाने वाली सड़क में मिट्टी भराई कार्य	9,80,000.00	8,00,440.00	7,81,632.00	यह योजना का कार्य ongoing है। योजना अभी पूर्ण नहीं हुआ है। योजना में मिट्टी भराई का कार्य हुआ है। लेकिन बरसात होने के कारण किया गया मिट्टी कार्य का क्षरण हुआ है। और मिट्टी बैठ भी गया है। चूँकि योजना ongoing है इसलिए क्षरण मिट्टी को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। स्थल पर सूचना पट पाया गया।

9.	13/2016-17	खजुराहा वार्ड नं० 2 मांगेन सादा के गौँछी से सीमान तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य	9,52,400.00	4,73,986.00	4,63,052.00	यह योजना भी ongoing है। कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। स्थल पर सिर्फ मिट्टी का कार्य हुआ है। इस योजना में ईट सोलिंग भी करना है। ईट सोलिंग नहीं किया गया है। मिट्टी कार्य का क्षरण हुआ है। क्षरण मिट्टी को पुनः भराई कर स्थापित करने की आवश्यकता है। स्थल पर सूचना पट पाया गया।
10.	1/2017-18	ग्राम पंचायत खजुराहा अन्तर्गत प्रा०वि० प्रांगण से दरगाह तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य	7,19,800.00	1,58,061.00	1,20,006.00	यह योजना भी ongoing है। मिट्टी का कार्य हुआ है। लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। सड़क पर मिट्टी और भराई करने की आवश्यकता है। उसके उपरान्त ही ईट सोलिंग करने की आवश्यकता है। किया गया मिट्टी कार्य का क्षरण हुआ है एवं सड़क पर भराई की गई मिट्टी धंस गया है। पुनः मिट्टी भराई कर ईट सोलिंग करने की आवश्यकता है। अभी ईट सोलिंग नहीं किया गया है। स्थल पर सूचना पट पाया गया।

डूबा क्षेत्र होने के कारण शेष 31 योजनाओं का जाँच संभव नहीं हो सका।

निष्कर्ष

1. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों के आलोक में पाया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने करीब तीन साल की अवधि में 41 योजनाओं में से 32 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दिया है तथा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो 5.00 लाख से 10.00 लाख रुपये के बीच है। इस कार्यान्वयन में वर्तमान मुखिया का कोई योगदान नहीं रहा फलतः इसके कारण मुखिया को नाराजगी है।
2. 40 से 50 प्रतिशत योजना की राशि लेकर प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में मुखिया द्वारा जाँच के क्रम में कोई प्रमाण जाँच दल को नहीं दिया।

3. वर्तमान मुखिया द्वारा एक भी योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि जानबुझकर मुखिया, खजुराहा को कार्य से वंचित रखा गया है।
4. मुखिया श्रीमती चन्द्रिका देवी द्वारा इस लिहाज से 19 योजनाओं की सूची कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा को प्राक्कलन बनवाने हेतु भेजा, लेकिन उसमें से 4 योजनाओं का प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिया गया और कार्यान्वित किया गया। परन्तु शेष पन्द्रह योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर पंचायत को वापस नहीं भेजा गया फलतः इस पर कार्य अवरुद्ध रहा। इससे प्रतीत होता है कि मुखिया के विशेषाधिकार का हनन हुआ है (मुखिया के आवेदन की छाया प्रति में उल्लेखित है, जो अनुलग्नक-1 में है)।
5. वित्तीय वर्ष 2015-16 के योजना संख्या- 27, 28 एवं 29 के सामग्री मद में कुल 10,11,107/- रुपये का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जो पूर्व मुखिया स्व० देवकी देवी द्वारा कराया गया है जबकि प्रखण्ड के अन्य पंचायतों में सामग्री मद में भुगतान किया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक-

1. मुखिया द्वारा अपने पैड पर प्रतिवेदन समर्पित प्राक्कलन बनाने हेतु आवेदन पत्र की छाया प्रति- 1 अदद
2. मुखिया का बयान- मूल में।
3. कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनवर्षा पंचायत खजुराहा के अन्तर्गत कराए गए/कराए जा रहे योजनाओं की सूची- 1 प्रति, 4 पृष्ठ में

विश्वासभाजन

२७/११/१८
18.10.17
(राम नरेश राम),

राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना


(रामेश्वर प्रसाद) १/१७
राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

गुप्तिका देवी

(मुखिया)

ग्राम पंचायत खजुराहा
प्रखंड-सोनवर्षा, जिला-सहरसा

अनुलग्नक-1.

निवाय

ग्राम-पो0-खजुराहा
थाना-सोनवर्षा, जिला-सहरसा
मो0-9570505263, 993991419

पत्रांक 1.....

दिनांक 12.12.16

सेवा में,

श्री मान कार्यक्रम वडाधिकारी
महोदय सोनवर्षा (सहरसा)

विषय :- एसटीमेट बनाने के सम्बन्ध में

महोदय

जयिनय निवेदन है कि ग्रामांक संख्या

कुशहा महादलीर टोला में मिट्टी भंडारि कार्य

27 डीह टोला में महादलीर टोला मिट्टी भंडारि कार्य

28 वार्ड नं० 12 महादलीर में वासडीह में मिट्टी भंडारि कार्य

24 वार्ड नं० 03 वी० पी० एल में वासडीह में मिट्टी भंडारि कार्य

23 वार्ड नं० 02 वी० पी० एल में वासडीह में मिट्टी भंडारि कार्य

35 वार्ड नं० 113 चकला हरिजन टोला वी० पी० एल गहिरा में मिट्टी भंडारि कार्य

34 वार्ड नं० 10 कसबा सल्य के बग डीह में मिट्टी भंडारि कार्य

38 वार्ड नं० 14 महादलीर टोला में मिट्टी भंडारि कार्य

39 नवहलि वि. रखौता में बरौता में मिट्टी भंडारि कार्य

45 वार्ड नं० 05 कसबा टोला में वी० पी० एल बापी के बग डीह में मिट्टी भंडारि कार्य

41 वार्ड नं० 05 में वी० पी० एल बापी के बग डीह में मिट्टी भंडारि कार्य

44 शेका बरौता टोला वी० पी० एल के वास डीह में मिट्टी भंडारि कार्य

01 वार्ड नं० 09 वी० पी० बापरियों संग आ टोला में मिट्टी भंडारि कार्य

07 वार्ड नं० 08 जेयन बरौता टोला में वी० पी० एल के वासडीह में मिट्टी भंडारि कार्य

22 वार्ड नं० 01 वी० पी० एल बापी के वासडीह में मिट्टी भंडारि कार्य

(16) क्रमांक - 10 वॉर्ड नं० 12 वी० पी० एल० में मिट्टी भराने का कार्य।

(17) " - 14 वॉर्ड नं० 05 आंगन वाली केन्द्र में मिट्टी भराने का कार्य।

(18) " - 49 कमला स्नान शाला में मिट्टी भराने का कार्य।

(19) " वॉर्ड नं० 06 में एल० आंगन में मिट्टी भराने का कार्य।

अतः श्री मान कांम प्रभु पदाधिकारी लोगवर्ग
(सरकार) से निर्देश है कि उर्जयुक्त सभी योजनाओं
का सतहीपैर बनवाने की कृपा कि लाभ। बाकी योजनाओं
में विकास हो सके।

(20) (अ) उपरि उक्त से समस्त कार्य कर भवता है प्रमाण रक
सिद्धी प्रमाण का कार्य।

विश्वनाथजी

Charika devi 15.10.18

दुर्गिमा

राम जी खजुराहा

महिला

प्रमाण पत्र, नमूना
प्रमाण - नमूना

अनुलग्नक-२

मेरे मोरवा देवी मुखिया ग्राम पंचायत
खजुराहा पुरवाण्ड सोनवणी राज जिला
सहरसाबात में नरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी
की 19/12/16 की एक लेटर पेड परम्प
करके एसटी सेट बनवाने के लिए दिये थे।
मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी बोले जी
पहले प्रशासनिक स्वकृति में रुपया लगैगा
40 से 50 प्रतिशत रुपया दिजयेगा तो
उसके बाद एसटी सेट बनवाकर पीटीय
से दिलवा देंगे तभी पंचायत में
काम करयेगा। नहीं तो प्रशासनिक
स्वकृति नहीं होंगा।

मेरे पंचायत में कार्य क्रम पदाधिकारी
काला ठिकेदार के द्वारा काम कर
वाया जा रहा है, फुर्की मुखिया स्व
देवकी देवी द्वारा 15-16 में
काम करवाये योजना सं० २७-२४
२९ में मिट्टी ईट सोलिंग कार्य
फुर्की लगभग एक वर्ष पहले कार्य
फुर्की है पेमेंट कुछ हुआ है तब
और ईट का पेमेंट नहीं हुआ है।

रुपया मागता है, कार्य कम पढ़ाधिक
नहीं रुपया सिर्फ दिजेगा तो पेमेंट
होगा। अतः श्री मान को नमूना
है कि उचित कानून कार्यवाही किया
जाय मैं सदा अमारी रहूँगी।

आपका विश्वास माजन
में चिन्तिका देवी मुखिया
ग्राम पंचायत खजुराहा
प्रखण्ड सोनवर्षा बोज जिला
सहरसा

(मुखिया)

चिन्तिका देवी मो. नं०

14/10/17 9570505263

मुखिया

ग्राम पंचायत खजुराहा

प्रखंड-सोनवर्षा (सहरसा)

गवाह

अवध महरा

14.10.17

सहरसा जिला, सोनवर्षा प्रखण्ड, खजुराहा पंचायत के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 अवधि का जो कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यकाल में कराए गए योजनाओं की सूची (29.04.2015 से आज तक)

क्र०	योजना संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	मापी पुस्त में अंकित राशि	कुल व्यय	योजना की भौतिक स्थिति	अभियुक्ति
1.	01/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा अन्तर्गत म०वि० खजुराहा से नहर तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य	635500	621364	608826	पूर्ण	
2.	02/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा में रिफ्यूजी बासा से बलवा घाट तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य।	625000	571630	523686	पूर्ण	
3.	03/2015-16	ग्राम पंचायत में कन्या प्रा०वि० से इंदर भगत के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य	663000	651534	601692	पूर्ण	
4.	04/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा में हरeram साह के घर से वार्ड नं० 03 में अब्बास के खेत सड़क में मिट्टी सोलिंग कार्य।	596000	572710	512408	पूर्ण	
5.	05/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा सियाराम यादव के घर से पीछे सड़क उत्तर दिशा में कमला स्थान तक मिट्टी ईट सोलिंग कार्य	992000	128236	123015	मुखिया के अनुशंसा पर कार्य स्थगित	
6.	06/2015-16	प्रा०वि० कनौआ से गढ़ बाजार नहर तक सड़क में मिट्टी ईट सोलिंग कार्य	991000	309970	248508	मुखिया के अनुशंसा पर कार्य स्थगित	
7.	07/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा में उपेन्द्र भगत के घर से छहरा कमल मुखिया के गाछी तक सड़क में मिट्टी ईट सोलिंग कार्य	324700	317500	292322	पूर्ण	
8.	08/2015-16	वार्ड नं० 06 नहर पुल से खजुराहा सीमान तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य	938500	858016	850965	पूर्ण	
9.	09/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा में फुलो मंडल के घर से महादलित टोला वार्ड नं० 11 तक सड़क में पी०सी०सी० कार्य	991500	983457	960023	पूर्ण	
10.	10/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा अन्तर्गत आर०ई० रोड से अनुरुद्ध ठाकुर के घर तक सड़क में मिट्टी एवं ईट सोलिंग कार्य	226400	222853	214363	पूर्ण	

क्र०	योजना संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	मापी पुस्त में अंकित राशि	कुल व्यय	योजना की भौतिक स्थिति	अभियुक्ति
11.	11/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा अन्तर्गत खनौआ मोड़ से पंच बिगहा तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य	443500	379108	367452	पूर्ण	
12.	12/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा में महेन्द्र सादा महादलित टोला में मिट्टी भराई कार्य	435400	423810	407862	पूर्ण	
13.	13/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा में वार्ड नं० 07 में नाथो सादा महादलित टोला में मिट्टी भराई कार्य	482000	304060	303384	पूर्ण	
14.	14/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा में राजीव गाँधी सेवा केन्द्र एवं बांगनबाड़ी केन्द्र के प्रांगण में मिट्टी भराई कार्य	561000	542563	502472	पूर्ण	
15.	15/2015-16	आर०ई० रोड से रतनी टोला रखौता में मिट्टी सोलिंग कार्य	993500	986584	985529	पूर्ण	
16.	16/2015-16	घनी महाराज स्थान में मिट्टी भराई कार्य	333000	328235	312274	पूर्ण	
17.	17/2015-16	वार्ड नं० 09 में सीतो झा के घर से मध्य वि० खजुराहा तक सड़क में पी०सी०सी० ढलाई कार्य।	994000	992986	992152	पूर्ण	
18.	18/2015-16	दयानंद यादव के घर से गगन यादव के घर तक मिट्टी एवं ईट सोलिंग कार्य	351900	326986	324393	पूर्ण	
19.	19/2015-16	ग्राम पंचायत खजुराहा में आजाद चौक से विनो राम के घर तक सड़क में मि० एवं ईट सोलिंग कार्य	583400	102748	97525	मुखिया के अनुशंसा पर कार्य स्थगित	
20.	21/2015-16	म०वि० रखौता के प्रांगण में मिट्टी भराई कार्य	237000	227364	237006	पूर्ण	
21.	22/2015-16	आर०ई० रोड डीह टोला तक सड़क में मिट्टी ईट सोलिंग कार्य	992500	323973	271872	Ongoing	
22.	24/2015-16	नवसृजित प्र०वि० नरहा से कारु बाबा स्थान तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य	856000	270664	267624	Ongoing	
23.	25/2015-16	कारु बाबा स्थान से डीह टोला सड़क तक मिट्टी भराई कार्य	905000	219688	212400	Ongoing	

क्र०	योजना संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	मापी पुस्त में अंकित राशि	कुल व्यय	योजना की भौतिक स्थिति	अभियुक्ति
24.	27/2015-16	चन्दो यादव के घर से नहर पुल तक सड़क मिट्टी भराई कार्य	915500	362236	341964	Ongoing	
25.	28/2015-16	उ०वि० बघैल से परवाहा तक सड़क में मिट्टी एवं ईट सोलिंग कार्य	916800	903925	465156	Ongoing	
26.	29/2015-16	नहर पुल से गढ़ बाजार तक सड़क में मिट्टी एवं ईट सोलिंग कार्य	908500	398344	386568	Ongoing	
27.	03/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा में उपेन्द्र यादव के घर से मध्य वि० भवड़ा तक सड़क में मिट्टी सोलिंग कार्य	916000	344554	248748	Ongoing	
28.	04/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा अन्तर्गत वार्ड नं० 13 चकला हरिजन टोला बी०पी०एल० बासडीह में मिट्टी भराई कार्य	978500	804472	613332	Ongoing	
29.	05/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा अन्तर्गत म०वि० भवड़ा से कुशहा होते हुए भवड़ा सीमा तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य	980500	865822	843228	Ongoing	
30.	06/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा में वार्ड नं० 01 मनोज मिस्त्री टोला में बी०पी०एल० बासडीह में मिट्टी भराई कार्य	985500	851211	676494	Ongoing	
31.	07/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा में खनौआ कब्रिस्तान में मिट्टी भराई कार्य	991500	953172	811368	Ongoing	
32.	08/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा में विशेश्वर यादव के बासा निकट से पश्चिम जाने वाली सड़क में मिट्टी भराई कार्य	980000	800440	781632	Ongoing	
33.	09/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा में सोनय स्थान से मध्य वि० खजुराहा जाने वाली सड़क में मिट्टी भराई कार्य	956500	322192	240012	Ongoing	
34.	10/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा अन्तर्गत वार्ड नं० 11 बी०पी०एल० में बासडीह में मिट्टी भराई कार्य	981300	523966	412056	Ongoing	

क्र०	योजना संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	मापी पुस्त में अंकित राशि	कुल व्यय	योजना की भौतिक स्थिति	अभियुक्ति
35.	12/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा उपेन्द्र भगत के घर से कामत मुखिया के बगीचा तक सड़क में मिट्टी ईट सोलिंग कार्य	384200	202684	133812	Ongoing	
36.	13/2016-17	खजुराहा वार्ड नं० 02 मांगेन सादा के गाँछी से सीमान तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य	952400	473986	463052	Ongoing	
37.	14/2016-17	ग्राम पंचायत खजुराहा वार्ड नं० 15 बी०पी०एल० धारी के बासडीह में मिट्टी भराई कार्य	969900	185946	143370	Ongoing	
38.	01/2017-18	ग्राम पंचायत खजुराहा अंतर्गत प्रा०वि० प्रांगण से दरगाह तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईट सोलिंग कार्य।	719800	158061	120006	Ongoing	
39.	02/2017-18	ग्राम पंचायत खजुराहा गणेश टोला बी०पी०एल० के बासडीह में मिट्टी भराई कार्य।	969400	345928	237888	Ongoing	
40.	03/2017-18	खजुराहा पंचायत अंतर्गत दिनेश झा के खेत से नहर तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य।	717400	30780	123192	Ongoing	
41.	04/2017-18	खजुराहा अंतर्गत वार्ड नं० 13 चकला गौठ टारेला के बी०पी०एल० के बासडीह में मिट्टी भराई कार्य।	980700	205780	144432	Ongoing	


18/10/17

21
18.10.17