

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-28.07.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 25,135 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमे से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 10,838 एवं 4,660 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 1,481, 4,055 एवं 4,126 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में क्रमशः 1403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,238 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 1,764 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 1,764 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायें मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 860 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।


(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 1,37,625 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 7,300 एवं 5,800 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 1,15,300 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है, जिसमें से मुख्य पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 8,100 एवं 12,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद /डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।


सहायक अभियन्ता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना


क्षेत्रपालक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन										28-Jul-24
परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
घनसेक 7598	बाण सागर से प्राप्त जलश्राव	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	8632	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	2206	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	1481	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	464	27.07	12.00	27.07	
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	90	21.30	18.00	21.30	
घनसेक 3951	हिन्द से प्राप्त जलश्राव	1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	0	23.78		14.50	तातिल में ।
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	0	22.00		11.00	
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	4126	32.50	32.50	32.50	
घनसेक		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	4055	84.50	84.50	84.50	
9637		1.3.1 डुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बक्सर	1757	1200	995	64.80	39.50	64.80	
बराज पर नदी का जलश्राव D/S	डिहरी	1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	50	27.00	3.00	27.00	
		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	836	49.60	39.00	49.60	
घनसेक 25135	बराज पर नदी का जलश्राव U/S	1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	20	34.40	8.64	34.40	
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	190	46.60	21.50	31.00	
फोट 3555.50	1.सोन परियोजना इन्द्रपुरी बराज पर अप स्टीम में नदी का जलसर	1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R)of A.M.C.	भोजपुर	162	162	124	21.60	10.00	16.00	
		1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	20	22.40	2.00	21.63	
		1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	1511	69.80	69.80	69.80	
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	240	51.02	26.00	51.02	
		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1352	1319	62.67	62.67	62.67	
		1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	1282	61.00	51.00	61.00	
		1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	80	36.20	10.00	36.20	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सोन परियोजना	औरंगाबाद	1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	4660	9.60	9.60	9.60	
		1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	1403	81.68	77.04	81.68	
		1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	120	14.75	14.75	14.75	
		1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	20	16.77	2.43	16.77	
		1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	15	16.35	1.50	16.35	
		1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	0	10.97		10.97	पानी उपलब्ध नहीं है।
		1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	0	14.17		9.14	
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00	58.00	58.00	
		1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	160	21.00	16.00	21.00	
		1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	140	19.20	2.30	19.20	
		1.2.3 तुलुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	60	12.80	10.00	12.80	
		1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	150	41.60	13.00	38.50	
		1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	150	35.20	12.80	35.20	
		1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	120	22.40	8.00	22.40	
		1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	0	20.80		20.80	
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बलिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1238	66.80	66.80	66.80	
		1.2.8 अईयारा वितरणी	अरवल	75	75	40	9.60	5.00	9.60	
		1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	100	28.00	11.50	28.00	
		1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	40	8.80	8.80	8.80	
		1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	951				
		1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	0	27.20		18.00	तातिल में।
		1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	0	8.80		8.80	
		1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	637				
		1.2.14 डोरवा वितरणी	पटना	70	70	0	6.75		6.75	तातिल में।
		1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	0	6.10		6.10	
		1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	0	36.80		29.00	
		1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	373				
		1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	0	16.00		16.00	तातिल में।
		1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	0	9.60		9.60	
		1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	0	6.00		6.00	
		1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	276				
		1.2.19 खजुरी-I	पटना	20	20	5	4.80	2.00	4.80	
		1.2.19 खजुरी-II	पटना	20	20	5	4.80	2.00	4.80	
		1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	21	12.80	5.00	12.80	
		1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	65	19.20	10.00	19.20	
		1.2 नौबतपुर लॉक (109.00 कि०मी०)	पटना	60	60	5				
		1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	0	6.40		6.40	
		1.2 खगौल लॉक (कि०मी० 124.8)	पटना			0				

परियोजना का नाम	मुख्य अधिकारी	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
घनसेक 0 बराज पर नदी का जलश्राव D/S - 1764 घनसेक	औरंगाबाद	1 उत्तर कोयल नहर (0 से 107.50 आर0डी0)	झारखण्ड	3050*	3050	1764	32.77	32.77	32.77		
		1 उत्तर कोयल नहर (107.50 से 152.45 आर0डी0)	औरंगाबाद	2715*	2000	860	13.70	13.70	13.70		
		1.1 नाउर उप वितरणी	औरंगाबाद	49.5	50	30	9.80	8.00	8.00		
		1.2 रिउर उप शाखा नहर	औरंगाबाद	325	320	150	29.91	15.00	18.00		
		1.3 कुल्हड़िया उप वितरणी	औरंगाबाद	58	58	20	12.80	8.00	10.00		
		1 उत्तर कोयल नहर (152.45 से 211.20 आर0डी0)	औरंगाबाद	2238*	1200	625	17.91	17.80	17.91		
		1.4 माहुआड़ी उप वितरणी	औरंगाबाद	120	120	100	19.80	15.00	5.00		
		1.5 बसडीहा उप वितरणी	औरंगाबाद	261	261	197	22.00	18.00	10.00		
		1.6 करमा वितरणी	औरंगाबाद	300	300	202	25.98	18.00	16.00		
		1 उत्तर कोयल नहर (211.20 आर0डी0 के नीचे)Below 64.39Km	औरंगाबाद	1690*	600	130	28.30	10.30	14.57		
2.उत्तर कोयल : बराज पर नदी का जलश्राव U/S -		1.7 कपसिया वितरणी	औरंगाबाद	156	156	0	18.64		2.74	तातिल में ।	
		1.8 हेतमपुर उप वितरणी	औरंगाबाद	137	136	30	12.04	1.50	3.00		
	घनसेक 124525 बराज पर नदी का जलश्राव D/S -	1.पूर्वी कोशी मुख्य नहर	सुपौल/मधेपुरा/ पूर्णिया/अररिया	15000	12000	7300	41.30	41.30	41.30		
		1.1 शिवनगर वितरणी	सुपौल	33	32	10	4.88	4.88	4.88		
		1.2 फुलकाहा वितरणी	सुपौल	216	150	120	14.32	14.32	14.32		
		1.3 राजपुर शाखा नहर	सुपौल	2700	2005	1670	9.85	9.85	9.85		
		1.3.1 मधेपुरा उप शाखा नहर	सहरसा/मधेपुरा	536	450	400	80.25	80.25	80.25		
	घनसेक 137625	सहरसा	1.3.2 गम्हरिया उप शाखा नहर	सहरसा/मधेपुरा	590	500	450	77.36	77.36	77.36	
	1.3.3 सुपौल उप शाखा नहर		सुपौल/सहरसा	535	400	350	74.71	74.71	74.71		
	1.3.4 सहरसा उप शाखा नहर		सुपौल/सहरसा	945	700	450	90.24	90.24	90.24		
1.4 मुरलीगंज शाखा नहर	सुपौल		1590	1275	1100	59.20	59.20	59.20			
3.कोशी परियोजना : बराज पर नदी का जलश्राव U/S -	1.5 परियाही वितरणी		सुपौल	38	38	10	15.85	4.30	15.85		
	1.6 रानीपट्टी वितरणी	सुपौल	226	226	150	47.00	38.50	47.00			
	1.6 लालपुर वितरणी	सुपौल	43	43	10	15.85	8.17	9.00			
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।											

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोशी परियोजना वीरपुर बराज का पौड लेवेल U/S फ्रीट 250.00	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	1380	77.42	77.42	77.42	
		1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	400	58.36	52.13	52.13	
		1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	126	39.63	27.74	27.74	
		1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	65	28.20	17.97	17.97	
		1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	165	52.73	39.93	39.93	
		1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	20	13.10	13.10	13.10	
		1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	140	34.38	34.38	34.38	
		1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	75	28.65	21.90	21.90	
		1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			
		1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	30	9.15	7.62	7.62	
		1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	70	48.48	32.92	32.92	
		1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	20	22.99	13.92	13.92	
		1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	30	21.77	21.77	21.77	
		1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	1170	60.71	60.71	60.71	
		1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	110	35.81	35.81	35.81	
		1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	250	48.92	48.92	48.92	
		1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	250	56.58	56.58	56.58	
		1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	300	37.12	37.12	37.12	
		1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	600	54.32	54.32	54.32	
		1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	50	19.81	12.50	19.81	
		1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	100	19.81	18.50	18.50	
		1.15.3 फूलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	50	23.22	18.00	18.00	
		1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	300	68.37	52.00	52.00	
		1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	35	31.10	31.10	31.10	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपीकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
कोशी परियोजना	दरभंगा	1.पश्चिमी कोशी मुख्य नहर										
		नेपाल भाग	नेपाल	8500*	5500	5800	35.13	35.13	35.13			
		भारत भाग	मधुबनी/दरभंगा	6475*	4447	4888	56.70	56.70	56.70			
		1.1 राजपुर वितरणी	मधुबनी	157	157	145	11.58	11.58	11.58			
		1.2 महादेवा वितरणी	मधुबनी	170	170	145	8.40	8.40	8.40			
		1.3 घोघरडीहा वितरणी	मधुबनी	261	261	260	19.08	19.08	19.08			
		1.4 चिकना वितरणी	मधुबनी	190	150	145	17.68	17.68	17.68			
		1.5 झंझारपुर शाखा नहर	मधुबनी	686	600	600	41.77	41.77	41.77			
		1.6 उग्रनाथ शाखा नहर	मधुबनी	1784*	1200	600	36.62	36.62	36.62			
		1.6.1.पिपेरास्थान उपशाखा नहर	मधुबनी	714*	435	300	27.44	27.44	27.44			
		1.7 सकरी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	848*	500	600	44.25	44.25	44.25			
		1.8 काकरघाटी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1041*	575	600	38.11	38.11	38.11			
		1.9 सहारघाट शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1255*	1120	1050	20.18	20.18	20.18			
घनसेक 95200	बराज पर नदी का जलश्राव D/S -	1. मुख्य पूर्वी नहर	पश्चिमी चम्पारण	15664*	12200	8100	2.90	2.90	2.90			
		1.1 दोन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	2494	2464	1800	93.75	93.75	93.75			
		1.1.1 नेपाल पूर्वी नहर	नेपाल	850	850	639	81.55	81.55	81.55			
		1.1.2 घोड़ासहन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	1022	1022	563	82.93	82.93	82.93			
		1.1.2.1 चिरैया वितरणी Ex. 70.73 km(R)	पूर्वी चम्पारण	295	295	140	18.00	18.00	18.00			
		1.2 त्रिवेणी शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	2750	2750	1900	143.90	143.90	143.90			
		1.2.1 बेलवासाटी उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	260	260	100	30.24	30.24	30.24			
		1.2.2 शिकारपुर उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	188	188	100	21.95	21.95	21.95			
		1.2.3 रांगी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	160	160	110	28.35	28.35	28.35			
		2. ढाका मुख्य नहर	पूर्वी चम्पारण	345	345	265	5.06	5.06	5.06			
		घनसेक 115300	मोतिहारी	2.1 सिरहा उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	77	77	60	13.50	13.50	13.50	
				2.2 हनरैनो उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	45	45	35	14.43	14.43	14.43	
				2.3 पताही वितरणी	पूर्वी चम्पारण	171	171	120	19.92	19.92	19.92	
1.3 तिरहुत मुख्य नहर (Ex. 9.5 RD of EMC)	पश्चिमी चम्पारण			10455*	7000	4400	163.72	163.72	163.72			
1.3.1 सुगौली शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण			784	784	500	16.92	16.92	16.92			
1.3.1.1 जैतिया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			124	124	120	16.85	16.85	16.85			
1.3.1.2 बेलघाटी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			189	189	135	31.17	31.17	31.17			
1.3.2 मंगलपुर वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			330	330	250	38.60	38.60	38.60			
1.3.3 सोनसरीया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			190	190	100	14.18	14.18	14.18			
1.3.4 जमुनिया शाखा नहर	पूर्वी चम्पारण			916	916	400	32.01	32.01	32.01			
1.3.5 तेजपुरवा वितरणी	पूर्वी चम्पारण			238	238	150	13.40	13.40	13.40			
1.3.6 भटवलिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण			208	208	150	10.85	10.85	10.85			
1.3.7 केसरिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण			280	280	150	22.50	22.50	22.50			
1.3.8 पीपरा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	278	278	150	14.63	14.63	14.63					
1.3.9 मेहसी वितरणी	पूर्वी चम्पारण	172	172	100	22.20	22.20	22.20					
गंडक परियोजना : चौड लेबल	362.00 फीट											
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।												

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गंडक परियोजना	मोतिहारी	1.3 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 537 के नीचे)	पूर्वी चम्पारण /मुजफ्फरपुर	5462*	2000	1340	51.02	51.02	51.02	
		1.3.1 वैशाली शाखा नहर	पूर्वा चम्पारण /मुजफ्फरपुर /वैशाली	1304*	750	453	47.25	47.25	47.25	
		1.3.1.1 हाजीपुर वितरणी	वैशाली	120	120	70	21.34	14.80	21.34	
		1.3.1.2 भगवानपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर/ वैशाली	130	130	45	14.08	14.08	14.08	
		1.3.2 बरूराज उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	20	20	15	2.44	2.44	2.44	
		1.3.3 जैतपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर	480*	292	234	34.45	34.45	34.45	
		1.3.4 वीरपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर	178	178	60	16.76	16.76	16.76	
		1.3.5 राम दयालुनगर वितरणी	मुजफ्फरपुर	87	87	50	15.54	13.71	15.54	
		1.3.6 बड़का गाँव उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	34	34	22	4.57	4.57	4.57	
		1.3.7 मल्लिकपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर/ वैशाली	1307*	591	365	27.70	27.70	27.70	
		1.3.7.1 दुमरिया उप शा० नहर	वैशाली	572	350	257	10.21	10.21	10.21	
		1.3.7.2 गोविन्दपुर उप शाखा नहर	वैशाली	360	180	80	13.89	13.89	13.89	
		1 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 704.35 के नीचे)	मुजफ्फरपुर /वैशाली	2000*	242	70	26.11	26.11	26.11	
	सिवान	1.मुख्य पश्चिमी नहर	नेपाल/उपग्र०	18800	14000	12000	131.00	131.00	131.00	
		1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 0 से 171.27)	गोपालगंज/ सिवान	8500	4600	3250	52.22	52.22	52.22	
		1.1 कटेया शाखा नहर	गोपालगंज	1006	925	290	2.74	2.74	2.74	
		1.1.1 परसाही वितरणी	गोपालगंज	245	245	130	21.34	21.34	21.34	
		1.1.2 छपिया उप शाखा नहर	गोपालगंज	337	337	160	20.43	20.43	20.43	
		1.2 गोपालगंज वितरणी	गोपालगंज	297	160	100	32.01	32.01	32.01	
		1.3 दुलारपुर वितरणी	गोपालगंज	135	130	60	32.93	32.93	32.93	
		1.4 हथुआ शाखा नहर	गोपालगंज/ सिवान	2251*	1400	740	55.92	55.92	55.92	
		1.4.1 खालिसपुर वितरणी	गोपालगंज/ सिवान	281	281	100	13.24	11.00	11.00	
		1.4.2 सिवान उप शाखा नहर	सिवान	572	572	221	37.33	37.33	37.33	
		1.4.3 गुठनी वितरणी	सिवान	344	344	88	14.63	11.28	14.63	
		1.4.4 चाँदपुर वितरणी	सिवान	209	209	45	22.56	11.58	22.56	
		1.5 पिथौरी सिवान वितरणी	गोपालगंज/ सिवान	265	152	155	20.88	20.88	20.88	
		1.6 विशुनपुर वितरणी	गोपालगंज	164	100	80	21.65	21.65	21.65	
		1.7 सिंधवलिया वितरणी	गोपालगंज	193	110	90	15.73	15.73	15.73	
		1.8 छपरा शाखा नहर	सिवान/सारण	1635*	1100	800	73.49	73.49	73.49	
		1.8.1 महाराजगंज उपशाखा नहर	सारण	577	400	260	33.70	33.70	33.70	
		1.9 रामपुर वितरणी	गोपालगंज/ सिवान/सारण	375	250	100	42.70	42.70	42.70	
		1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 171.27 से 215.00)	गोपालगंज/ सिवान	1963*	1269	797	13.33	13.33	13.33	
		1.10 पतेहरा शाखा नहर	सिवान/सारण	778	523	385	24.21	24.21	24.21	
1.10.1 मशरक उप वितरणी	सारण	123	100	15	17.37	4.00	17.37			
1.10.2 सलेमपुर वितरणी	सारण	187	187	79	17.80	13.72	17.80			
1.10.3 सुल्तानपुर वितरणी	सारण	191	191	5	28.27	0.45	28.27			
1.11 मढ़ौरा शाखा नहर	गोपालगंज/सिवान	1056*	870	412	55.17	55.17	55.17			
1.11.1 शेखपुरा वितरणी	गोपालगंज/सिवान	187	100	60	18.29	9.50	14.32			
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाही सहित) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा।										

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चाहूँ सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	बिहारी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायौं नहर	कैमूर भभुआ	77	77	5	16.40	4.00	14.00	
		1.2 दायौं नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	2	14.60	2.00	9.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	396	34.87	23.50	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	37	25.00	1.00	11.00	
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चाँद	180	180	0	10.73		10.73	नदी में पर्याप्त पानी नहीं रहने के कारण पम्प बंद है ।
		4. जमानियां पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	0	18.20		18.20	
		5. पंचाने सिंचाई योजना								नदी में प्रवाहित जलश्राव शून्य है ।
	बिहारशरीफ	5.1 बायौं मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	0	13.00		1.00	
		5.2 दायौं मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	0	13.35			
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायौं मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	0	13.20		10.50	
		6.2 दायौं मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	0	14.60		12.00	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायौं मुख्य नहर	नवादा वारसलीगंज/ नवादा/अस्थायी	200	200	0	15.60		15.60	
		7.2 दायौं मुख्य नहर	नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरबीचा	1000	1000	0	19.60		19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	0	15.54		8.50	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	0	13.08		5.50	
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	0	11.70		1.50	
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	0	17.37			
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	275	0	23.50		4.00	
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	0	24.30		6.00	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	0	26.70		6.00	
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	180	27.20	10.00	9.00	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरूआ	320	320	60	25.60	2.00	3.00	
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	0	14.40			
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरूआ	53	53	0	16.00			

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								नदी में पानी नहीं है ।
		10.1 मुख्य नहर	गया बोंके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	0	19.30			
		10.2 दरियौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	0	4.76			
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	0	7.00			
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	0	4.00			
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	0	17.00			
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरारु/ कोच/टिकारी	515	515	0	27.15			
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	0	15.54			
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू, औरंगाबाद	100	100	0	13.25			
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	210	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	16	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायौ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	5	4.87	3.50	4.87	
		14.2 दायौ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	3	8.16	3.15	8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायौ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	12	4.87	4.87	4.87	
		15.2 दायौ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	5	4.09	4.09	4.09	
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायौ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	175	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायौ मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	195	15.42	15.42	15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफओआर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संयोजन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयोजन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बाँका	500	425	110000	459.10	30189					
		1.1 नदी में जलश्राव								50			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	0	36		
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	100	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	30	35.2	12.00	
		1.5 गहिराचौर मुख्य नहर							360	60	17.00	12.70	
		1.6 चंदन बायों तट नहर							200	80	20.88	7.00	
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	20	10.73	4.00	
		2. वदुआ जलाशय योजना	बाँका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	386.40	17980					
		2.1 बायों मुख्य नहर							460	70	30.00	12.00	
		2.2 दायों मुख्य नहर							550	150	12.50	7.50	
		3. ओढ़नी जला0 योजना	बाँका	405	378	33500	390.50	10350					
		3.1 बायों मुख्य नहर							170	25	23.78	9.00	
		3.2 दायों मुख्य नहर							96	0	16.64		
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	374.60	3340					मांग नहीं है ।
		4.1 बायों मुख्य नहर							120	60	17.83	12.00	
		4.2 दायों मुख्य नहर							18	5	6.40	2.00	
		4.3 बेलिया नहर							66	30	8.35	8.35	
		5. वेलहरना जलाशय योजना	बाँका/ मुंगेर	471	424.5	11805	428.20	535					
		5.1 मुख्य नहर							80	5	20.94	1.17	
		6. खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	210.10	4385					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	60	4.42	4.42	
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	72	4.00	4.00	
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	246.40	216					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		पानी का मांग नहीं है ।
		7.2 बेलदरिया नहर							15	0	3.20		
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	0	1.85		
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायों मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायों मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बाँका	308	278	23400	288.40	4880					
		9.1 बायों मुख्य नहर							103	50	9.26	3.00	
		9.2 दायों मुख्य नहर							60	30	7.31	3.50	
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	253.20	2075					मांग नहीं है ।
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	12	10.21	1.00	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	0	5.33		
		10.3 मानो वितरणी							25	6	5.54	0.80	
		10.4 दाढ़ीचौर वितरणी							25	0	4.11		
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	424.20	1660					मांग नहीं है ।
		11.1 बायों मुख्य नहर							60	10	8.00	7.10	
		11.2 दायों मुख्य नहर							70	5	11.60	5.10	
		11.3 बायों उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायों उच्च नहर							10	0	3.00		

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफओआर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवर्धन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अध्युक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	428.10	275	पानी की कमी ।				
		12.1 बायाँ मुख्य नहर							15	8	7.20	2.50	
		12.2 दायीं मुख्य नहर							75	0	12.86		
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	Below DSL	0					
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर							8	0	0.88		
		13.2 रानहन दायीं नहर							10	0	3.78		
		13.3 रामसागर नहर							8	0	3.48		
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	521.40	3200	Rainfall-6mm				
		14.1 अपर किउल मुख्य नहर							456	200	18.50	15.87	
		14.2 गिद्धेश्वर पईन							311	70	20.50	10.00	
	डिहरी	15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	308.90	735	मांग नहीं है ।				
		15.1 मुख्य नहर							240	2	13.00	4.00	
		15.2 बायाँ नहर							107	5	11.00	4.00	
		15.3 दायीं नहर							84	2	8.00	2.00	
		16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	394.51	78788					
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर						300	175	22.20	22.16	
		16.2 दायीं मुख्य नहर	रोहतास						600	230	34.08	22.00	
		16.3 नदी में जलश्राव								400			
	बिहारसराय	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	318.60	241					
		17.1 मुख्य नहर							96	0	5.39		नदी में जलश्राव शुन्य है ।
		18. फूलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	Below DSL	0					
		18.1 बायाँ मुख्य नहर							394	0	10.54		
		18.2 दायीं मुख्य नहर							90	0	11.31		
		19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	427.60	323					
		19.1 मुख्य नहर							5	5	2.24	2.24	
		20. कोलमहाराज जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	488.50	735					
		20.1 वहियारा मुख्य नहर							25	20	6.00	5.00	
		20.2 एकतारा शाखा नहर							5	5	4.00	2.50	
		21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	467.80	1610					
		21.1 बायाँ मुख्य नहर							20	20	8.00	8.00	
		21.2 दायीं मुख्य नहर							36	50	3.20	3.20	
	औरंगाबाद	22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	489.24	133					
		22.1 मुख्य नहर							12	0	3.00		
		23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	Below DSL	0					
		23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	0	25.40		

सहायक अभियंता

सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना