

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-01.08.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियंता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 29,058 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमे से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 10,231 एवं 4,660 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियंता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 1,381, 4,215 एवं 4,366 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियंता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में क्रमशः 1403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,238 घनरोक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियंता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 34,704 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 1,890 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायें मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 893 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।


(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियंता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 1,48,995 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 8,100 एवं 6,100 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियंता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 1,47,100 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है, जिसमें से मुख्य पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 8,600 एवं 12,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियंता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद/ डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।



सहायक अभियंता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना



कार्यपालक अभियंता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

1-Aug-24

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चारू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बाण सागर से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 3451	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	7628	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	2603	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	1381	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	570	27.07	27.07	27.07	
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	114	21.30	21.00	21.30	
रिहट से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 2677	1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	117	23.78	15.00	14.50	15 कि.मी. पर ब्रिज एवं एकवाइकट क्षतिग्रस्त के कारण
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	0	22.00		11.00	तातिल में
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	4366	32.50	32.50	32.50	
घनसेक		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	4215	84.50	74.69	84.50	दो-तीन दिन में अंतिम छोर तक पानी पहुँच जाएगा।
14167		1.3.1 झुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बक्सर	1757	1200	1079	64.80	45.50	64.80	तातिल में
बराज पर नदी का जलश्राव D/S	घनसेक 29058	1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	325	27.00	9.00	27.00	पानी कम मिलने के कारण
		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	838	49.60	35.66	49.60	तातिल में
		1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	414	34.40	20.66	34.40	
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	300	46.60	22.50	31.00	
		1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	90	21.60	15.00	16.00	
बराज पर नदी का जलश्राव U/S		1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	50	22.40	7.00	21.63	
फोट 355.50		1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	1576	69.80	69.80	69.80	
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	390	51.02	35.00	51.02	कम पानी मिलने के कारण
		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1352	1521	62.67	62.67	62.67	
1.सोन परियोजना इन्द्रपुरी बराज पर अप स्टीम में नदी का जलश्राव		1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	1462	61.00	47.00	61.00	2 पम्प बंद के कारण पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुँच रहा है।
		1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	620	36.20	33.00	36.20	तातिल में

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपीकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सोन परियोजना	औरंगाबाद	1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	4660	9.60	9.60	9.60	
		1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	1403	81.68	81.68	81.68	
		1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	120	14.75	14.75	14.75	
		1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	162	16.77	16.77	16.77	
		1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	5	16.35	0.75	16.35	तात्तिल के कारण जलश्राव कम मिल रहा है ।
		1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	0	10.97		10.97	
		1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	0	14.17		9.14	
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लोक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00	58.00	58.00	
		1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	180	21.00	19.00	21.00	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	140	19.20	10.00	19.20	
		1.2.3 तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	80	12.80	12.80	12.80	
		1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	0	41.60		38.50	तात्तिल में ।
		1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	0	35.20		35.20	
		1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	200	22.40	15.00	22.40	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	180	20.80	14.00	20.80	
		1.2 पटना मुख्य नहर/बलिदाद लोक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1238	66.80	51.00	66.80	
		1.2.8 अईयारा वितरणी	अरवल	75	75	0	9.60		9.60	तात्तिल में ।
		1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	0	28.00		28.00	
		1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	0	8.80		8.80	
		1.2 अरवल लोक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	1038				
		1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	120	27.20	4.00	18.00	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	38	8.80	2.00	8.80	
		1.2 महाबलीपुर लोक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	574				
		1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	24	6.75	2.00	6.75	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	27	6.10	2.00	6.10	
		1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	240	36.80	4.00	29.00	
		1.2 रानी तालाब लोक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	249				
		1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	45	16.00	2.50	16.00	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	30	9.60	2.50	9.60	
		1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	45	6.00	2.00	6.00	
		1.2 विक्रम लोक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	0				तात्तिल में ।
		1.2.19 खजुरी-1	पटना	20	20	0	4.80		4.80	
		1.2.19 खजुरी-11	पटना	20	20	0	4.80		4.80	
		1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	0	12.80	8.00	12.80	
		1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	0	19.20	15.00	19.20	
		1.2 नौबतपुर लोक (109.00 कि०मी०)	पटना	60	60	0				
		1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	0	6.40		6.40	
		1.2 खगौल लोक (कि०मी०124.8)	पटना			0				

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
घनसेक 32814 D/S - 32814 नदी का जलश्राव बराज पर	औरंगाबाद	1 उत्तर कोयल नहर (0 से 107.50 आर०डी०)	झारखण्ड	3050*	3050	1890	32.77	32.77	32.77	
		1 उत्तर कोयल नहर (107.50 से 152.45 आर०डी०)	औरंगाबाद	2715*	2000	893	13.70	13.70	13.70	
		1.1 नाउर उप वितरणी	औरंगाबाद	49.5	50	0	9.80		9.80	तातिल में ।
		1.2 रिउर उप शाखा नहर	औरंगाबाद	325	320	0	29.91		20.00	
		1.3 कुल्हड़िया उप वितरणी	औरंगाबाद	58	58	0	12.80		10.00	
		1 उत्तर कोयल नहर (152.45 से 211.20 आर०डी०)	औरंगाबाद	2238*	1200	795	17.91	17.91	17.91	
		1.4 माहुआड़ी उप वितरणी	औरंगाबाद	120	120	97	19.80	16.50	16.50	
		1.5 बसडीहा उप वितरणी	औरंगाबाद	261	261	217	22.00	10.50	10.50	
		1.6 करमा वितरणी	औरंगाबाद	300	300	188	25.98	16.00	18.00	
		1 उत्तर कोयल नहर (211.20 आर०डी० के नीचे)Below 64.39Km	औरंगाबाद	1690*	600	174	28.30	8.62	14.57	
घनसेक 34704 D/S - 34704 नदी का जलश्राव बराज पर	औरंगाबाद	1.7 कपसिया वितरणी	औरंगाबाद	156	156	101	18.64	11.00	11.50	
		1.8 हेतमपुर उप वितरणी	औरंगाबाद	137	136	52	12.04	6.00	6.00	
		1.पूर्वी कोशी मुख्य नहर	सुपौल/मधेपुरा/ पूर्णिया/अररिया	15000	12000	8100	41.30	41.30	41.30	
		1.1 शिवनगर वितरणी	सुपौल	33	32	10	4.88	4.88	4.88	
		1.2 फुलकाहा वितरणी	सुपौल	216	150	120	14.32	14.32	14.32	
		1.3 राजपुर शाखा नहर	सुपौल	2700	2005	1670	9.85	9.85	9.85	
		1.3.1 मधेपुरा उप शाखा नहर	सहरसा/मधेपुरा	536	450	340	80.25	62.00	80.25	
		1.3.2 गम्हरिया उप शाखा नहर	सहरसा/मधेपुरा	590	500	420	77.36	74.00	77.36	
		1.3.3 सुपौल उप शाखा नहर	सुपौल/सहरसा	535	400	400	74.71	74.71	74.71	
		1.3.4 सहरसा उप शाखा नहर	सुपौल/सहरसा	945	700	500	90.24	90.24	90.24	
घनसेक 148995 D/S - 148995 नदी का जलश्राव बराज पर	सहरसा	1.4 मुरलीगंज शाखा नहर	सुपौल	1590	1275	1100	59.20	59.20	59.20	
		1.5 परियाही वितरणी	सुपौल	38	38	20	15.85	8.90	15.85	
		1.6 रानीपट्टी वितरणी	सुपौल	226	226	150	47.00	36.28	47.00	
		1.6 लालपुर वितरणी	सुपौल	43	43	20	15.85	5.48	9.00	
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।										

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुंचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुंचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोटी परियोजना वीरपुर बराज का पौड लेवेल U/S 250.00 फीट	महाराष्ट्र	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	1430	77.42	77.42	77.42	
		1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	400	58.36	54.26	54.26	
		1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	126	39.63	28.35	28.35	
		1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	66	28.20	17.97	17.97	
		1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	165	52.73	40.54	40.54	
		1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	30	13.10	13.10	13.10	
		1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	159	34.38	34.38	34.38	
		1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	80	28.65	22.55	22.55	
		1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			
		1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	30	9.15	7.92	7.92	
		1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	100	48.48	35.67	35.67	
		1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	20	22.99	13.72	13.92	
		1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	50	21.77	21.77	21.77	
		1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	1170	60.71	60.71	60.71	
		1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	50	35.81	35.81	35.81	
		1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	300	48.92	48.92	48.92	
		1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	250	56.58	56.58	56.58	
		1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	400	37.12	37.12	37.12	
		1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	650	54.32	54.32	54.32	
		1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	50	19.81	12.50	19.81	
		1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	100	19.81	18.50	18.50	
		1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	50	23.22	18.00	18.00	
		1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	300	68.37	57.00	57.00	
		1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	40	31.10	31.10	31.10	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपीकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
कोशी परियोजना	दरभंगा	1.पश्चिमी कोशी मुख्य नहर										
		नेपाल भाग	नेपाल	8500*	5500	6100	35.13	35.13	35.13			
		भारत भाग	मधुबनी/दरभंगा	6475*	4447	4518	56.70	56.70	56.70			
		1.1 राजपुर वितरणी	मधुबनी	157	157	145	11.58	11.58	11.58			
		1.2 महादेवा वितरणी	मधुबनी	170	170	150	8.40	8.40	8.40			
		1.3 घोघरडीहा वितरणी	मधुबनी	261	261	260	19.08	19.08	19.08			
		1.4 चिकना वितरणी	मधुबनी	190	150	160	17.68	17.68	17.68			
		1.5 झंझारपुर शाखा नहर	मधुबनी	686	600	600	41.77	41.77	41.77			
		1.6 उग्रनाथ शाखा नहर	मधुबनी	1784*	1200	300	36.62	36.62	36.62			
		1.6.1.विदेशवरस्थान उपशाखा नहर	मधुबनी	714*	435	100	27.44	27.44	27.44			
		1.7 सकरी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	848*	500	600	44.25	44.25	44.25			
		1.8 काकरघाटी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1041 *	575	600	38.11	38.11	38.11			
		1.9 सहारघाट शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1255*	1120	850	20.18	20.18	20.18			
घनसेक	126500	1. मुख्य पूर्वी नहर	पश्चिमी चम्पारण	15664*	12200	8600	2.90	2.90	2.90			
		1.1 दोन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	2494	2464	2000	93.75	93.75	93.75			
		1.1.1 नेपाल पूर्वी नहर	नेपाल	850	850	665	81.55	81.55	81.55			
		1.1.2 घोड़ासहन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	1022	1022	538	82.93	82.93	82.93			
		1.1.2.1 चिरैया वितरणी Ex. 70.73 km(R)	पूर्वी चम्पारण	295	295	100	18.00	18.00	18.00			
		1.2 त्रिवेणी शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	2750	2750	1400	143.90	143.90	143.90			
		1.2.1 बेलवासाठी उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	260	260	100	30.24	30.24	30.24			
		1.2.2 शिकारपुर उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	188	188	110	21.95	21.95	21.95			
		1.2.3 रांगी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	160	160	120	28.35	28.35	28.35			
		2. ढाका मुख्य नहर	पूर्वी चम्पारण	345	345	255	5.06	5.06	5.06			
		मोतिहारी	147108	2.1 सिरहा उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	77	77	55	13.50	13.50	13.50	
				2.2 हरनरैना उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	45	45	35	14.43	14.43	14.43	
				2.3 पताही वितरणी	पूर्वी चम्पारण	171	171	115	19.92	19.92	19.92	
1.3 तिरहुत मुख्य नहर (Ex. 9.5 RD of EMC)	पश्चिमी चम्पारण			10455*	7000	4700	163.72	163.72	163.72			
1.3.1 सुगौली शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण			784	784	500	16.92	16.92	16.92			
1.3.1.1 जैतिथा वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			124	124	120	16.85	16.85	16.85			
1.3.1.2 बेलघाटी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			189	189	140	31.17	31.17	31.17			
1.3.2 मंगलपुर वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			330	330	300	38.60	38.60	38.60			
1.3.3 सोनसरैया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			190	190	125	14.18	14.18	14.18			
1.3.4 जमुनिया शाखा नहर	पूर्वी चम्पारण			916	916	400	32.01	32.01	32.01			
1.3.5 तेजपुरवा वितरणी	पूर्वी चम्पारण			238	238	150	13.40	13.40	13.40			
1.3.6 भटवलिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण			208	208	150	10.85	10.85	10.85			
1.3.7 केसरिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण			280	280	150	22.50	22.50	22.50			
1.3.8 पीपरा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	278	278	150	14.63	14.63	14.63					
1.3.9 मेहसी वितरणी	पूर्वी चम्पारण	172	172	100	22.20	22.20	22.20					
गंडक परियोजना : पौड लेवेल	362.00 फीट											
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।												


परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपीकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुंचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुंचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	डिहरी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	30	16.40	9.00	14.00	
		1.2 दायाँ नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	15	14.60	8.00	9.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	454	34.87	31.70	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	0	25.00		11.00	नदी में पर्याप्त पानी नहीं रहने के कारण पम्प बंद है ।
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चाँद	180	180	0	10.73		10.73	
		4. जमानियां पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	0	18.20		18.20	
	बिहारशरीफ	5. पंचाने सिंचाई योजना								नदी में प्रवाहित जलश्राव शून्य है ।
		5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	0	13.00		1.00	
		5.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	0	13.35			
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	0	13.20		10.50	
		6.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	0	14.60		12.00	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा बारसलीगंज/ नवादा/अस्थायी	200	200	0	15.60		15.60	
		7.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरबीघा	1000	1000	0	19.60		19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	0	15.54		8.50	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	0	13.08		5.50	
		8.3 इस्लामपुर वितरण	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	0	11.70		1.50	
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	0	17.37			
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	275	0	23.50		4.00	
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	0	24.30		6.00	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	0	26.70		6.00	
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	180	27.20	11.00	11.00	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	60	25.60	4.00	3.00	
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	0	14.40			
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	0	16.00			

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपीकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० से)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चाहूँ सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								नदी में पानी नहीं है ।
		10.1 मुख्य नहर	गया बोंके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	0	19.30			
		10.2 दरियौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	0	4.76			
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	0	7.00			
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	0	4.00			
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	0	17.00			
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरारु/ कोच/टिकारी	515	515	0	27.15			
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	0	15.54			
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू, औरंगाबाद	100	100	0	13.25			
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला परिचमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	220	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	18	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	0	4.87		4.87	नहर में पानी की कमी ।
		14.2 दायीं मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	0	8.16		8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	6	4.87	1.46	4.87	
		15.2 दायीं मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	3	4.09	0.96	4.09	
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई दलसी/ रागगढ़/ सिकन्दरा	750	750	185	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायीं मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	100	15.42	15.42	15.42	


जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्या अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवयन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवयन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बाँका	500	425	110000	456.40	26789	Rainfall-4mm				
		1.1 नदी में जलश्राव								450			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	0	36		
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	459	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	10	35.2	1.50	
		1.5 गहिराचौर मुख्य नहर							360	75	17.00	13.40	
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	80	20.88	7.00	
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	20	10.73	7.00	
		2. वदुआ जलाशय योजना	बाँका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	384.60	15900					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	250	30.00	18.30	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	350	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बाँका	405	378	33500	390.10	10070					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	70	23.78	6.50	
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	60	16.64	10.20	
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	372.00	3100	Rainfall-3mm				
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	80	17.83	13.00	
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	5	6.40	2.00	
		4.3 बेलिया नहर							66	30	8.35	8.35	
		5. वेलहरना जलाशय योजना	बाँका/ मुंगेर	471	424.5	11805	427.80	470					
		5.1 मुख्य नहर							80	10	20.94	2.50	
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	207.30	2775					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	60	4.42	4.42	
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	72	4.00	4.00	
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	246.00	192					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	12	3.20	0.80	
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	6	1.85	0.70	
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बाँका	308	278	23400	288.00	4600					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	100	9.26	7.00	
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	30	7.31	3.50	
		10. मोरखे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	252.00	1685					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	10	10.21	1.80	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	15	5.33	5.33	
		10.3 मानो वितरणी							25	5	5.54	0.80	
		10.4 दाढ़ीचौर वितरणी							25	10	4.11	3.50	
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	422.90	1270					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	30	8.00	7.10	
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	40	11.60	10.50	
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

परियोजना का नाम	मुख्या अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवदन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवदन (एकड़ फीट में)	नहर का रुपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	428.20	285					
		12.1 बायाँ मुख्य नहर							15	8	7.20	3.00	
		12.2 दायीं मुख्य नहर							75	0	12.86		
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	321.50	0					
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर							8	0	0.88		
		13.2 रानहन दायीं नहर							10	0	3.78		
		13.3 समसागर नहर							8	0	3.48		
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	519.80	1620					
		14.1 अपर किउल मुख्य नहर							456	45	18.50	10.33	
		14.2 गिद्धेश्वर पईन							311	40	20.50	10.00	
	डिहरी	15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	309.50	860					
		15.1 मुख्य नहर							240	2	13.00	2.80	
		15.2 बायाँ नहर							107	2	11.00	2.00	
		15.3 दायीं नहर							84	2	8.00	0.80	
		16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	393.96	76976					
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर						300	175	22.20	22.16	
		16.2 दायीं मुख्य नहर	रोहतास						600	250	34.08	30.30	
		16.3 नदी में जलश्राव								400			
	बिहारशरीफ	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	318.60	241					
		17.1 मुख्य नहर							96	15	5.39	1.00	
		18. फुलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	Below DSL	0					
		18.1 बायाँ मुख्य नहर							394	0	10.54		
		18.2 दायीं मुख्य नहर							90	0	11.31		
		19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	427.20	296					
		19.1 मुख्य नहर							5	5	2.24	2.24	
		20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	487.20	630					
		20.1 वहियारा मुख्य नहर							25	20	6.00	5.00	
		20.2 एकतारा शाखा नहर							5	5	4.00	2.50	
		21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	466.60	1130					
		21.1 बायाँ मुख्य नहर							20	20	8.00	8.00	
		21.2 दायीं मुख्य नहर							36	50	3.20	3.20	
		22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	489.24	133					
		22.1 मुख्य नहर							12	0	3.00		
औरंगाबाद		23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	Below DSL	0					
		23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	10	25.40		


सहायक अभियंता

सिंचाई, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना


कार्यपालक अभियंता

सिंचाई, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना