

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-10.08.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 1,16,251 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमे से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 6,208 एवं 3,113 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 302, 2,800 एवं 2,311 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है।


(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में जलश्राव क्रमशः 100 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1181 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 9,357 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 1,890 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायाँ मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 960 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 1,89,860 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 6,500 एवं 6,100 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 1,44,800 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है, जिसमें से मुख्य पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 8,800 एवं 12,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद /डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है।



सहायक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना



कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

10-Aug-24

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपीकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बाग सागर से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 0	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	5503	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	705	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	302	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	377	27.07	27.07	27.07	नहर में इन्टैग्रेटिंग हो रहा है ।
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	30	27.44	27.44	27.44	
रिहन्द से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 127	1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	20	23.78	4.00	20.00	तातिल में
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	60	22.00	14.00	14.00	
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	2311	32.50	32.50	32.50	
		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	2800	84.50	84.50	84.50	
		1.3.1 हुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बक्सर	1757	1200	676	64.80	56.50	64.80	
बराज पर नदी का जलश्राव D/S	घनसेक 106930	1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	50	27.00	16.40	27.00	तातिल में
		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	210	49.60	40.00	49.60	तातिल में ।
		1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	266	34.40	26.60	34.40	तातिल में
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	290	46.60	29.50	31.00	
		1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	40	21.60	20.68	20.68	
बराज पर नदी का जलश्राव U/S	घनसेक 116251	1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	70	22.40	21.63	21.63	तातिल में
		1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	770	69.80	69.80	69.80	
		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	50	51.02	51.02	51.02	
		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1352	858	62.67	62.67	62.67	
		1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	704	61.00	61.00	61.00	
1.सोन परियोजना इन्द्रपुरी बराज पर अप स्ट्रीम में नदी का जलश्राव	फोट 355.50	1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	291	36.20	36.20	36.20	

नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० से)	पानी पहुंचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चाए सिंचाई अवधि में पानी पहुंचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सोन परियोजना	औरंगाबाद	1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	3113	9.60	9.60	9.60	
		1.1 पूर्वी सोन डब्लुस्तरिय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	100	81.68	81.68	81.68	7.13 कि०मी० पर पाईपिंग के कारण जलश्राव कम किया
		1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	120	14.75	14.75	14.75	
		1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	124	16.77	16.77	16.77	
		1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	35	16.35	8.54	16.35	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	127	10.97	10.97	10.97	सोन डब्लुस्तरिय मुख्य नहर के पि.डू. 252 70 पर खड़ेक सिंचाई हेतु 352 घनसेक का योग किया गया है योग के विरुद्ध सोन डब्लुस्तरिय मुख्य नहर एवं सोन नहर से 246 घनसेक धाते मिल रहा है।
		1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	42	14.17	6.09	9.14	
		1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00	58.00	58.00	
		1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	140	21.00	21.00	21.00	
		1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	50	19.20	19.20	19.20	
		1.2.3 तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	60	12.80	12.80	12.80	
		1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	325	41.60	34.50	38.50	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	300	35.20	31.00	35.20	
		1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	160	22.40	22.40	22.40	
		1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	180	20.80	18.00	20.80	
		1.2 पटना मुख्य नहर/बलिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1181	66.80	66.80	66.80	
		1.2.8 अईयारा वितरणी	अरवल	75	75	75	9.60	9.60	9.60	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	160	28.00	28.00	28.00	
		1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	50	8.80	8.80	8.80	
		1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	810				
		1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	0	27.20		23.50	तातिल में
		1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	0	8.80		8.80	
		1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	750				
		1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	0	6.75		6.75	तातिल में
		1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	0	6.40	6.40	6.40	
		1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	0	36.80		29.00	
		1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	587				
		1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	0	16.00		16.00	तातिल में
		1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	0	9.60		9.60	
		1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	0	6.00		6.00	
		1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	464				
		1.2.19 खजुरी-I	पटना	20	20	5	4.80	4.80	4.80	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2.19 खजुरी-II	पटना	20	20	5	4.80	4.80	4.80	
1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	50	12.80	6.40	12.80	जलश्राव बढ़ते क्रम में		
1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	185	19.20	14.50	19.20	जलश्राव बढ़ते क्रम में		
1.2 नौबतपुर लॉक (109.00) कि०मी०)	पटना	60	60	20						
1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	5	6.40	2.00	6.40	जलश्राव बढ़ते क्रम में		
1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)	पटना			2				जलश्राव उपलब्ध नहीं है		

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चादू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
घनसेक D/S - 7467 नदी का जलश्राव बराज पर	औरंगाबाद	1 उत्तर कोयल नहर (0 से 107.50 आर०डी०)	झारखण्ड	3050*	3050	1890	32.77	13.50	32.77	
		1 उत्तर कोयल नहर (107.50 से 152.45 आर०डी०)	औरंगाबाद	2715*	2000	960	13.70	13.70	13.70	
		1.1 नाउर उप वितरणी	औरंगाबाद	49.5	50	30	9.80	50.00	9.80	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.2 रिउर उप शाखा नहर	औरंगाबाद	325	320	200	29.91	9.00	29.91	
		1.3 कुल्हड़िया उप वितरणी	औरंगाबाद	58	58	50	12.80	12.80	12.80	
		1 उत्तर कोयल नहर (152.45 से 211.20 आर०डी०)	औरंगाबाद	2238*	1200	610	17.91	17.91	17.91	
		1.4 माहुआड़ी उप वितरणी	औरंगाबाद	120	120	0	19.80		19.80	
		1.5 बसडीहा उप वितरणी	औरंगाबाद	261	261	0	22.00		22.00	
घनसेक 9357 2. उत्तर कोयल : बराज पर नदी का जलश्राव U/S-		1.6 करमा वितरणी	औरंगाबाद	300	300	200	25.98	25.98	25.98	
		1 उत्तर कोयल नहर (211.20 आर०डी० के नीचे) Below 64.39Km	औरंगाबाद	1690*	600	256	28.30	15.18	28.30	
		1.7 कपसिया वितरणी	औरंगाबाद	156	156	148	18.64	15.50	15.50	
		1.8 हेतमपुर उप वितरणी	औरंगाबाद	137	136	30	12.04	8.00	12.04	
घनसेक 177260 बराज पर नदी का जलश्राव D/S -	सहरसा	1. पूर्वी कोशी मुख्य नहर	सुपौल/मधेपुरा/ पूर्णिया/अररिया	15000	12000	6500	41.30	41.30	41.30	
		1.1 शिवनगर वितरणी	सुपौल	33	32	10	4.88	4.88	4.88	
		1.2 फुलकाहा वितरणी	सुपौल	216	150	120	14.32	14.32	14.32	
		1.3 राजपुर शाखा नहर	सुपौल	2700	2005	910	9.85	9.85	9.85	
		1.3.1 मधेपुरा उप शाखा नहर	सहरसा/मधेपुरा	536	450	250	80.25	80.25	80.25	
		1.3.2 गम्हरिया उप शाखा नहर	सहरसा/मधेपुरा	590	500	300	77.36	77.36	77.36	
		1.3.3 सुपौल उप शाखा नहर	सुपौल/सहरसा	535	400	150	74.71	74.71	74.71	
		1.3.4 सहरसा उप शाखा नहर	सुपौल/सहरसा	945	700	200	90.24	90.24	90.24	
घनसेक 189860 3. कोशी परियोजना : बराज पर नदी का जलश्राव U/S-		1.4 मुरलीगंज शाखा नहर	सुपौल	1590	1275	700	59.20	59.20	59.20	
		1.5 परियाही वितरणी	सुपौल	38	38	20	15.85	11.28	15.85	
		1.6 रानीपट्टी वितरणी	सुपौल	226	226	150	47.00	38.72	47.00	
		1.6 लालपुर वितरणी	सुपौल	43	43	20	15.85	8.84	9.00	
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।										

क्र.सं.	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	बालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोट 250.00 वीरपुर बराज का पौड लेवेल U/S कोशी परियोजना	सहरसा	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	950	77.42	77.42	77.42	
		1.9.1 सुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	200	58.36	58.36	58.36	
		1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	90	39.63	34.75	34.75	
		1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	61	28.20	21.95	21.95	
		1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	166	52.73	51.82	51.82	
		1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	30	13.10	13.10	13.10	
		1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	60	34.38	34.38	34.38	
		1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	60	28.65	28.65	28.65	
		1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			जे.बी.सी. के बि.डू. 76.22 एवं 77.19 पर सी.डी. संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण
		1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	30	9.15	9.15	9.15	
		1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	120	48.48	45.42	45.42	
		1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	120	22.99	13.72	13.92	
		1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	60	21.77	21.77	21.77	
		1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	1345	60.71	60.71	60.71	
		1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	200	35.81	35.81	35.81	
		1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	250	48.92	48.92	48.92	
		1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	250	56.58	56.58	56.58	
		1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	485	37.12	37.12	37.12	
		1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	650	54.32	54.32	54.32	
		1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	100	19.81	12.50	19.81	
		1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	100	19.81	18.50	18.50	
		1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	50	23.22	23.22	23.22	
		1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	350	68.37	68.37	68.37	
		1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	50	31.10	31.10	31.10	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	ल/भान्जित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० मे)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि मे पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोशी परियोजना	दरभंगा	1.पश्चिमी कोशी मुख्य नहर								
		नेपाल भाग	नेपाल	8500*	5500	6100	35.13	35.13	35.13	
		भारत भाग	मधुबनी/दरभंगा	6475*	4447	5303	56.70	56.70	56.70	
		1.1 राजपुर वितरणी	मधुबनी	157	157	145	11.58	11.58	11.58	
		1.2 महादेवा वितरणी	मधुबनी	170	170	140	8.40	8.40	8.40	
		1.3 घोघरडीहा वितरणी	मधुबनी	261	261	260	19.08	19.08	19.08	
		1.4 चिकना वितरणी	मधुबनी	190	150	155	17.68	17.68	17.68	
		1.5 झंझारपुर शाखा नहर	मधुबनी	686	600	600	41.77	41.77	41.77	
		1.6 उग्रनाथ शाखा नहर	मधुबनी	1784*	1200	413	36.62	36.62	36.62	
		1.6.1.विदेशवरस्थान उपशाखा नहर	मधुबनी	714*	435	150	27.44	27.44	27.44	
		1.7 सकरी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	848*	500	600	44.25	44.25	44.25	
		1.8 काकरघाटी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1041*	575	600	38.11	38.11	38.11	
		1.9 सहारधाट शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1255*	1120	850	20.18	20.18	20.18	
		घनसेक 124000 बराज पर नदी का जलश्राव D/S -	मोतिहारी	1. मुख्य पूर्वी नहर	पश्चिमी चम्पारण	15664*	12200	8800	2.90	2.90
1.1 दोन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण			2494	2464	2000	93.75	93.75	93.75	
1.1.1 नेपाल पूर्वी नहर	नेपाल			850	850	665	81.55	81.55	81.55	
1.1.2 घोड़ासहन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण			1022	1022	588	82.93	82.93	82.93	
1.1.2.1 चिरैया वितरणी Ex. 70.73 km(R)	पूर्वी चम्पारण			295	295	100	18.00	18.00	18.00	
1.2 त्रिवेणी शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण			2750	2750	2100	143.90	143.90	143.90	
1.2.1 बेलवासाठी उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण			260	260	100	30.24	30.24	30.24	
1.2.2 शिकारपुर उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण			188	188	110	21.95	21.95	21.95	
1.2.3 रांगी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण			160	160	120	28.35	28.35	28.35	
2. ढाका मुख्य नहर	पूर्वी चम्पारण			345	345	250	5.06	5.06	5.06	
2.1 सिरहा उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण			77	77	50	13.50	13.50	13.50	
2.2 हरनरैना उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण			45	45	30	14.43	14.43	14.43	
2.3 पताही वितरणी	पूर्वी चम्पारण			171	171	120	19.92	19.92	19.92	
1.3 तिरहुत मुख्य नहर (Ex. 9.5 RD of EMC)	पश्चिमी चम्पारण			10455*	7000	4700	163.72	163.72	163.72	
1.3.1 सुगौली शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण			784	784	500	16.92	16.92	16.92	
1.3.1.1 जैतिथा वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			124	124	120	16.85	16.85	16.85	
1.3.1.2 बेलघाटी धितरणी	पश्चिमी चम्पारण			189	189	140	31.17	31.17	31.17	
1.3.2 मंगलपुर वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			330	330	100	38.60	38.60	38.60	
1.3.3 सोनसरैया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			190	190	10	14.18	9.75	14.18	
1.3.4 जमुनिया शाखा नहर	पूर्वी चम्पारण	916	916	500	32.01	32.01	32.01			
1.3.5 तेजपुरवा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	238	238	150	13.40	13.40	13.40			
1.3.6 भटबलिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण	208	208	50	10.85	10.85	10.85			
1.3.7 केसरिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण	280	280	100	22.50	22.50	22.50			
1.3.8 पीपरा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	278	278	150	14.63	14.63	14.63			
1.3.9 मेहसी वितरणी	पूर्वी चम्पारण	172	172	70	22.20	22.20	22.20			
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।										

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गंडक परियोजना	मोतिहारी	1.3 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 537 के नीचे)	पूर्वी चम्पारण /मुजफ्फरपुर	5462*	2000	650	51.02	36.90	51.02	तिरहुत मुख्य नहर के कि.मी. 207.16 पर बांध बांध का कटान का सुर्हीकरण कार्य जारी है।
		1.3.1 वैशाली शाखा नहर	पूर्वा चम्पारण /मुजफ्फरपुर /वैशाली	1304*	750	453	47.25	47.25	47.25	
		1.3.1.1 हाजीपुर वितरणी	वैशाली	120	120	105	21.34	21.34	21.34	
		1.3.1.2 भगवानपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर/ वैशाली	130	130	36	14.08	14.08	14.08	
		1.3.2 बरूराज उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	20	20	9	2.44	2.44	2.44	
		1.3.3 जैतपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर	480*	292	127	34.45	34.45	34.45	
		1.3.4 वीरपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर	178	178	36	16.76	16.76	16.76	
		1.3.5 राम दयालुनगर वितरणी	मुजफ्फरपुर	87	87	3	15.54	10.06	15.54	
		1.3.6 बड़का गांव उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	34	34	1	4.57	3.65	4.57	
		1.3.7 मल्लिकपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर/ वैशाली	1307*	591	0	27.70		27.70	तिरहुत मुख्य नहर के कि. मी. 207.16 पर काटे गये बांध बांध का मरम्मत कार्य करा लिया गया है। बांध का सुर्हीकरण जारी है।
		1.3.7.1 डुमरिया उप शा० नहर	वैशाली	572	350	0	10.21		10.21	
		1.3.7.2 गोविन्दपुर उप शाखा नहर	वैशाली	360	180	0	13.89		13.89	
		1 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 704.35 के नीचे)	मुजफ्फरपुर /वैशाली	2000*	242	0	26.11		26.11	
		सिवान	1.मुख्य पश्चिमी नहर	नेपाल/उ०प्र०	18800	14000	12000	131.00	131.00	131.00
	1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 0 से 171.27)		गोपालगंज/ सिवान	8500	4600	3070	52.22	52.22	52.22	
	1.1 कटेया शाखा नहर		गोपालगंज	1006	925	470	2.74	2.74	2.74	
	1.1.1 परराही वितरणी		गोपालगंज	245	245	160	21.34	21.34	21.34	
	1.1.2 छपिया उप शाखा नहर		गोपालगंज	337	337	180	20.43	20.43	20.43	
	1.2 गोपालगंज वितरणी		गोपालगंज	297	160	130	32.01	32.01	32.01	
	1.3 दुलारपुर वितरणी		गोपालगंज	135	130	70	32.93	32.93	32.93	
	1.4 हथुआ शाखा नहर		गोपालगंज/ सिवान	2251*	1400	850	55.92	55.92	55.92	
	1.4.1 खालिसपुर वितरणी		गोपालगंज/ सिवान	281	281	100	13.24	11.50	11.50	नहर में अत्यधिक शिल्ट भरा है ।
	1.4.2 सिवान उप शाखा नहर		सिवान	572	572	241	37.33	37.33	37.33	
	1.4.3 गुठनी वितरणी		सिवान	344	344	118	14.63	14.63	14.63	
	1.4.4 चांदपुर वितरणी		सिवान	209	209	105	22.56	12.19	22.56	
	1.5 पिथौरी सिवान वितरणी		गोपालगंज/ सिवान	265	152	140	20.88	20.88	20.88	
	1.6 विशुंगपुर वितरणी		गोपालगंज	164	100	70	21.65	21.65	21.65	
	1.7 सिंधवलिया वितरणी		गोपालगंज	193	110	80	15.73	15.73	15.73	
	1.8 छपरा शाखा नहर		सिवान/सारण	1635*	1100	630	73.49	73.49	73.49	
	1.8.1 महाराजगंज उपशाखा नहर		सारण	577	400	210	33.70	33.70	33.70	
	1.9 रामपुर वितरणी		गोपालगंज/ सिवान/सारण	375	250	140	42.70	42.70	42.70	
	1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 171.27 से 215.00)		गोपालगंज/ सिवान	1963*	1269	935	13.33	13.33	13.33	
	1.10 पतेहरा शाखा नहर		सिवान/सारण	778	523	385	24.21	24.21	24.21	
1.10.1 भशरक उप वितरणी	सारण	123	100	20	17.37	13.70	17.37	इ.आर.एम./लाइनिंग काय अधूरा रहने के कारण		
1.10.2 सलेमपुर वितरणी	सारण	187	187	45	17.80	13.70	17.80			
1.10.3 सुल्तानपुर वितरणी	सारण	191	191	122	28.27	12.80	28.27	तातिल में ।		
1.11 मढ़ौरा शाखा नहर	गोपालगंज/सिवान	1056*	870	550	55.17	55.17	55.17			
1.11.1 शेखपुरा वितरणी	गोपालगंज/सिवान	187	100	45	11.58	10.21	11.58			
		* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों सहित) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।								


परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपीकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	बालू सिंचाई अधिकतम से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	खिहरी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	45	16.40	16.40	16.40	
		1.2 दायाँ नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	27	14.60	12.00	12.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	600	34.87	34.87	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	104	25.00	9.00	11.00	
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चदि	180	180	180	10.73	10.73	10.73	
		4. जमानियाँ पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	210	18.20	18.20	18.20	
		5. पंचाने सिंचाई योजना								
	बिहारशरीफ	5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	20	13.00	2.50	2.50	
		5.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	0	13.35		2.60	
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	0	13.20		10.50	
		6.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	0	14.60		12.00	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा वारसलीगंज/ नवादा/अस्थारवाँ	200	200	76	15.60	15.60	15.60	
		7.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरबोधा	1000	1000	546	19.60	19.60	19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	90	15.54	14.27	14.27	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	85	13.08	8.70	8.10	
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	60	11.70	10.80	10.80	
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	65	17.37	9.25	9.25	
		8.5 तेलाहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	275	260	23.50	17.00	17.00	
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	205	24.30	19.50	19.50	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	210	26.70	19.00	19.00	
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	237	27.20	10.00	24.00	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	60	25.60	6.00	16.00	
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	0	14.40		12.00	
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	0	16.00			

क्र. सं.	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बोंके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	350	19.30	19.30	19.30	
		10.2 दरियौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	50	4.76	4.00	4.76	
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	30	7.00	5.00	5.00	
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	15	4.00	4.00	4.00	
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	40	17.00	4.00	4.00	
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरारु/ कोच/टिकारी	515	515	515	27.15	27.15	27.15	
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	220	15.54	15.54	15.54	
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू,औरंगाबाद	100	100	18	13.25	3.00	3.50	
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	340	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	34	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	26	4.87	4.87	4.87	
		14.2 दायीं मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	12	8.16	8.16	8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	15	4.87	4.87	4.87	
		15.2 दायीं मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	5	4.09	4.09	4.09	
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	450	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायीं मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	180	15.42	15.42	15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवयन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवयन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपान्कित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बाँका	500	425	110000	476.00	51589					
		1.1 नदी में जलश्राव								1000			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	150	36	29.00	
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	987	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	168	35.2	26.24	
		1.5 गहिराचीर मुख्य नहर							360	275	17.00	17.00	
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	150	20.88	13.00	
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	50	10.73	10.73	
		2. वडुआ जलाशय योजना	बाँका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	387.40	19680					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	300	30.00	30.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	350	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बाँका	405	378	33500	391.60	11400					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	150	23.78	17.56	
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	70	16.64	12.70	
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	370.70	2680	Rainfall- 7 mm				
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	80	17.83	15.00	
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	5	6.40	4.00	
		4.3 बेलिया नहर							66	25	8.35	8.35	
		5. बेलहरना जलाशय योजना	बाँका/ मुंगेर	471	424.5	11805	431.40	1060					
		5.1 मुख्य नहर							80	45	20.94	19.75	
		6. खड़गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	206.60	2530					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	60	4.42	4.42	
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	72	4.00	4.00	
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	243.20	68					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	10	3.20	3.20	
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	5	1.85	1.85	
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. धिलारी जलाशय योजना	बाँका	308	278	23400	287.50	4400					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	100	9.26	9.26	
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	20	7.31	6.00	
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	251.50	1522					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	25	10.21	8.85	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	15	5.33	4.50	
		10.3 मानो वितरणी							25	10	5.54	2.50	
		10.4 दाढ़ीचीर वितरणी							25	10	4.11	3.50	
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	426.00	2300					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	25	8.00	7.00	
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	20	11.60	6.00	
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवेदन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवेदन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अभ्युक्ति	
भागलपुर	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	433.70	1435						
	12.1 बायाँ मुख्य नहर						15	12	7.20	7.20			
	12.2 दायाँ मुख्य नहर						75	40	12.86	12.50			
	13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	321.50	0						
	13.1 पाठकचक मुख्य नहर						8	0	0.88				
	13.2 रान्हन दायाँ नहर						10	0	3.78				
	13.3 रामसागर नहर						8	0	3.48				
	14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	527.38	10100	Rainfall- 25 mm					
	14.1 अपर किउल मुख्य नहर						456	175	18.50	15.83			
	14.2 गिद्धेश्वर पईन						311	50	20.50	20.50			
डिहरी	15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	310.90	1245						
	15.1 मुख्य नहर						240	139	13.00	9.00			
	15.2 बायाँ नहर						107	45	11.00	7.50			
	15.3 दायाँ नहर						84	34	8.00	3.14			
	16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	399.73	100320						
	16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर					300	125	22.20	22.16			
	16.2 दायाँ मुख्य नहर	रोहतास					600	230	34.08	34.08			
	16.3 नदी में जलश्राव							400					
बिहारशरीफ	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	318.80	248						
	17.1 मुख्य नहर						96	15	5.39	3.50			
	18. फूलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	564.50	2341						
	18.1 बायाँ मुख्य नहर						394	12	10.54	2.50			
	18.2 दायाँ मुख्य नहर						90	10	11.31	1.50			
	19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	428.30	374						
	19.1 मुख्य नहर						5	5	2.24	2.00			
	20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	486.10	570						
	20.1 वहियारा मुख्य नहर						25	20	6.00	4.50			
	20.2 एकतारा शाखा नहर						5	5	4.00	2.50			
	21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	469.20	2310						
	21.1 बायाँ मुख्य नहर						20	20	8.00	6.59			
	21.2 दायाँ मुख्य नहर						36	50	3.20	3.20			
	22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	490.75	166						
	22.1 मुख्य नहर						12	4	3.00	2.00			
औरंगाबाद	23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	745.50	0						
	23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	15	25.40	2.75		


 सहायक अभियन्ता
 10/08/2024
 सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना


 कार्यपालक अभियन्ता
 सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना