


बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग  
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष दिनांक-09.09.2023			वर्तमान वर्ष दिनांक-09.09.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	444.00	14589	13.26%	468.40	41389	37.63%
2	औढ़नी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	382.00	7100	21.19%	389.60	9720	29.01%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	287.00	4200	17.95%	287.00	4200	17.95%
4	वदुआ जलाशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	374.00	4000	4.49%	387.10	19170	21.54%
5	बेलहरगा जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	426.40	260	2.20%	437.10	2030	17.20%
6	खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	215.50	8070	61.14%	210.20	4450	33.71%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	189.10	320	14.22%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	371.50	2950	14.73%	372.00	3100	15.48%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	422.60	1180	15.32%	424.80	1840	23.90%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	433.50	1385	13.27%	432.70	1155	11.07%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	Below DSL	0	0.00%	328.50	1640	40.00%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	519.00	900	1.31%	541.40	34300	50.07%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	324.60	505	19.80%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	249.20	420	55.85%	248.70	375	49.87%
15	गोरखे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	248.00	645	5.97%	254.90	2638	24.43%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.60	146	0.36%	578.00	16589	40.38%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	434.30	976	71.71%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	478.00	40	1.05%	501.80	3260	85.61%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	478.50	7190	73.94%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	Below DSL	0	0.00%	499.74	435	54.79%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	315.10	2280	10.27%	322.90	5490	24.72%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	390.91	67896	32.49%	401.30	106992	51.19%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	735.75	12308	25.33%	744.41	23239	47.82%

  
सहायक अभियंता 09/09/24

  
कार्यपालक अभियंता 09/09/24