

बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग
प्रमुख जलाशयों का वर्तमान जलस्तर एवं जल संचयन की स्थिति

क्रमांक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0 आर0 एल0 (फीट में)	डी0 एस0 एल0 (फीट में)	जलाशय की संचयन क्षमता (एकड़ फीट में)	विगत वर्ष			वर्तमान वर्ष		
						दिनांक-01.10.2023			दिनांक-01.10.2024		
						जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत	जल स्तर (फीट में)	जल स्तर पर संचयन (एकड़ फीट में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चन्दन जलाशय योजना	बांका	500.00	425.00	110000	476.20	51889	47.17%	490.00	74089	67.35%
2	औदनी जलाशय योजना	बांका	405.00	378.00	33500	391.10	10820	32.30%	395.90	15350	45.82%
3	विलाशी जलाशय यो0	बांका	307.50	278.00	23400	291.00	6600	28.21%	293.20	8520	36.41%
4	वदुआ जलाशय योजना	बांका, भागलपुर, मुंगेर	422.00	370.00	89000	395.70	30505	34.28%	399.10	35925	40.37%
5	वेलहरना जलाशय योजना	बांका, मुंगेर	470.75	424.50	11805	441.10	3130	26.51%	442.30	3490	29.56%
6	खड्गपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190.00	13200	221.80	12490	94.62%	217.10	9190	69.62%
7	जालकुंड जला0 यो0	मुंगेर	204.00	182.50	2250	191.90	560	24.89%	Below DSL	0	0.00%
8	आंजन जलाशय योजना	जमुई	404.50	357.00	20030	396.20	14120	70.49%	386.20	8500	42.44%
9	नागी जलाशय योजना	जमुई	434.00	417.00	7700	430.20	4660	60.52%	430.30	4740	61.56%
10	नकटी जलाशय योजना	जमुई	449.00	427.00	10435	439.50	2975	28.51%	437.70	2505	24.01%
11	अमृति-श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339.00	321.50	4100	321.75	59	1.44%	332.25	2519	61.44%
12	गरही जलाशय यो0	जमुई	555.00	518.00	68500	529.50	12800	18.69%	544.50	41000	59.85%
13	कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346.00	313.00	2550	Below DSL	0	0.00%	324.50	500	19.61%
14	बासकुंड जलाशय यो0	लखीसराय	252.00	240.50	752	252.20	780	103.72%	252.00	752	100.00%
15	मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272.00	245.00	10800	259.80	4520	41.85%	261.60	5240	48.52%
16	फुलवरिया जला0 यो0	नवादा	592.04	561.54	41085	561.70	284	0.69%	583.70	25337	61.67%
17	पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	439.8	422	1361	Below DSL	0	0.00%	434.40	985	72.37%
18	कोलमहादेव जला0 यो0	नवादा	504	477.5	3808	485.50	528	13.87%	502.80	3540	92.96%
19	जौब जला0 योजना	नवादा	489	461.5	9724	Below DSL	0	0.00%	486.00	8400	86.38%
20	ताराकोल जला0 यो0	नवादा	511.4	485.9	794	489	117	14.74%	503.50	575	72.42%
21	कोहिरा जला0 यो0	कैमूर	343.5	306	22210	314.80	2215	9.97%	333.80	12115	54.55%
22	दुर्गावती जलाशय यो0	कैमूर, रोहतास	421.91	358.99	209000	392.32	71872	34.39%	403.99	118800	56.84%
23	बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	764.5	726.00	48600	735.44	11916	24.52%	745.83	25032	51.51%


01/10/2024


01/10/2024
अधीक्षण अभियंता

सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना