

## खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-18.09.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 4,71,744 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर सिल्ट की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने के कारण पूर्वी एवं पश्चिमी संयोजक नहरों में जलश्राव शून्य किया गया है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 50, 906 एवं 146 घनसेक पूर्व का जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद / गया / डिहरी :- नदी में बाढ़ की स्थिति रहने के कारण पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में जलश्राव शून्य कर दिया गया है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,034 घनसेक पूर्व का जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 1,73,902 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । दायें मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 280 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 95,135 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 7,000 एवं 6,100 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 80,100 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है, जिसमें से मुख्य पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 8,500 एवं 12,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(5) जलाशय / वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / बिहारशरीफ / गया / औरंगाबाद / डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय / वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।

राज्य के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,27,090 (94.48 %) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है ।

*Sekander Kumar*  
18/09/24

सहायक अभियन्ता  
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

*[Signature]*  
18/09/24

कार्यपालक अभियन्ता  
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

## खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

18-Sep-24

| परियोजना का नाम                                            | मुख्य अभियंता | नहर प्रणाली /योजना का नाम                               | लाभान्वित जिला /प्रखण्ड | नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (कि० मी० में) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | अध्यक्षित                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2             | 3                                                       | 4                       | 5                                  | 6                               | 7                                | 8                           | 9                                     | 10                                                        | 11                                                                                                                                                                 |
| घनसेक 78464<br>बाण सागर से प्राप्त जलश्राव                 | डिहरी         | 1.पश्चिमी संयोजक नहर                                    | रोहतास                  | 8738                               | 8640                            | 0                                | 10.12                       |                                       | 10.12                                                     | बराज पर अत्यधिक मात्रा में सिल्ट आ जाने के कारण पश्चिमी संयोजक नहर में जलश्राव शून्य हो गया है। इससे निःसृत नहर प्रणालियों में पूर्व का जलश्राव प्राप्त हो रहा है। |
|                                                            |               | 1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर                          | रोहतास                  | 5700                               | 5319                            | 0                                | 10.12                       |                                       | 10.12                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)      | रोहतास                  | 2453                               | 1481                            | 50                               | 53.35                       | 53.35                                 | 53.35                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)  | कैमुर                   | 650                                | 691                             | 542                              | 27.07                       | 27.07                                 | 27.07                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.1.1 कुदरा वितरणी                                      | रोहतास                  | 235                                | 190                             | 30                               | 27.44                       | 27.44                                 | 27.44                                                     |                                                                                                                                                                    |
| घनसेक 16733<br>रिहन्द से प्राप्त जलश्राव                   |               | 1.1.2 कसेर वितरणी                                       | कैमुर                   | 117                                | 140                             | 80                               | 23.78                       | 23.78                                 | 23.78                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.1.3 बेतरी वितरणी                                      | कैमुर                   | 109                                | 190                             | 110                              | 22.00                       | 18.00                                 | 19.00                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)             | रोहतास                  | 5400                               | 4600                            | 146                              | 32.50                       | 32.50                                 | 32.50                                                     |                                                                                                                                                                    |
| घनसेक                                                      |               | 1.3 आरा मुख्य नहर                                       | रोहतास/ भोजपुर          | 5700                               | 4095                            | 906                              | 84.50                       | 84.50                                 | 84.50                                                     |                                                                                                                                                                    |
| 471744                                                     |               | 1.3.1 डुमरौव शाखा नहर<br>Ex. 17.78 km(L) of A.M.C       | रोहतास/ बक्सर           | 1757                               | 1200                            | 344                              | 64.80                       | 45.50                                 | 64.80                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.3.1.1 लहठान वितरणी<br>Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.       | रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर   | 441                                | 500                             | 100                              | 27.00                       | 16.00                                 | 27.00                                                     |                                                                                                                                                                    |
| बराज पर नदी का जलश्राव D/S                                 |               | 1.3.2 विहियां शाखा नहर<br>Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.     | भोजपुर                  | 1602                               | 930                             | 305                              | 49.60                       | 35.66                                 | 49.60                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.3.2.1 कटेया वितरणी<br>Ex. 18.00 km(R) of Bihyan       | भोजपुर                  | 625                                | 550                             | 404                              | 34.40                       | 34.40                                 | 34.40                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.3.3 कोईलवर वितरणी<br>Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.        | भोजपुर                  | 359                                | 359                             | 254                              | 46.60                       | 31.10                                 | 31.10                                                     |                                                                                                                                                                    |
| 471744                                                     |               | 1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C. | भोजपुर                  | 162                                | 162                             | 80                               | 20.68                       | 20.68                                 | 20.68                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.3.5 जैतपुर वितरणी<br>Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.        | भोजपुर                  | 145                                | 145                             | 110                              | 21.64                       | 21.64                                 | 21.64                                                     |                                                                                                                                                                    |
| फोट 354.00                                                 |               | 1.2.1 बक्सर शाखा नहर                                    | रोहतास/ बक्सर           | 2650                               | 1750                            | 100                              | 69.80                       | 69.80                                 | 69.80                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.2.1.1 भोजपुर वितरणी                                   | रोहतास/ भोजपुर          | 611                                | 450                             | 90                               | 51.02                       | 51.02                                 | 51.02                                                     |                                                                                                                                                                    |
| 1.सोन परियोजना इन्दुरी बराज पर अप स्टीम में नदी का जलश्राव |               | 1.2.2 चौसा शाखा नहर                                     | रोहतास/ बक्सर           | 1760                               | 1640                            | 296                              | 62.67                       | 57.34                                 | 62.67                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर                                 | रोहतास/कैमुर            | 1420                               | 1462                            | 345                              | 61.00                       | 61.00                                 | 61.00                                                     |                                                                                                                                                                    |
|                                                            |               | 1.2.3.1 करहगर वितरणी                                    | रोहतास/कैमुर            | 570                                | 625                             | 141                              | 36.20                       | 36.20                                 | 36.20                                                     |                                                                                                                                                                    |

| परियोजना का नाम | मुख्य अधिकारी | नहर प्रणाली / योजना का नाम                              | लाभान्वित जिला / प्रखण्ड | नहर का रुपांकित जलश्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (कि० मी० में) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | चूड़, सिंचाई अवधि से मापे पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | अभ्युक्ति                                                                                                                       |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2             | 3                                                       | 4                        | 5                                 | 6                               | 7                                | 8                           | 9                                     | 10                                                        | 11                                                                                                                              |
| सोन परियोजना    | औरंगाबाद      | 1 पूर्वी लिंक नहर                                       | औरंगाबाद                 | 4400                              | 4660                            | 0                                | 9.60                        |                                       | 9.60                                                      | बाढ़ की स्थिति के कारण पूर्वी संयोजक नहर में जलश्राव शून्य किया गया है। शेष नहर प्रणाली में पूर्व का जलश्राव प्राप्त हो रहा है। |
|                 |               | 1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर                           | औरंगाबाद                 | 1403                              | 1403                            | 0                                | 81.68                       |                                       | 81.68                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.1.1 सोनवर्षा वितरणी                                   | औरंगाबाद                 | 121                               | 121                             | 40                               | 14.75                       | 14.75                                 | 14.75                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.1.2 भगवतीपुर वितरणी                                   | औरंगाबाद                 | 216                               | 216                             | 94                               | 16.77                       | 16.77                                 | 16.77                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.1.3 धरमपुर वितरणी                                     | गया                      | 59                                | 59                              | 35                               | 16.35                       | 16.35                                 | 16.35                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.1.4 रतनी वितरणी                                       | गया                      | 192                               | 192                             | 142                              | 10.97                       | 10.97                                 | 10.97                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.1.5 फरीदपुर वितरणी                                    | गया                      | 88                                | 88                              | 60                               | 14.17                       | 14.17                                 | 14.17                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)           | औरंगाबाद                 | 3000                              | 3055                            | 0                                | 58.00                       |                                       | 58.00                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.1 मनौरा वितरणी                                      | औरंगाबाद                 | 150                               | 180                             | 0                                | 21.00                       |                                       | 21.00                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.2 चन्दा वितरणी                                      | औरंगाबाद                 | 150                               | 150                             | 40                               | 19.20                       | 19.20                                 | 19.20                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.3 तुलुखी वितरणी                                     | औरंगाबाद                 | 80                                | 80                              | 20                               | 12.80                       | 12.80                                 | 12.80                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.4 माली वितरणी                                       | औरंगाबाद, अरवल           | 325                               | 325                             | 60                               | 41.60                       | 25.00                                 | 38.50                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.5 कोनासा वितरणी                                     | औरंगाबाद, अरवल           | 300                               | 300                             | 100                              | 35.20                       | 25.00                                 | 35.20                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.6 इमामगंज वितरणी                                    | अरवल                     | 200                               | 200                             | 80                               | 22.40                       | 22.40                                 | 22.40                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.7 अमरा राजवाहा                                      | अरवल                     | 180                               | 180                             | 36                               | 20.80                       | 20.80                                 | 20.80                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2 पटना मुख्य नहर/बारूदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०) | अरवल/पटना                | 1191                              | 1396                            | 1034                             |                             |                                       |                                                           | तातिल में                                                                                                                       |
|                 |               | 1.2.8 अईयारा वितरणी                                     | अरवल                     | 75                                | 75                              | 0                                | 9.60                        |                                       | 9.60                                                      |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.9 मुरका वितरणी                                      | अरवल                     | 160                               | 160                             | 0                                | 28.00                       |                                       | 28.00                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.10 आर०पी०चैनल-2                                     | अरवल                     | 60                                | 60                              | 0                                | 8.80                        |                                       | 8.80                                                      | तातिल में                                                                                                                       |
|                 |               | 1.2. अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)                            | अरवल                     | 905                               | 905                             | 950                              |                             |                                       |                                                           |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.11 पालीगंज वितरणी                                   | पटना                     | 180                               | 208                             | 162                              | 27.20                       | 27.20                                 | 27.20                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.12 आर०पी०चैनल-3                                     | पटना                     | 60                                | 60                              | 30                               | 8.80                        | 8.80                                  | 8.80                                                      | तातिल में                                                                                                                       |
|                 |               | 1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)                        | पटना                     | 695                               | 695                             | 719                              |                             |                                       |                                                           |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.14 डोरवां वितरणी                                    | पटना                     | 70                                | 70                              | 60                               | 6.75                        | 6.75                                  | 6.75                                                      |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.16 आर०पी०चैनल-4                                     | पटना                     | 60                                | 60                              | 60                               | 6.40                        | 6.40                                  | 6.40                                                      | तातिल में                                                                                                                       |
|                 |               | 1.2.17 मनेर वितरणी                                      | पटना                     | 400                               | 400                             | 204                              | 36.80                       | 36.80                                 | 36.80                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)                       | पटना                     | 500                               | 500                             | 249                              |                             |                                       |                                                           |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.18 रेवा वितरणी                                      | पटना                     | 85                                | 70                              | 60                               | 16.00                       | 16.00                                 | 16.00                                                     | तातिल में                                                                                                                       |
|                 |               | 1.2.19 आदमपुर वितरणी                                    | पटना                     | 60                                | 60                              | 60                               | 9.60                        | 9.60                                  | 9.60                                                      |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.20 आर०पी०चैनल-5                                     |                          | 45                                | 50                              | 45                               | 6.00                        | 6.00                                  | 6.00                                                      |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)                           | पटना                     | 250                               | 250                             | 10                               |                             |                                       |                                                           | तातिल में                                                                                                                       |
|                 |               | 1.2.19 खजुरी-I                                          | पटना                     | 20                                | 20                              | 0                                | 4.80                        |                                       | 4.80                                                      |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.19 खजुरी-II                                         | पटना                     | 20                                | 20                              | 0                                | 4.80                        |                                       | 4.80                                                      |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.21 मंझौली वितरणी                                    | पटना                     | 80                                | 75                              | 0                                | 12.80                       |                                       | 12.80                                                     | तातिल में                                                                                                                       |
|                 |               | 1.2.22 फतेहपुर वितरणी                                   | पटना                     | 200                               | 170                             | 0                                | 19.20                       |                                       | 19.20                                                     |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2 नौबतपुर लॉक (109.00 कि०मी०)                         | पटना                     | 60                                | 60                              | 0                                |                             |                                       |                                                           |                                                                                                                                 |
|                 |               | 1.2.22 दानापुर वितरणी                                   | पटना                     | 55                                | 55                              | 0                                | 6.40                        |                                       | 6.40                                                      | तातिल में                                                                                                                       |
|                 |               | 1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)                              | पटना                     |                                   |                                 | 0                                |                             |                                       |                                                           |                                                                                                                                 |

| परियोजना का नाम                                             | मुख्य अभियंता | नहर प्रणाली / योजना का नाम                                                                               | लाभान्वित जिला / प्रखण्ड       | नहर का रूपान्कित जलश्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (कि० मी० में) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | चलू सिंचन अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | अभ्युक्ति                                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                           | 2             | 3                                                                                                        | 4                              | 5                                  | 6                               | 7                                | 8                           | 9                                     | 10                                                      | 11                                                                 |
| बराज पर नदी का जलश्राव D/S - 173902 घनसेक                   | औरंगाबाद      | 1 उत्तर कोयल नहर (0 से 107.50 आर०डी०)                                                                    | झारखण्ड                        | 3050*                              | 3050                            | 0                                | 32.77                       | 32.77                                 | 32.77                                                   | नदी में बाढ़ की स्थिति रहने के कारण नहरों में जलश्राव कम/शून्य है। |
|                                                             |               | 1 उत्तर कोयल नहर (107.50 से 152.45 आर०डी०)                                                               | औरंगाबाद                       | 2715*                              | 2000                            | 280                              | 13.70                       | 13.70                                 | 13.70                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.1 नाउर उप वितरणी                                                                                       | औरंगाबाद                       | 49.5                               | 50                              | 0                                | 9.80                        |                                       | 9.80                                                    |                                                                    |
|                                                             |               | 1.2 रिउर उप शाखा नहर                                                                                     | औरंगाबाद                       | 325                                | 320                             | 0                                | 29.91                       |                                       | 29.91                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.3 कुल्हड़िया उप वितरणी                                                                                 | औरंगाबाद                       | 58                                 | 58                              | 0                                | 12.80                       |                                       | 12.80                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1 उत्तर कोयल नहर (152.45 से 211.20 आर०डी०)                                                               | औरंगाबाद                       | 2238*                              | 1200                            | 267                              | 17.91                       | 17.91                                 | 17.91                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.4 माहुआड़ी उप वितरणी                                                                                   | औरंगाबाद                       | 120                                | 120                             | 0                                | 19.80                       |                                       | 19.80                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.5 बसडीहा उप वितरणी                                                                                     | औरंगाबाद                       | 261                                | 261                             | 0                                | 22.00                       |                                       | 22.00                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.6 करमा वितरणी                                                                                          | औरंगाबाद                       | 300                                | 300                             | 0                                | 25.98                       |                                       | 25.98                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1 उत्तर कोयल नहर (211.20 आर०डी० के नीचे) Below 64.39Km                                                   | औरंगाबाद                       | 1690*                              | 600                             | 206                              | 28.30                       | 21.64                                 | 28.30                                                   |                                                                    |
| 2. उत्तर कोयल : बराज पर नदी का जलश्राव U/S - 173902 घनसेक   | औरंगाबाद      | 1.7 कपसिया वितरणी                                                                                        | औरंगाबाद                       | 156                                | 156                             | 135                              | 18.64                       | 14.00                                 | 18.64                                                   | तात्कालिक व्यवस्था के तहत जलश्राव उपलब्ध कराया जा रहा है।          |
|                                                             |               | 1.8 हतमपुर उप वितरणी                                                                                     | औरंगाबाद                       | 137                                | 136                             | 0                                | 12.04                       |                                       | 12.04                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1. पूर्वी कोशी मुख्य नहर                                                                                 | सुपौल/मधेपुरा/ पूर्णिया/अररिया | 15000                              | 12000                           | 7000                             | 41.30                       | 41.30                                 | 41.30                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.1 शिवनगर वितरणी                                                                                        | सुपौल                          | 33                                 | 32                              | 10                               | 4.88                        | 4.88                                  | 4.88                                                    |                                                                    |
|                                                             |               | 1.2 फुलकाहा वितरणी                                                                                       | सुपौल                          | 216                                | 150                             | 120                              | 14.32                       | 14.32                                 | 14.32                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.3 राजपुर शाखा नहर                                                                                      | सुपौल                          | 2700                               | 2005                            | 1510                             | 9.85                        | 9.85                                  | 9.85                                                    |                                                                    |
|                                                             |               | 1.3.1 मधेपुरा उप शाखा नहर                                                                                | सहरसा/मधेपुरा                  | 536                                | 450                             | 325                              | 80.25                       | 59.00                                 | 80.25                                                   | जलश्राव बढ़ते क्रम में                                             |
|                                                             |               | 1.3.2 गम्हरिया उप शाखा नहर                                                                               | सहरसा/मधेपुरा                  | 590                                | 500                             | 375                              | 77.36                       | 57.00                                 | 77.36                                                   |                                                                    |
| 3. कोशी परियोजना : बराज पर नदी का जलश्राव U/S - 95135 घनसेक | सहरसा         | 1.3.3 सुपौल उप शाखा नहर                                                                                  | सुपौल/सहरसा                    | 535                                | 400                             | 300                              | 74.71                       | 74.71                                 | 74.71                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.3.4 सहरसा उप शाखा नहर                                                                                  | सुपौल/सहरसा                    | 945                                | 700                             | 500                              | 90.24                       | 90.24                                 | 90.24                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.4 मुरलीगंज शाखा नहर                                                                                    | सुपौल                          | 1590                               | 1275                            | 1200                             | 59.20                       | 59.20                                 | 59.20                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.5 परियाही वितरणी                                                                                       | सुपौल                          | 38                                 | 38                              | 20                               | 15.85                       | 6.25                                  | 15.85                                                   | गाद भरा रहने के कारण                                               |
|                                                             |               | 1.6 रानीपट्टी वितरणी                                                                                     | सुपौल                          | 226                                | 226                             | 150                              | 47.00                       | 13.35                                 | 47.00                                                   |                                                                    |
|                                                             |               | 1.6 लालपुर वितरणी                                                                                        | सुपौल                          | 43                                 | 43                              | 20                               | 15.85                       | 6.40                                  | 9.00                                                    | कि०मी० 8.84 पर सी.डी. क्षतिग्रस्त होने के कारण                     |
|                                                             |               | * यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा। |                                |                                    |                                 |                                  |                             |                                       |                                                         |                                                                    |

| क्र.सं.                                         | मुख्य अभियन्ता | नहर प्रणाली / योजना का नाम     | लाभान्वित जिला / प्रखण्ड | नहर का<br>रूपान्वित<br>जलश्राव<br>(च.दु.सेक) | अधिकतम<br>प्रवाहित<br>जलश्राव<br>(च.दु.सेक) | वर्तमान प्रवाहित<br>जलश्राव<br>(च.दु.सेक) | नहर की लम्बाई<br>(कि० मी० में) | पानी पहुँचने की<br>वर्तमान दूरी<br>(कि०मी०) | चालू सिंचई<br>अवधि से पानी<br>पहुँचने का<br>अधिकतम दूरी<br>(कि०मी०) | अव्युक्ति                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2              | 3                              | 4                        | 5                                            | 6                                           | 7                                         | 8                              | 9                                           | 10                                                                  | 11                                                                            |
| कोट<br>250.00<br>I/S<br>वीरपुर बराज का सौड लेवल | सहस्त्रा       | 1.9 जानकीनगर शाखा नहर          | मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया  | 3585                                         | 2030                                        | 1220                                      | 77.42                          | 77.42                                       | 77.42                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.9.1 मुरलीगंज वितरणी          | सुपौल/मधेपुरा/अररिया     | 525                                          | 525                                         | 420                                       | 58.36                          | 53.96                                       | 58.36                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.9.2 परिहारी वितरणी           | अररिया                   | 187                                          | 187                                         | 120                                       | 39.63                          | 39.63                                       | 39.63                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.9.3 बनमनखी वितरणी            | पूर्णिया                 | 188                                          | 172                                         | 78                                        | 28.20                          | 21.95                                       | 21.95                                                               | 22.86 कि०मी० सी.आर./एच.आर. क्षतिग्रस्त होने के कारण                           |
|                                                 |                | 1.9.4 धमदाहा वितरणी            | पूर्णिया                 | 745                                          | 496                                         | 168                                       | 52.73                          | 51.82                                       | 51.82                                                               | नहर में गाद जमा होने के कारण                                                  |
|                                                 |                | 1.9.5 सुखासन वितरणी            | मधेपुरा                  | 87                                           | 87                                          | 5                                         | 13.10                          | 8.53                                        | 13.10                                                               | अत्यधिक खपत एवं गाद जमा होने के कारण                                          |
|                                                 |                | 1.9.6 चौसा वितरणी              | पूर्णिया                 | 275                                          | 275                                         | 20                                        | 34.38                          | 30.17                                       | 34.38                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.9.7 किसुनगंज वितरणी          | पूर्णिया                 | 125                                          | 125                                         | 10                                        | 28.65                          | 19.81                                       | 28.65                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.9.8 आलमनगर वितरणी            | पूर्णिया                 | 135                                          | 135                                         | 0                                         | 27.71                          |                                             |                                                                     | जे.बी.सी. के कि०मी० 76.92 एवं 77.19 पर सी.डी. संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण |
|                                                 |                | 1.10 नरपतगंज वितरणी            | अररिया                   | 35                                           | 35                                          | 30                                        | 9.15                           | 9.15                                        | 9.15                                                                |                                                                               |
|                                                 |                | 1.11 खरसाही वितरणी             | अररिया                   | 176                                          | 176                                         | 130                                       | 48.48                          | 48.48                                       | 48.48                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.12 सिमरबनी वितरणी            | अररिया                   | 74                                           | 74                                          | 20                                        | 22.99                          | 13.72                                       | 13.92                                                               | ई०आर०एम० कार्य अधूरा                                                          |
|                                                 |                | 1.13 भंगहा वितरणी              | अररिया                   | 98                                           | 94                                          | 90                                        | 21.77                          | 21.77                                       | 21.77                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.14 पूर्णिया शाखा नहर         | पूर्णिया                 | 3010                                         | 2240                                        | 1170                                      | 60.71                          | 60.71                                       | 60.71                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.14.1 कस्बा वितरणी            | पूर्णिया/अररिया          | 404                                          | 350                                         | 170                                       | 35.81                          | 35.81                                       | 35.81                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.14.2 श्रीनगर वितरणी          | पूर्णिया/अररिया          | 483                                          | 400                                         | 200                                       | 48.92                          | 48.92                                       | 48.92                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.14.3 कुरसेला वितरणी          | पूर्णिया/अररिया          | 394                                          | 394                                         | 250                                       | 56.58                          | 56.58                                       | 56.58                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.14.4 काढ़ागोला वितरणी        | पूर्णिया/कटिहार          | 811                                          | 600                                         | 117                                       | 37.12                          | 37.12                                       | 37.12                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.15 अररिया शाखा नहर           | पूर्णिया/अररिया          | 1448                                         | 1000                                        | 650                                       | 54.32                          | 54.32                                       | 54.32                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.15.1 महिसाकोल वितरणी         | अररिया                   | 136                                          | 136                                         | 100                                       | 19.81                          | 12.50                                       | 12.50                                                               | 12.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन                                  |
|                                                 |                | 1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी | अररिया                   | 130                                          | 130                                         | 100                                       | 19.81                          | 18.50                                       | 18.50                                                               | 18.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन                                  |
|                                                 |                | 1.15.3 फुलपुर उप वितरणी        | पूर्णिया/कटिहार          | 123                                          | 50                                          | 30                                        | 23.22                          | 23.22                                       | 23.22                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.15.4 कटिहार वितरणी           | पूर्णिया/कटिहार          | 618                                          | 500                                         | 250                                       | 68.37                          | 68.37                                       | 68.37                                                               |                                                                               |
|                                                 |                | 1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी      | पूर्णिया/कटिहार          | 127                                          | 91                                          | 40                                        | 31.10                          | 31.10                                       | 31.10                                                               |                                                                               |

| परियोजना का नाम                                                                  | मुख्य अभियन्ता | नहर प्रणाली / योजना का नाम                  | लाभान्वित जिला / प्रखण्ड       | नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (कि० मी०) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)              | चालू सिंचाई अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | अभ्युक्ति                                                                                       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 1                                                                                | 2              | 3                                           | 4                              | 5                                 | 6                               | 7                                | 8                       | 9                                                  | 10                                                       | 11                                                                                              |       |  |
| कोशी परियोजना                                                                    | दरभंगा         | 1.पश्चिमी कोशी मुख्य नहर                    |                                |                                   |                                 |                                  |                         |                                                    |                                                          |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | नेपाल भाग                                   | नेपाल                          | 8500*                             | 5500                            | 6100                             | 35.13                   | 35.13                                              | 35.13                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | भारत भाग                                    | मधुबनी/दरभंगा                  | 6475*                             | 4447                            | 4190                             | 56.70                   | 56.70                                              | 56.70                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.1 राजपुर वितरणी                           | मधुबनी                         | 157                               | 157                             | 134                              | 11.58                   | 11.58                                              | 11.58                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.2 महादेवा वितरणी                          | मधुबनी                         | 170                               | 170                             | 140                              | 8.40                    | 8.40                                               | 8.40                                                     |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3 घोघरडीहा वितरणी                         | मधुबनी                         | 261                               | 261                             | 210                              | 19.08                   | 19.08                                              | 19.08                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.4 चिकना वितरणी                            | मधुबनी                         | 190                               | 150                             | 144                              | 17.68                   | 17.68                                              | 17.68                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.5 झंझारपुर शाखा नहर                       | मधुबनी                         | 686                               | 600                             | 465                              | 41.77                   | 41.77                                              | 41.77                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.6 उग्रनाथ शाखा नहर                        | मधुबनी                         | 1784*                             | 1200                            | 439                              | 36.62                   | 36.62                                              | 36.62                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.6.1.विदेशवरस्थान उपशाखा नहर               | मधुबनी                         | 714*                              | 435                             | 163                              | 27.44                   | 27.44                                              | 27.44                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.7 सकरी शाखा नहर                           | मधुबनी/दरभंगा                  | 848*                              | 673                             | 650                              | 44.25                   | 44.25                                              | 44.25                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.8 काकरघाटी शाखा नहर                       | मधुबनी/दरभंगा                  | 1041*                             | 600                             | 550                              | 38.11                   | 38.11                                              | 38.11                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.9 सहारघाट शाखा नहर                        | मधुबनी/दरभंगा                  | 1255*                             | 1120                            | 867                              | 20.18                   | 20.18                                              | 20.18                                                    |                                                                                                 |       |  |
| बराज पर नदी का जलश्राव D/S -                                                     | मोतिहारी       | घनसेक                                       | 59600                          | 1. मुख्य पूर्वी नहर               | पश्चिमी चम्पारण                 | 15664*                           | 12200                   | 8500                                               | 2.90                                                     | 2.90                                                                                            | 2.90  |  |
|                                                                                  |                | 1.1 दोन शाखा नहर                            | पश्चिमी चम्पारण                | 2494                              | 2464                            | 2000                             | 93.75                   | 93.75                                              | 93.75                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.1.1 नेपाल पूर्वी नहर                      | नेपाल                          | 850                               | 850                             | 718                              | 81.55                   | 81.55                                              | 81.55                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.1.2 घोड़ासहन शाखा नहर                     | पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण | 1022                              | 1022                            | 629                              | 82.93                   | 70.73                                              | 82.93                                                    | कि.मी. 70.73 पर इन्टैक के विरुद्ध जलश्राव शुन्य है जिसके कारण पानी 70.73 कि०मी० तक ही पहुँच है। |       |  |
|                                                                                  |                | 1.1.2.1 चिरेवा वितरणी<br>Ex. 70.73 km(R)    | पूर्वी चम्पारण                 | 295                               | 295                             | 95                               | 18.00                   | 18.00                                              | 18.00                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.2 त्रिवेणी शाखा नहर                       | पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण | 2750                              | 2750                            | 1800                             | 143.90                  | 143.90                                             | 143.90                                                   |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.2.1 बेलवासाठी उप वितरणी                   | पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण | 260                               | 260                             | 100                              | 30.24                   | 30.24                                              | 30.24                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.2.2 शिकारपुर उप वितरणी                    | पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण | 188                               | 188                             | 90                               | 21.95                   | 21.95                                              | 21.95                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.2.3 रांगी वितरणी                          | पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण | 160                               | 160                             | 100                              | 28.35                   | 28.35                                              | 28.35                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 2. ढाका मुख्य नहर                           | पूर्वी चम्पारण                 | 345                               | 345                             | 190                              | 5.06                    | 5.06                                               | 5.06                                                     |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | घनसेक                                       | 80100                          | 2.1 सिरहा उप वितरणी               | पूर्वी चम्पारण                  | 77                               | 77                      | 40                                                 | 13.50                                                    | 13.50                                                                                           | 13.50 |  |
|                                                                                  |                | 2.2 हरनरैना उप वितरणी                       | पूर्वी चम्पारण                 | 45                                | 45                              | 20                               | 14.43                   | 14.43                                              | 14.43                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 2.3 पताही वितरणी                            | पूर्वी चम्पारण                 | 171                               | 171                             | 80                               | 19.92                   | 19.92                                              | 19.92                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3 तिरहुत मुख्य नहर<br>(Ex. 9.5 RD of EMC) | पश्चिमी चम्पारण                | 10455*                            | 7000                            | 4700                             | 163.72                  | 163.72                                             | 163.72                                                   |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3.1 सुगौली शाखा नहर                       | पश्चिमी चम्पारण                | 784                               | 784                             | 400                              | 16.92                   | 16.92                                              | 16.92                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3.1.1 जैतिया वितरणी                       | पश्चिमी चम्पारण                | 124                               | 124                             | 120                              | 16.85                   | 16.85                                              | 16.85                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3.1.2 बेलघाटी वितरणी                      | पश्चिमी चम्पारण                | 189                               | 189                             | 130                              | 31.17                   | 31.17                                              | 31.17                                                    |                                                                                                 |       |  |
| मंडक परियोजना : पौड लेवेल                                                        | फीट            | 362.00                                      | 1.3.2 मंगलपुर वितरणी           | पश्चिमी चम्पारण                   | 330                             | 330                              | 270                     | 38.60                                              | 38.60                                                    | 38.60                                                                                           |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3.3 सोनसरैया वितरणी                       | पश्चिमी चम्पारण                | 190                               | 190                             | 125                              | 14.18                   | 14.18                                              | 14.18                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3.4 जमुनिया शाखा नहर                      | पूर्वी चम्पारण                 | 916                               | 916                             | 400                              | 32.01                   | 32.01                                              | 32.01                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3.5 तेजपुरवा वितरणी                       | पूर्वी चम्पारण                 | 238                               | 238                             | 150                              | 13.40                   | 13.40                                              | 13.40                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3.6 भटवलिया वितरणी                        | पूर्वी चम्पारण                 | 208                               | 208                             | 150                              | 10.85                   | 10.85                                              | 10.85                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3.7 केसरिया वितरणी                        | पूर्वी चम्पारण                 | 280                               | 280                             | 120                              | 22.50                   | 22.50                                              | 22.50                                                    |                                                                                                 |       |  |
|                                                                                  |                | 1.3.8 पीपरा वितरणी                          | पूर्वी चम्पारण                 | 278                               | 278                             | 150                              | 14.63                   | 14.63                                              | 14.63                                                    |                                                                                                 |       |  |
| 1.3.9 मेहसी वितरणी                                                               | पूर्वी चम्पारण | 172                                         | 172                            | 100                               | 22.20                           | 18.90                            | 22.20                   | जलश्राव धीरे-धीरे अंतिम छोर तक पहुँचाया जा रहा है। |                                                          |                                                                                                 |       |  |
| * यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा। |                |                                             |                                |                                   |                                 |                                  |                         |                                                    |                                                          |                                                                                                 |       |  |

| परियोजना का नाम                                                                                                | मुख्य अभियंता   | नहर प्रणाली /योजना का नाम                                  | लक्ष्यित जिला /प्रखण्ड             | नहर का                     | अधिकतम                   | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (कि० मी० में) | पानी पहुंचाने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | जल पहुंचाने की वर्तमान दूरी अधिकतम दूरी (कि०मी०) | अभ्युक्ति            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                |                 |                                                            |                                    | रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक) | प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) |                                  |                             |                                        |                                                  |                      |
| 1                                                                                                              | 2               | 3                                                          | 4                                  | 5                          | 6                        | 7                                | 8                           | 9                                      | 10                                               | 11                   |
| गंडक परियोजना                                                                                                  | मोतिहारी        | 1.3 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 537 के नीचे)                  | पूर्वी चम्पारण /मुजफ्फरपुर         | 5462*                      | 2000                     | 1240                             | 51.02                       | 51.02                                  | 51.02                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.1 वैशाली शाखा नहर                                      | पूर्वा चम्पारण /मुजफ्फरपुर /वैशाली | 1304*                      | 750                      | 453                              | 47.25                       | 47.25                                  | 47.25                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.1.1 हाजीपुर वितरणी                                     | वैशाली                             | 120                        | 120                      | 40                               | 21.34                       | 21.34                                  | 21.34                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.1.2 भगवानपुर वितरणी                                    | मुजफ्फरपुर/ वैशाली                 | 130                        | 130                      | 45                               | 14.08                       | 14.08                                  | 14.08                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.2 बरूराज उप वितरणी                                     | मुजफ्फरपुर                         | 20                         | 20                       | 15                               | 2.44                        | 2.44                                   | 2.44                                             |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.3 जैतपुर शाखा नहर                                      | मुजफ्फरपुर                         | 480*                       | 292                      | 215                              | 34.45                       | 34.45                                  | 34.45                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.4 वीरपुर वितरणी                                        | मुजफ्फरपुर                         | 178                        | 178                      | 55                               | 16.76                       | 16.76                                  | 16.76                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.5 राम दयालुनगर वितरणी                                  | मुजफ्फरपुर                         | 87                         | 87                       | 48                               | 15.54                       | 15.24                                  | 15.54                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.6 बड़का गांव उप वितरणी                                 | मुजफ्फरपुर                         | 34                         | 34                       | 24                               | 4.57                        | 4.57                                   | 4.57                                             |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.7 मल्लिकपुर शाखा नहर                                   | मुजफ्फरपुर/ वैशाली                 | 1307*                      | 591                      | 257                              | 27.70                       | 27.70                                  | 27.70                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.7.1 डुमरिया उप शा० नहर                                 | वैशाली                             | 572                        | 350                      | 125                              | 10.21                       | 10.21                                  | 10.21                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3.7.2 गोविन्दपुर उप शाखा नहर                             | वैशाली                             | 360                        | 180                      | 70                               | 13.89                       | 13.89                                  | 13.89                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 704.35 के नीचे) Below 214.74 Km | मुजफ्फरपुर /वैशाली                 | 2000*                      | 242                      | 20                               | 26.11                       | 17.00                                  | 26.11                                            |                      |
|                                                                                                                | सिवान           | 1.मुख्य परिचमी नहर                                         | नेपाल/उ०प्र०                       | 18800                      | 14000                    | 12000                            | 131.00                      | 131.00                                 | 131.00                                           |                      |
|                                                                                                                |                 | 1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 0 से 171.27)                      | गोपालगंज/ सिवान                    | 8500                       | 4600                     | 3790                             | 52.22                       | 52.22                                  | 52.22                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.1 कटेया शाखा नहर                                         | गोपालगंज                           | 1006                       | 925                      | 400                              | 2.74                        | 2.74                                   | 2.74                                             |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.1.1 परसाही वितरणी                                        | गोपालगंज                           | 245                        | 245                      | 220                              | 21.34                       | 21.34                                  | 21.34                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.1.2 छपिया उप शाखा नहर                                    | गोपालगंज                           | 337                        | 337                      | 200                              | 20.43                       | 20.43                                  | 20.43                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.2 गोपालगंज वितरणी                                        | गोपालगंज                           | 297                        | 160                      | 10                               | 32.01                       | 32.01                                  | 32.01                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.3 दुलारपुर वितरणी                                        | गोपालगंज                           | 135                        | 130                      | 65                               | 32.93                       | 32.93                                  | 32.93                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.4 हथुआ शाखा नहर                                          | गोपालगंज/ सिवान                    | 2251*                      | 1400                     | 900                              | 55.92                       | 55.92                                  | 55.92                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.4.1 खालिसपुर वितरणी                                      | गोपालगंज/ सिवान                    | 281                        | 281                      | 60                               | 13.24                       | 11.50                                  | 11.50                                            | गाद भरा रहने के कारण |
|                                                                                                                |                 | 1.4.2 सिवान उप शाखा नहर                                    | सिवान                              | 572                        | 572                      | 261                              | 37.33                       | 37.33                                  | 37.33                                            |                      |
|                                                                                                                |                 | 1.4.3 गुठनी वितरणी                                         | सिवान                              | 344                        | 344                      | 118                              | 14.63                       | 14.32                                  | 14.63                                            | तातिल में            |
|                                                                                                                |                 | 1.4.4 चांदपुर वितरणी                                       | सिवान                              | 209                        | 209                      | 48                               | 22.56                       | 8.53                                   | 22.56                                            |                      |
| 1.5 पिथौरी सिवान वितरणी                                                                                        |                 | गोपालगंज/ सिवान                                            | 265                                | 152                        | 85                       | 20.88                            | 20.88                       | 20.88                                  |                                                  |                      |
| 1.6 विशुनपुर वितरणी                                                                                            |                 | गोपालगंज                                                   | 164                                | 100                        | 70                       | 21.65                            | 21.65                       | 21.65                                  |                                                  |                      |
| 1.7 सिंधवलिया वितरणी                                                                                           |                 | गोपालगंज                                                   | 193                                | 110                        | 80                       | 15.73                            | 15.73                       | 15.73                                  |                                                  |                      |
| 1.8 छपरा शाखा नहर                                                                                              |                 | सिवान/सारण                                                 | 1635*                              | 1100                       | 920                      | 73.49                            | 73.49                       | 73.49                                  |                                                  |                      |
| 1.8.1 महाराजगंज उपशाखा नहर                                                                                     |                 | सारण                                                       | 577                                | 400                        | 115                      | 33.70                            | 33.70                       | 33.70                                  |                                                  |                      |
| 1.9 रामपुर वितरणी                                                                                              |                 | गोपालगंज/ सिवान/सारण                                       | 375                                | 250                        | 160                      | 42.70                            | 42.70                       | 42.70                                  |                                                  |                      |
| 1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 171.27 से 215.00)                                                                     | गोपालगंज/ सिवान | 1963*                                                      | 1269                               | 879                        | 13.33                    | 13.33                            | 13.33                       |                                        |                                                  |                      |
| 1.10 पतेहरा शाखा नहर                                                                                           | सिवान/सारण      | 778                                                        | 523                                | 484                        | 24.21                    | 24.21                            | 24.21                       |                                        |                                                  |                      |
| 1.10.1 मशरक उप वितरणी                                                                                          | सारण            | 123                                                        | 100                                | 20                         | 17.37                    | 6.25                             | 17.37                       | under ERM work                         |                                                  |                      |
| 1.10.2 सलेमपुर वितरणी                                                                                          | सारण            | 187                                                        | 187                                | 20                         | 17.80                    | 10.90                            | 17.80                       | तातिल में                              |                                                  |                      |
| 1.10.3 सुल्तानपुर वितरणी                                                                                       | सारण            | 191                                                        | 191                                | 65                         | 28.27                    | 8.84                             | 28.27                       |                                        |                                                  |                      |
| 1.11 मढ़ौरा शाखा नहर                                                                                           | गोपालगंज/सिवान  | 1056*                                                      | 870                                | 395                        | 55.17                    | 55.17                            | 55.17                       |                                        |                                                  |                      |
| 1.11.1 शेखपुरा वितरणी                                                                                          | गोपालगंज/सिवान  | 187                                                        | 100                                | 60                         | 18.29                    | 10.21                            | 14.32                       | पुनर्स्थापन कार्य का आवश्यकता है।      |                                                  |                      |
| * यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों सहित) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा । |                 |                                                            |                                    |                            |                          |                                  |                             |                                        |                                                  |                      |

| परियोजना का नाम           | मुख्य अभियन्ता | नहर प्रणाली / योजना का नाम | लाभान्वित जिला / प्रखण्ड                                 | नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (कि० मी०) | पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०) | चलू सिंचाई अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०) | अभ्युक्ति                            |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                         | 2              | 3                          | 4                                                        | 5                                  | 6                               | 7                                | 8                       | 9                                     | 10                                                      | 11                                   |
| वीयर योजना (मध्यम सिंचाई) | डिहरी          | 1. सुअरा वीयर योजना        |                                                          |                                    |                                 |                                  |                         |                                       |                                                         |                                      |
|                           |                | 1.1 बायाँ नहर              | कैमूर<br>भभुआ                                            | 77                                 | 77                              | 30                               | 16.40                   | 16.40                                 | 16.40                                                   |                                      |
|                           |                | 1.2 दायाँ नहर              | कैमूर<br>चैनपुर                                          | 40                                 | 45                              | 39                               | 14.60                   | 10.00                                 | 12.00                                                   |                                      |
|                           |                | 2. कुदरा वीयर योजना        |                                                          |                                    |                                 |                                  |                         |                                       |                                                         |                                      |
|                           |                | 2.1 मुख्य नहर              | कैमूर<br>कुदरा/दुर्गावती<br>/मोहनियाँ                    | 600                                | 600                             | 204                              | 34.87                   | 34.87                                 | 34.87                                                   |                                      |
|                           |                | 3. कर्मनाशा वीयर योजना     |                                                          |                                    |                                 |                                  |                         |                                       |                                                         |                                      |
|                           |                | 3.1 मुख्य नहर              | कैमूर<br>दुर्गावती                                       | 243                                | 243                             | 0                                | 25.00                   |                                       | 25.00                                                   |                                      |
|                           |                | 3.2 लरमा पम्प नहर          | कैमूर<br>चाँद                                            | 180                                | 180                             | 0                                | 10.73                   |                                       | 10.73                                                   | किसानों द्वारा पानी की मांग गयी है । |
|                           |                | 4. जमानियाँ पम्प नहर       | कैमूर<br>रामगढ़                                          | 350                                | 350                             | 210                              | 18.20                   | 18.20                                 | 18.20                                                   |                                      |
|                           | बिहारशरीफ      | 5. पंचाने सिंचाई योजना     |                                                          |                                    |                                 |                                  |                         |                                       |                                                         |                                      |
|                           |                | 5.1 बायाँ मुख्य नहर        | नालंदा<br>सिलाव                                          | 150                                | 150                             | 150                              | 13.00                   | 9.00                                  | 11.00                                                   |                                      |
|                           |                | 5.2 दायाँ मुख्य नहर        | नालंदा<br>गिरियक                                         | 240                                | 240                             | 60                               | 13.35                   | 6.00                                  | 8.00                                                    |                                      |
|                           |                | 6. पैमार सिंचाई योजना      |                                                          |                                    |                                 |                                  |                         |                                       |                                                         |                                      |
|                           |                | 6.1 बायाँ मुख्य नहर        | नालंदा<br>इस्लामपुर                                      | 205                                | 205                             | 160                              | 13.20                   | 13.20                                 | 13.20                                                   |                                      |
|                           |                | 6.2 दायाँ मुख्य नहर        | नालंदा<br>बेन/राजगीर                                     | 120                                | 120                             | 100                              | 14.60                   | 12.00                                 | 14.60                                                   |                                      |
|                           |                | 7. सकरी सिंचाई योजना       |                                                          |                                    |                                 |                                  |                         |                                       |                                                         |                                      |
|                           |                | 7.1 बायाँ मुख्य नहर        | नवादा<br>वारसलीगंज/<br>नवादा/अस्थायी                     | 200                                | 200                             | 116                              | 15.60                   | 15.60                                 | 15.60                                                   |                                      |
|                           |                | 7.2 दायाँ मुख्य नहर        | नालंदा, शेखपुरा<br>शेखपुरा/बरबीचा                        | 1000                               | 1000                            | 822                              | 19.60                   | 19.60                                 | 19.60                                                   |                                      |
|                           |                | 8. उदेरास्थान सिंचाई योजना |                                                          |                                    |                                 |                                  |                         |                                       |                                                         |                                      |
|                           |                | 8.1 भारथु शाखा नहर         | जहानाबाद<br>घोषी/हुलासगंज                                | 95                                 | 100                             | 70                               | 15.54                   | 15.54                                 | 15.54                                                   |                                      |
|                           |                | 8.2 जलवार शाखा नहर         | गया, जहानाबाद<br>खिजरसराय/<br>हुलासगंज                   | 85                                 | 85                              | 60                               | 13.08                   | 13.08                                 | 13.08                                                   |                                      |
|                           |                | 8.3 इस्लामपुर नितरणी       | गया, जहानाबाद, नालंदा<br>खिजरसराय/<br>हुलासगंज/इस्लामपुर | 65                                 | 65                              | 55                               | 11.70                   | 11.70                                 | 11.70                                                   |                                      |
|                           |                | 8.4 औगारी शाखा नहर         | नालंदा<br>इस्लामपुर/<br>एकंगरसराय                        | 85                                 | 85                              | 75                               | 17.37                   | 17.37                                 | 17.37                                                   |                                      |
|                           |                | 8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर      | जहानाबाद, नालंदा<br>हुलासगंज/<br>एकंगरसराय               | 275                                | 280                             | 190                              | 23.50                   | 22.00                                 | 23.50                                                   |                                      |
|                           |                | 8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर     | जहानाबाद<br>घोषी/हुलासगंज                                | 250                                | 250                             | 160                              | 24.30                   | 22.00                                 | 24.30                                                   |                                      |
|                           |                | 8.7 नतौल शाखा नहर          | जहानाबाद<br>घोषी/हुलासगंज                                | 300                                | 300                             | 165                              | 26.70                   | 24.00                                 | 26.70                                                   |                                      |
|                           | गया            | 9. लीलाजन सिंचाई योजना     |                                                          |                                    |                                 |                                  |                         |                                       |                                                         |                                      |
|                           |                | 9.1 मुख्य नहर              | गया<br>डोभी/बोधगया                                       | 637                                | 637                             | 400                              | 27.20                   | 20.00                                 | 27.20                                                   |                                      |
|                           |                | 9.2 बगाही शाखा नहर         | गया<br>शेरघाटी/गुरुआ                                     | 320                                | 320                             | 200                              | 25.60                   | 18.00                                 | 25.60                                                   |                                      |
|                           |                | 9.3 करमौनी शाखा नहर        | गया<br>डोभी/बोधगया                                       | 105                                | 105                             | 50                               | 14.40                   | 12.00                                 | 14.40                                                   |                                      |
|                           |                | 9.4 फतेहपुर शाखा नहर       | गया<br>शेरघाटी/गुरुआ                                     | 53                                 | 53                              | 0                                | 16.00                   |                                       | 15.00                                                   |                                      |

| परियोजना का नाम           | मुख्य अधिकारी | नहर प्रणाली / योजना का नाम     | लाभान्वित जिला / प्रखण्ड             | नहर का रूपान्कित जलश्राव (क्यूसेक) | अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक) | नहर की लम्बाई (किलो मी. में) | नहर की लम्बाई परी पर्यवेक्षकी वर्तमान दूरी (कि.मी. में) | नहर की लम्बाई परी पर्यवेक्षकी अधिकतम दूरी (कि.मी. में) | अध्यक्षित |
|---------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1                         | 2             | 3                              | 4                                    | 5                                  | 6                               | 7                                | 8                            | 9                                                       | 10                                                     | 11        |
| वीयर योजना (मध्यम सिंचाई) | गया           | 10. अपर मोरहर सिंचाई योजना     |                                      |                                    |                                 |                                  |                              |                                                         |                                                        |           |
|                           |               | 10.1 मुख्य नहर                 | गया बाँके बाजार/ गुरुआ/ आमस          | 480                                | 480                             | 250                              | 19.30                        | 19.30                                                   | 19.30                                                  |           |
|                           |               | 10.2 दरियौरा शाखा नहर          | गया आमस                              | 70                                 | 70                              | 30                               | 4.76                         | 4.00                                                    | 4.76                                                   |           |
|                           |               | 10.3 सुपाई शाखा नहर            | गया                                  | 42                                 | 42                              | 30                               | 7.00                         | 6.00                                                    | 7.00                                                   |           |
|                           |               | 10.4 चिताब शाखा नहर            | गया                                  | 18                                 | 18                              | 15                               | 4.00                         | 4.00                                                    | 4.00                                                   |           |
|                           |               | 10.5 बुधौल शाखा नहर            | गया गुरुआ/आमस                        | 171                                | 171                             | 60                               | 17.00                        | 10.00                                                   | 17.00                                                  |           |
|                           |               | 11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना    |                                      |                                    |                                 |                                  |                              |                                                         |                                                        |           |
|                           |               | 11.1 मुख्य नहर                 | गया परैया/गुरुआ/ कोच/टिकारी          | 515                                | 515                             | 515                              | 27.15                        | 27.15                                                   | 27.15                                                  |           |
|                           |               | 11.2 नीरा शाखा नहर             | गया कोच                              | 220                                | 220                             | 200                              | 15.54                        | 15.54                                                   | 15.54                                                  |           |
|                           | औरंगाबाद      | 12. बतरे वीयर योजना            |                                      |                                    |                                 |                                  |                              |                                                         |                                                        |           |
|                           |               | 12.1 मुख्य नहर                 | पलामू, औरंगाबाद                      | 100                                | 100                             | 42                               | 13.25                        | 6.73                                                    | 13.25                                                  |           |
|                           | दरभंगा        | 13. कमला सिंचाई योजना          |                                      |                                    |                                 |                                  |                              |                                                         |                                                        |           |
|                           |               | 13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर    | मधुबनी                               | 700                                | 700                             | 270                              | 16.03                        | 16.03                                                   | 16.03                                                  |           |
|                           |               | 13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर     | मधुबनी                               | 112                                | 112                             | 40                               | 8.17                         | 8.17                                                    | 8.17                                                   |           |
|                           |               | 14. मुनहरा सिंचाई योजना        |                                      |                                    |                                 |                                  |                              |                                                         |                                                        |           |
|                           |               | 14.1 बायाँ मुख्य नहर           | मधुबनी खुटीना                        | 60                                 | 60                              | 3                                | 4.87                         | 2.10                                                    | 4.87                                                   |           |
|                           |               | 14.2 दायीँ मुख्य नहर           | मधुबनी लदनिया                        | 20                                 | 20                              | 2                                | 8.16                         | 3.20                                                    | 8.16                                                   |           |
|                           |               | 15. त्रिशूला सिंचाई योजना      |                                      |                                    |                                 |                                  |                              |                                                         |                                                        |           |
|                           |               | 15.1 बायाँ मुख्य नहर           | मधुबनी लदनिया                        | 30                                 | 30                              | 15                               | 4.87                         | 4.87                                                    | 4.87                                                   |           |
|                           |               | 15.2 दायीँ मुख्य नहर           | मधुबनी खुटीना                        | 10                                 | 10                              | 5                                | 4.09                         | 4.09                                                    | 4.09                                                   |           |
|                           | भागलपुर       | 16. लोअर किऊल वीयर योजना       |                                      |                                    |                                 |                                  |                              |                                                         |                                                        |           |
|                           |               | 16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर | लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा | 750                                | 750                             | 150                              | 11.06                        | 11.06                                                   | 11.06                                                  |           |
|                           |               | 16.2 लोअर किऊल दायीँ मुख्य नहर | लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा              | 212                                | 212                             | 0                                | 15.42                        |                                                         | 15.42                                                  |           |

## जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

| परियोजना का नाम            | मुख्य अभियंता | योजना का नाम               | लाभान्वित जिला               | एफ0आर0एल0<br>0<br>(फीट में) | डी0एस0एल0<br>(फीट में) | जलाशय की संव्ययन क्षमता (एकड़ फीट में) | वर्तमान जल स्तर (फीट में) | वर्तमान जल स्तर पर संव्ययन (एकड़ फीट में) | नहर का रूपरेखांकित जलश्राव (क्यूसेक में) | प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में) | नहर की लम्बाई (कि० मी० में) | पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में) | अभ्युक्ति |
|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1                          | 2             | 3                          | 4                            | 5                           | 6                      | 7                                      | 8                         | 9                                         | 10                                       | 11                             | 12                          | 13                                 | 14        |
| जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई) | भागलपुर       | 1. चन्दन जलाशय योजना       | बाँका                        | 500                         | 425                    | 110000                                 | 484.00                    | 63589                                     |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 1.1 नदी में जलश्राव        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           |                                          | 300                            |                             |                                    |           |
|                            |               | 1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर   |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 360                                      | 100                            | 36                          | 29.50                              |           |
|                            |               | 1.3 इकोरिया मुख्य नहर      |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 1000                                     | 100                            | 7.86                        | 7.86                               |           |
|                            |               | 1.4 बबुरा शाखा नहर         |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 350                                      | 150                            | 35.2                        | 29.20                              |           |
|                            |               | 1.5 गहिराचौर मुख्य नहर     |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 360                                      | 175                            | 17.00                       | 17.00                              |           |
|                            |               | 1.6 चंदन बायाँ तट नहर      |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 200                                      | 100                            | 20.88                       | 20.88                              |           |
|                            |               | 1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर   |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 250                                      | 150                            | 10.73                       | 10.73                              |           |
|                            |               | 2. वदुआ जलाशय योजना        | बाँका/<br>भागलपुर/<br>मुंगेर | 422                         | 370                    | 89000                                  | 392.70                    | 25945                                     |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 2.1 नागों मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 460                                      | 110                            | 30.00                       | 30.00                              |           |
|                            |               | 2.2 दायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 550                                      | 110                            | 12.50                       | 12.50                              |           |
|                            |               | 3. ओढ़नी जलाशय योजना       | बाँका                        | 405                         | 378                    | 33500                                  | 392.00                    | 11800                                     |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 3.1 बायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 170                                      | 40                             | 23.78                       | 18.00                              |           |
|                            |               | 3.2 दायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 96                                       | 30                             | 16.46                       | 15.50                              |           |
|                            |               | 4. आंजन जलाशय योजना        | जमुई                         | 405                         | 357                    | 20030                                  | 377.80                    | 4920                                      |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 4.1 बायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 120                                      | 0                              | 17.83                       |                                    |           |
|                            |               | 4.2 दायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 18                                       | 0                              | 6.40                        |                                    |           |
|                            |               | 4.3 बेलिया नहर             |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 66                                       | 0                              | 8.35                        |                                    |           |
|                            |               | 5. वेलहरना जलाशय योजना     | बाँका/<br>मुंगेर             | 471                         | 424.5                  | 11805                                  | 438.60                    | 2480                                      |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 5.1 मुख्य नहर              |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 80                                       | 20                             | 20.94                       | 20.94                              |           |
|                            |               | 6. खड़गपुर झील जलाशय योजना | मुंगेर                       | 222.78                      | 190                    | 13200                                  | 211.80                    | 5490                                      |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 6.1 उत्तरी मुख्य नहर       |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 96                                       | 0                              | 4.42                        |                                    |           |
|                            |               | 6.2 दक्षिणी मुख्य नहर      |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 106                                      | 0                              | 4.00                        |                                    |           |
|                            |               | 7. बासकुंड जलाशय योजना     | लखीसराय                      | 252                         | 240.5                  | 752                                    | 252.00                    | 752                                       |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 7.1 मुख्य नहर              |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           |                                          | 0                              | 0.60                        |                                    |           |
|                            |               | 7.2 बेलदरिया नहर           |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 15                                       | 10                             | 3.20                        | 3.20                               |           |
|                            |               | 7.3 संग्रामपुर नहर         |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 15                                       | 5                              | 1.85                        | 1.85                               |           |
|                            |               | 8. जालकुंड जलाशय योजना     | मुंगेर                       | 204                         | 182.5                  | 2250                                   | Below<br>DSL              | 0                                         |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 8.1 बायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 17                                       | 0                              | 1.92                        |                                    |           |
|                            |               | 8.2 दायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 14                                       | 0                              | 1.67                        |                                    |           |
|                            |               | 9. विलाशी जलाशय योजना      | बाँका                        | 308                         | 278                    | 23400                                  | 288.00                    | 4600                                      |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 9.1 बायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 103                                      | 100                            | 9.26                        | 9.26                               |           |
|                            |               | 9.2 दायाँ मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 60                                       | 30                             | 7.31                        | 7.31                               |           |
|                            |               | 10. मोरवे जलाशय योजना      | लखीसराय                      | 272                         | 245                    | 10800                                  | 260.10                    | 4640                                      |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 10.1 कजरा मुख्य नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 120                                      | 30                             | 10.21                       | 10.21                              |           |
|                            |               | 10.2 उच्चस्तरीय नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 45                                       | 10                             | 5.33                        | 5.33                               |           |
|                            |               | 10.3 मानो वितरणी           |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 25                                       | 5                              | 5.54                        | 5.54                               |           |
|                            |               | 10.4 दाढ़ीचौर वितरणी       |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 25                                       | 10                             | 4.11                        | 4.11                               |           |
|                            |               | 11. नागी जलाशय योजना       | जमुई                         | 434                         | 417                    | 7700                                   | 427.80                    | 3100                                      |                                          |                                |                             |                                    |           |
|                            |               | 11.1 बायाँ मुख्य नहर       |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 60                                       | 0                              | 8.00                        |                                    |           |
|                            |               | 11.2 दायाँ मुख्य नहर       |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 70                                       | 0                              | 11.60                       |                                    |           |
|                            |               | 11.3 बायाँ उच्च नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 10                                       | 0                              | 3.00                        |                                    |           |
|                            |               | 11.4 दायाँ उच्च नहर        |                              |                             |                        |                                        |                           |                                           | 10                                       | 0                              | 3.00                        |                                    |           |

| परिचयन क्र. सं.            | मुख्या अभियंता | योजना का नाम                   | लाभान्वित जिला | एफ0अर0एल<br>0<br>(फीट में) | डी0एस0एल0<br>(फीट में) | जलाशय की संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में) | वर्तमान जल स्तर (फीट में) | वर्तमान जल स्तर पर संवर्धन (एकड़ फीट में) | नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में) | प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में) | नहर की लंबाई (कि० मी० में) | पानी पहुंचने की दूरी (कि० मी०) | अभियंता |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| 1                          | 2              | 3                              | 4              | 5                          | 6                      | 7                                      | 8                         | 9                                         | 10                                    | 11                             | 12                         | 13                             | 14      |
| जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई) | भागलपुर        | 12. नकटी जलाशय योजना           | जमुई           | 449                        | 427                    | 10435                                  | 435.00                    | 1715                                      |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 12.1 बायाँ मुख्य नहर           |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 15                                    | 0                              | 7.20                       |                                |         |
|                            |                | 12.2 दायाँ मुख्य नहर           |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 75                                    | 0                              | 12.86                      |                                |         |
|                            |                | 13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना | जमुई           | 339                        | 321.5                  | 4100                                   | 332.00                    | 2460                                      |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 13.1 पाठकचक मुख्य नहर          |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 8                                     | 0                              | 0.88                       |                                |         |
|                            |                | 13.2 रान्हन दायाँ नहर          |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 10                                    | 0                              | 3.78                       |                                |         |
|                            |                | 13.3 रामसागर नहर               |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 8                                     | 0                              | 3.48                       |                                |         |
|                            |                | 14. गरही जलाशय योजना           | जमुई           | 555                        | 518                    | 68500                                  | 545.00                    | 42300                                     |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 14.1 अपर किउल मुख्य नहर        |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 456                                   | 0                              | 18.50                      |                                |         |
|                            |                | 14.2 गिद्धेश्वर पईन            |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 311                                   | 0                              | 20.50                      |                                |         |
|                            | डिहरी          | 15. कोहिरा जलाशय योजना         | कैमूर          | 344                        | 306                    | 22210                                  | 332.00                    | 10650                                     |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 15.1 मुख्य नहर                 |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 240                                   | 5                              | 13.00                      | 7.00                           |         |
|                            |                | 15.2 बायाँ नहर                 |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 107                                   | 5                              | 11.00                      | 8.00                           |         |
|                            |                | 15.3 दायाँ नहर                 |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 84                                    | 5                              | 8.00                       | 3.14                           |         |
|                            |                | 16. दुर्गावती जलाशय योजना      |                | 422                        | 358.99                 | 209000                                 | 407.86                    | 136608                                    |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 16.1 बायाँ मुख्य नहर           | कैमूर          |                            |                        |                                        |                           |                                           | 300                                   | 50                             | 22.20                      | 22.16                          |         |
|                            |                | 16.2 दायाँ मुख्य नहर           | रोहतास         |                            |                        |                                        |                           |                                           | 600                                   | 50                             | 34.08                      | 34.08                          |         |
|                            |                | 16.3 नदी में जलश्राव           |                |                            |                        |                                        |                           |                                           |                                       | 3500                           |                            |                                |         |
|                            | बिहारशरीफ      | 17. कैलाशघाटी जलाशय योजना      | जमुई           | 346                        | 313                    | 2550                                   | 325.50                    | 550                                       |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 17.1 मुख्य नहर                 |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 96                                    | 22                             | 5.39                       | 5.39                           |         |
|                            |                | 18. फूलवरिया जलाशय योजना       | नवादा          | 592                        | 561.54                 | 41085                                  | 581.90                    | 22235                                     | Rainfall - 10 mm                      |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 18.1 बायाँ मुख्य नहर           |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 394                                   | 150                            | 10.54                      | 10.54                          |         |
|                            |                | 18.2 दायाँ मुख्य नहर           |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 90                                    | 70                             | 11.31                      | 9.50                           |         |
|                            |                | 19. प्रैनी जलाशय योजना         | नवादा          | 440                        | 422                    | 1361                                   | 434.80                    | 1020                                      |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 19.1 मुख्य नहर                 |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 5                                     | 0                              | 2.24                       |                                |         |
|                            |                | 20. कोलमहादेव जलाशय योजना      | नवादा          | 504                        | 477.5                  | 3808                                   | 504.00                    | 3808                                      |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 20.1 वहियारा मुख्य नहर         |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 25                                    | 25                             | 6.00                       | 6.00                           |         |
|                            |                | 20.2 एकतारा शाखा नहर           |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 5                                     | 5                              | 4.00                       | 4.00                           |         |
|                            |                | 21. जौब जलाशय योजना            | नवादा          | 489                        | 461.5                  | 9724                                   | 484.70                    | 8232                                      |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 21.1 बायाँ मुख्य नहर           |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 22                                    | 0                              | 8.00                       |                                |         |
|                            |                | 21.2 दायाँ मुख्य नहर           |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 75                                    | 0                              | 3.20                       |                                |         |
|                            |                | 22. ताराकोल जलाशय योजना        | नवादा          | 511                        | 485.86                 | 794                                    | 502.26                    | 535                                       |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 22.1 मुख्य नहर                 |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 12                                    | 5                              | 3.00                       | 2.00                           |         |
| औरंगाबाद                   |                | 23. बटाने जलाशय योजना          | औरंगाबाद       | 765                        | 726                    | 48600                                  | 752.08                    | 32922                                     |                                       |                                |                            |                                |         |
|                            |                | 23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर     |                |                            |                        |                                        |                           |                                           | 139                                   | 41                             | 25.40                      | 6.52                           |         |

*Sekando Kumar*  
18/09/24

सहायक अभियंता

सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना