

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-29.09.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 81,888 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । जिसमे से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 7,116 एवं 4,660 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियन्ता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 810, 3,460 एवं 3,271 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में क्रमशः 1,403 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 1,181 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।


(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 21,518 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 2,049 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायें मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 988 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 6,43,675 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । अत्यधिक जलश्राव आने के कारण पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में जलश्राव शून्य किया गया है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियन्ता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 5,29,250 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । 2.50 लाख घनसेक से अधिक जलश्राव होने के कारण मुख्य पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहरों में जलश्राव शून्य किया गया है ।

(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियन्ता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद/ डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।

राज्य के वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,78,911 (96.78 %) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है ।

For 
29/09/24
कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

29-Sep-24

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्वित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुंचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि में पानी पहुंचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बाण सागर से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 6129	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	5710	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	1406	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	810	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	570	27.07	27.07	27.07	
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	90	27.44	27.44	27.44	
फिहन्द से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 15730	1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	80	23.78	23.78	23.78	
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	100	22.00	17.00	19.00	7 कि०मी० से 22 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य कराया जाना है।
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	3271	32.50	32.50	32.50	
घनसेक		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	3460	84.50	84.50	84.50	
70112	दिहरी	1.3.1 हुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बक्सर	1757	1200	910	64.80	47.50	64.80	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
बराज पर नदी का जलश्राव D/S		1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	100	27.00	27.00	27.00	
		1.3.2 विहियां शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	749	49.60	42.50	49.60	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
घनसेक		1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	404	34.40	20.60	34.40	जलश्राव बढ़ते क्रम में
81888		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	210	46.60	30.50	31.10	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
बराज पर नदी का जलश्राव U/S		1.3.4 डिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	62	20.68	16.00	20.68	अपर रीच में डिमांड ज्यादा है।
		1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	120	21.64	21.64	21.64	
फीट		1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	1240	69.80	69.80	69.80	
345.50		1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	315	51.02	51.02	51.02	
1.सोन परियोजना इन्फ्रस्ट्रक्चर पर अप स्टीम में नदी का जलस्तर		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1640	983	62.67	62.67	62.67	
		1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	1171	61.00	61.00	61.00	
		1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	444	36.20	36.20	36.20	

मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	समाविष्ट जिला / प्रखण्ड	नहर का	अधिकतम	वर्तमान	नहर की लम्बाई	पानी पहुँचने की	काल में नहर	अभ्युक्ति
			रूपरेखांकित जलश्राव (क्यूसेक)	प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	जलश्राव (घनसेक)	(कि० मी० में)	वर्तमान दूरी (कि०मी०)	अवधि में नहर पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सोन परियोजना औरंगाबाद	1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	4660	9.60	9.60	9.60	
	1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	1403	81.68	81.68	81.68	
	1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	120	14.75	14.75	14.75	
	1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	120	16.77	16.77	16.77	
	1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	40	16.35	16.35	16.35	
	1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	127	10.97	10.97	10.97	
	1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	60	14.17	14.17	14.17	
	1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	3000	58.00	58.00	58.00	
	1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	100	21.00	21.00	21.00	
	1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	40	19.20	19.20	19.20	
	1.2.3 तुलुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	20	12.80	12.80	12.80	
	1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	325	41.60	33.00	41.60	जलश्राव बढ़ते क्रम में
	1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	300	35.20	34.00	35.20	
	1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	200	22.40	22.40	22.40	
	1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	140	20.80	20.80	20.80	
	1.2 पटना मुख्य नहर/बलिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	1181				
	1.2.8 अईयारा पितरणी	अरवल	75	75	75	9.60	9.60	9.60	
	1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	50	28.00	10.00	28.00	तात्कालिक व्यवस्था के तहत जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है।
	1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	40	8.80	8.80	8.80	
	1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	882				
	1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	162	27.20	19.00	27.20	जलश्राव बढ़ते क्रम में
	1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	52	8.80	8.80	8.80	
	1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	528				
	1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	30	6.75	6.75	6.75	
	1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	30	6.40	6.40	6.40	
	1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	192	36.80	17.00	36.80	जलश्राव बढ़ते क्रम में
	1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	173				
	1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	40	16.00	11.00	16.00	जलश्राव बढ़ते क्रम में
	1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	40	9.60	9.60	9.60	
	1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	30	6.00	6.00	6.00	
	1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	10				जलश्राव बढ़ते क्रम में
	1.2.19 खजुरी-I	पटना	20	20	0	4.80		4.80	तात्कालिक में
	1.2.19 खजुरी-II	पटना	20	20	0	4.80		4.80	
	1.2.21 मंझौली वितरणी	पटना	80	75	0	12.80		12.80	
	1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	0	19.20		19.20	
	1.2 चौबतपुर लॉक (109.00 कि०मी०)	पटना	60	60	0				
	1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	0	6.40	2.00	6.40	
	1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)	पटना			0				

क्र.सं.	नगर प्रणाली / योजना का नाम	लगायत जिला / प्रखण्ड	नगर का रूपरेखा जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (क.मी. में)	धामी पहुँचने की वर्तमान दूरी (क.मी. में)	चलू सिंचन अवधि से पूर्व पहुँचने की अधिकतम दूरी (क.मी. में)	अभ्युक्ति
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोशी परियोजना	1.9 जानकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	0	77.42		77.42	बराज पर अत्यधिक जलश्राव आने के कारण अन्य नहर प्रणालियों में जलश्राव शून्य किया गया है ।
	1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	0	58.36		58.36	
	1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	0	39.63		39.63	
	1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	45	28.20	21.95	21.95	22.86 कि०मी० सी.आर./एच.आर. क्षतिग्रस्त होने के कारण
	1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	93	52.73	51.82	51.82	नहर में गाद जमा होने के कारण
	1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	20	13.10	10.36	13.10	अत्यधिक खपत एवं गाद जमा होने के कारण
	1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	60	34.38	30.17	34.38	
	1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	40	28.65	23.16	28.65	
	1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			जे.सी.सी. के कि०मी० 76.92 एवं 77.19 पर सी.डी. संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण
	1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	0	9.15	9.15	9.15	बराज पर अत्यधिक जलश्राव आने के कारण अन्य नहर प्रणालियों में जलश्राव शून्य किया गया है ।
	1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	0	48.48		48.48	
	1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	0	22.99		13.92	
	1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	0	21.77		21.77	
	1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	0	60.71		60.71	
	1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	0	35.81		35.81	
	1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	20	48.92	48.92	48.92	
	1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	50	56.58	56.58	56.58	
	1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	58	37.12	37.12	37.12	
	1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	400	54.32	54.32	54.32	
	1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	40	19.81	12.50	12.50	12.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
	1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	50	19.81	18.50	18.50	18.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
	1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	50	23.22	23.22	23.22	
	1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	350	68.37	68.37	68.37	
	1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	50	31.10	31.10	31.10	

कोट

253.00

वीरपुर बराज का पौड लेवल U/S

कोशी परियोजना

सहरसा

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का	अप्रवृत्त	वर्तमान प्रवृत्त	नहर की लम्बाई	पानी पहुँचने की	जल संचयन	अभ्युक्ति
				स्थापित जलश्राव (क्यूसेक)	जलश्राव (घनसेक)	जलश्राव (घनसेक)	(कि० मी० में)	वर्तमान दूरी (कि०मी०)	अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गंडक परियोजना	मोहिहारी	1.3 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 537 के नीचे)	पूर्वी चम्पारण / मुजफ्फरपुर	5462*	2000	1040	51.02	51.02	51.02	
		1.3.1 वैशाली शाखा नहर	पूर्वा चम्पारण / मुजफ्फरपुर / वैशाली	1304*	750	416	47.25	47.25	47.25	
		1.3.1.1 हाजीपुर वितरणी	वैशाली	120	120	60	21.34	16.46	21.34	मांग के अनुरूप जलश्राव प्राप्त नहीं हो रहा है।
		1.3.1.2 भगवानपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर/ वैशाली	130	130	40	14.08	12.50	14.08	
		1.3.2 बरुराज उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	20	20	16	2.44	2.44	2.44	
		1.3.3 जैतपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर	480*	292	184	34.45	34.45	34.45	
		1.3.4 वीरपुर वितरणी	मुजफ्फरपुर	178	178	78	16.76	16.76	16.76	
		1.3.5 राम दयालनगर वितरणी	मुजफ्फरपुर	87	87	40	15.54	15.24	15.54	
		1.3.6 बड़का गांव उप वितरणी	मुजफ्फरपुर	34	34	24	4.57	4.57	4.57	
		1.3.7 मल्लिकपुर शाखा नहर	मुजफ्फरपुर/ वैशाली	1307*	591	395	27.70	27.70	27.70	
		1.3.7.1 झूमरिया उप शा० नहर	वैशाली	572	350	205	10.21	10.21	10.21	
		1.3.7.2 गोविन्दपुर उप शाखा नहर	वैशाली	360	180	60	13.89	13.89	13.89	
	1 तिरहुत मुख्य नहर (वि०दू० 704.35 के नीचे) Below 214.74 Km	मुजफ्फरपुर / वैशाली	2000*	242	70	26.11	26.11	26.11		
	सिवान	1. मुख्य पश्चिमी नहर	नेपाल/उ०प्र०	18800	14000	0	131.00		131.00	यस्य में 2.50 लाख से अधिक पानी होने के कारण पश्चिमी मुख्य नहर का जलश्राव शून्य कर दिया गया है।
		1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 0 से 171.27)	गोपालगंज/ सिवान	8500	4600	1140	52.22	52.22	52.22	
		1.1 कटेया शाखा नहर	गोपालगंज	1006	925	190	2.74	2.74	2.74	
		1.1.1 परसाही वितरणी	गोपालगंज	245	245	40	21.34	21.34	21.34	
		1.1.2 छपिया उप शाखा नहर	गोपालगंज	337	337	30	20.43	20.43	20.43	
		1.2 गोपालगंज वितरणी	गोपालगंज	297	160	40	32.01	32.01	32.01	
		1.3 दुलारपुर वितरणी	गोपालगंज	135	130	0	32.93		32.93	अत्यधिक गाद आने के कारण।
		1.4 हथुआ शाखा नहर	गोपालगंज/ सिवान	2251*	1400	280	55.92	55.92	55.92	
		1.4.1 खालिसपुर वितरणी	गोपालगंज/ सिवान	281	281	25	13.24	11.50	11.50	गाद भर रहने के कारण
		1.4.2 सिवान उप शाखा नहर	सिवान	572	572	282	37.33	37.33	37.33	
1.4.3 गुठनी वितरणी		सिवान	344	344	118	14.63	14.63	14.63		
1.4.4 चाँदपुर वितरणी		सिवान	209	209	70	22.56	14.02	22.56	तातिल में	
1.5 पिथौरा सिवान वितरणी		गोपालगंज/ सिवान	265	152	20	20.88	20.88	20.88		
1.6 विशुनपुर वितरणी		गोपालगंज	164	100	10	21.65	21.65	21.65		
1.7 सिंधवलिया वितरणी		गोपालगंज	193	110	10	15.73	15.73	15.73		
1.8 छपरा शाखा नहर		सिवान/सारण	1635*	1100	930	73.49	73.49	73.49		
1.8.1 महाराजगंज उपशाखा नहर		सारण	577	400	380	33.70	33.70	33.70		
1.9 रामपुर वितरणी		गोपालगंज/ सिवान/सारण	375	250	80	42.70	42.70	42.70		
1 सारण मुख्य नहर (वि०दू० 171.27 से 215.00)		गोपालगंज/ सिवान	1963*	1269	708	13.33	13.33	13.33		
1.10 पतेहरा शाखा नहर		सिवान/सारण	778	523	413	24.21	24.21	24.21		
1.10.1 मशरक उप वितरणी	सारण	123	100	15	17.37	4.26	17.37	under ERM work		
1.10.2 सलेमपुर वितरणी	सारण	187	187	70	17.80	15.23	17.80	तातिल में		
1.10.3 सुल्तानपुर वितरणी	सारण	191	191	25	28.27	8.53	28.27	अत्यधिक गाद आने के कारण।		
1.11 मढ़ौरा शाखा नहर	गोपालगंज/सिवान	1056*	870	295	55.17	55.17	55.17			
1.11.1 शोखपुर वितरणी	गोपालगंज/सिवान	187	100	50	18.29	10.60	14.32	पुनर्स्थापन कार्य का आवश्यकता है।		
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों (लघु नहरों एवं जलवाहों सहित) के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा।										

परियोजना का नाम	मुख्य अभियान	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का स्थापित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित नहर की लम्बाई (कि० मी०)	पम्प पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	बचत सिंचाई श्राव से पम्प पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	डिहरी	1. सुअरा वीयर योजना							
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	55	16.40	16.40	16.40
		1.2 दायाँ नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	33	14.60	11.00	12.00
		2. कुदरा वीयर योजना							
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	276	34.87	34.87	34.87
		3. कर्मनाशा वीयर योजना							
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	0	25.00		25.00
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चाँद	180	180	120	10.73	10.73	10.73
		4. जमानियाँ पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	0	18.20		18.20
	बिहारशरीफ	5. पंचाने सिंचाई योजना							
		5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	150	13.00	8.00	11.00
		5.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	50	13.35	6.00	8.00
		6. पैमार सिंचाई योजना							
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	160	13.20	13.20	13.20
		6.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	105	14.60	12.00	14.60
		7. सकरी सिंचाई योजना							
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा वारसलीगंज/ नवादा/अस्थायी	200	200	91	15.60	15.60	15.60
		7.2 दायाँ मुख्य नहर	नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरबीचा	1000	1000	822	19.60	19.60	19.60
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना							
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	95	100	70	15.54	15.54	15.54
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	50	13.08	13.08	13.08
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	50	11.70	11.70	11.70
		8.4 औंगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	60	17.37	10.00	17.37
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	280	195	23.50	23.40	23.50
		8.6 हबीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	250	250	160	24.30	22.00	24.30
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोषी/हुलासगंज	300	300	175	26.70	23.00	26.70
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना							
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	520	27.20	25.00	27.20
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	320	320	120	25.60	15.00	25.60
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	40	14.40	12.00	14.40
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरुआ	53	53	0	16.00		15.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	मुख्य अधिकारी	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपरेखांकित जलश्राव (क्व्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई घाटी पट्टी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	वर्तमान दूरी (कि०मी०)	नहर सिंचाई अवधि में प्राप्त पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अव्युक्ति
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	नावा	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बोके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	220	19.30	19.30	19.30	
		10.2 दरियाँ शाखा नहर	गया आमस	70	70	40	4.76	4.76	4.76	
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	30	7.00	6.00	7.00	
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	15	4.00	4.00	4.00	
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	50	17.00	10.00	17.00	
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरुआ/ कोच/टिकारी	515	515	286	27.15	27.15	27.15	
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	120	15.54	15.54	15.54	
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू, औरंगाबाद	100	100	21	13.25	4.50	13.25	
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	0	16.03		16.03	बाढ़ का पानी आने के कारण
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	0	8.17		8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	0	4.87		4.87	बाढ़ का पानी आने के कारण
		14.2 दायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	0	8.16		8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	0	4.87		4.87	बाढ़ का पानी आने के कारण
		15.2 दायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	0	4.09		4.09	
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दरा	750	750	100	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायाँ मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	0	15.42		15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्या अधिशा	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवर्धन (एकड़ फीट में)	नहर का स्थापित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि0 मी0 में)	पानी पहुंचने की दूरी (कि0 मी0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बांका	500	425	110000	489.00	72589	Rainfall - 08 mm				
		1.1 नदी में जलश्राव								350			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	100	36	29.50	
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	106	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	100	35.2	24.23	
		1.5 गहिराचीर मुख्य नहर							360	60	17.00	17.00	
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	0	20.88		
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	0	10.73		
		2. वडुआ जलाशय योजना	बांका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	398.60	35050					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	50	30.00	30.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	50	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बांका	405	378	33500	395.50	14750					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	0	23.78		
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	0	16.46		
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	385.70	8280	Rainfall - 07 mm				
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	0	17.83		
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	0	6.40		
		4.3 बेलिया नहर							66	0	8.35		
		5. वेलहरना जलाशय योजना	बांका/ मुंगेर	471	424.5	11805	442.10	3430					
		5.1 मुख्य नहर							80	20	20.94	20.94	
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	216.90	9050					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	0	4.42		पानी की मांग नहीं है।
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	0	4.00		
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	252.00	752					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	6	3.20	3.20	
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	3	1.85	1.85	
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बांका	308	278	23400	293.00	8400					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	0	9.26		पानी की मांग नहीं है।
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	0	7.31		
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	261.30	5120					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	30	10.21	10.21	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	10	5.33	5.33	
		10.3 मानो वितरणी							25	10	5.54	5.54	
		10.4 दाढ़ीचीर वितरणी							25	10	4.11	4.11	
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	430.00	4580					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	0	8.00		पानी की मांग नहीं है।
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	0	11.60		
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)														
क्र.सं.	प्र.सं.	मुख्या अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संयोजन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयोजन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी०)	अवस्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	437.60	2475						पानी की मांग नहीं है।
		12.1 बायाँ मुख्य नहर						15	0	7.20				
		12.2 दायाँ मुख्य नहर						75	0	12.86				
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	332.25	2519						पानी की मांग नहीं है।
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर						8	0	0.88				
		13.2 रान्हन दायाँ नहर						10	0	3.78				
		13.3 रामसागर नहर						8	0	3.48				
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	544.30	40600	Rainfall- 06 mm					
		14.1 अपर किउल मुख्य नहर						456	30	18.50	8.53			
		14.2 गिद्धेश्वर पईन						311	30	20.50	20.50			
	दिहरी	15. कोहिस जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	333.50	11950						
		15.1 मुख्य नहर						240	5	13.00	5.00			
		15.2 बायाँ नहर						107	5	11.00	8.50			
		15.3 दायाँ नहर						84	25	8.00	2.50			
		16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	404.32	120240						
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर					300	100	22.20	22.16			
		16.2 दायाँ मुख्य नहर	रोहतास					600	75	34.08	34.08			
		16.3 नदी में जलश्राव							500					
	बिहारशरीफ	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	325.00	525	Rainfall- 05 mm					
		17.1 मुख्य नहर							96	22	5.39	5.39		
		18. फुलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	583.50	24980						
		18.1 बायाँ मुख्य नहर							394	150	10.54	10.54		
		18.2 दायाँ मुख्य नहर							90	70	11.31	9.50		
		19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	434.70	1012						
		19.1 मुख्य नहर							5	5	2.24	2.00		
		20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	503.00	3590						
		20.1 वहियारा मुख्य नहर							25	20	6.00	4.50		
		20.2 एकतारा शाखा नहर							5	7	4.00	2.98		
		21. जौब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	486.00	8400						
		21.1 बायाँ मुख्य नहर							22	10	8.00	2.50		
		21.2 दायाँ मुख्य नहर							75	15	3.20	1.50		
		22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	504.00	599						
		22.1 मुख्य नहर							12	8	3.00	3.00		
औरंगाबाद		23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	746.25	25562						जलश्राव बढ़ते क्रम में
		23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	16	25.40	1.79		

सहायक अभियन्ता

सिंचाई, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, पटना