

खरीफ सिंचाई प्रतिवेदन दिनांक-13.10.2024

(1) सोन नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियंता, डिहरी, औरंगाबाद तथा गया के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर 23,091 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है । जिसमें से पश्चिमी संयोजक नहर एवं पूर्वी नहर में क्रमशः 7,516 एवं 3,610 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(क) मुख्य अभियंता, डिहरी :- पश्चिमी संयोजक नहर से पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर, आरा मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे) में क्रमशः 996, 3,535 एवं 3,843 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(ख) मुख्य अभियंता, औरंगाबाद /गया /डिहरी :- पूर्वी संयोजक नहर से पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर एवं पटना मुख्य नहर में क्रमशः 810 एवं 2,210 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक के नीचे 956 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।


(2) उत्तर कोयल नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियंता, औरंगाबाद के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर कुल 5,629 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में 2,059 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । दायां मुख्य नहर के बिहार भाग में वि०दू० 107.50 पर 956 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है ।

(3) कोशी नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियंता, सहरसा एवं दरभंगा के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । कोशी नदी के वीरपुर बराज पर 83,090 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी तथा पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 3,500 एवं 3,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।

(4) गंडक नहर प्रणाली :- इस नहर प्रणाली से मुख्य अभियंता, मोतिहारी एवं सिवान के परिक्षेत्राधीन सिंचाई होती है । गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बराज पर 52,800 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्वी एवं पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 5,600 एवं 10,000 घनसेक जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है ।


(5) जलाशय /वीयर योजनाएँ :- मुख्य अभियंता, भागलपुर /बिहारशरीफ /गया /औरंगाबाद/ डिहरी के परिक्षेत्राधीन जलाशय /वीयर योजनाओं में पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों में पानी प्रवाहित किया जा रहा है ।

राज्य के वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से खरीफ सिंचाई 2024 हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य 22,51,399 हे० के विरुद्ध अब तक कुल 21,82,464 (96.94 %) हे० क्षेत्र में सिंचाई उपलब्धि हासिल की गई है ।



सहायक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना



कार्यपालक अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

खरीफ सिंचाई 2024 का राज्यस्तरीय दैनिक जलश्राव प्रतिवेदन

13-Oct-24

परियोजना का नाम	मुख्य अधिकारी	नहर प्रणाली / योजना का नाम	सम्भावित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जल सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बाण सागर से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 0	1.पश्चिमी संयोजक नहर	रोहतास	8738	8640	6514	10.12	10.12	10.12	
		1.पश्चिमी समानान्तर संयोजक नहर	रोहतास	5700	5319	1522	10.12	10.12	10.12	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (0 से 53.35 कि०मी०)	रोहतास	2453	1481	996	53.35	53.35	53.35	
		1.1 पश्चिमी सोन उच्चस्तरीय नहर (53.35 से 80.42 कि०मी०)	कैमुर	650	691	516	27.07	27.07	27.07	
		1.1.1 कुदरा वितरणी	रोहतास	235	190	90	27.44	21.00	27.44	
रिहन्द से प्राप्त जलश्राव	घनसेक 11841	1.1.2 कसेर वितरणी	कैमुर	117	140	80	23.78	20.00	23.78	15 कि०मी० पर ब्रिज टूटा हुआ है, सिकही बियर से पानी इलेक्टिंग हो रहा है।
		1.1.3 बेतरी वितरणी	कैमुर	109	190	50	22.00	6.00	19.00	जलश्राव कम मिलने के कारण
		1.2 पश्चिमी मुख्य नहर (अकोढ़ी गोला के नीचे)	रोहतास	5400	4600	3843	32.50	32.50	32.50	
		1.3 आरा मुख्य नहर	रोहतास/ भोजपुर	5700	4095	3735	84.50	84.50	84.50	
बराब पर नदी का जलश्राव D/S	घनसेक 13913	1.3.1 डुमरौव शाखा नहर Ex. 17.78 km(L) of A.M.C	रोहतास/ बक्सर	1757	1200	995	64.80	46.50	64.80	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
		1.3.1.1 लहठान वितरणी Ex. 20.40 km(R) of D.B.C.	रोहतास/ भोजपुर/ बक्सर	441	500	400	27.00	20.00	27.00	
		1.3.2 विहिया शाखा नहर Ex. 33.77 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	1602	930	749	49.60	41.50	49.60	
बराब पर नदी का जलश्राव U/S	घनसेक 25212	1.3.2.1 कटेया वितरणी Ex. 18.00 km(R) of Bihyan	भोजपुर	625	550	423	34.40	28.00	34.40	जलश्राव बढ़ते क्रम में
		1.3.3 कोईलवर वितरणी Ex. 43.80 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	359	359	280	46.60	29.00	31.10	पुनर्स्थापन कार्य की आवश्यकता है।
		1.3.4 त्रिलिया नारायणपुर वितरणी Ex. 49.50 km(R) of A.M.C.	भोजपुर	162	162	60	20.68	3.00	20.68	जलश्राव कम मिलने के कारण
फोट 355.50	घनसेक 355.50	1.3.5 जैतपुर वितरणी Ex. 57.55 km(L) of A.M.C.	भोजपुर	145	145	70	21.64	9.00	21.64	
		1.2.1 बक्सर शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	2650	1750	1607	69.80	69.80	69.80	
1.सोन परियोजना इन्द्रपुरी बाब पर अप स्ट्रीम में नदी का जलश्राव	घनसेक 355.50	1.2.1.1 भोजपुर वितरणी	रोहतास/ भोजपुर	611	450	405	51.02	43.50	51.02	अपर रीच में डिमांड अधिक है।
		1.2.2 चौसा शाखा नहर	रोहतास/ बक्सर	1760	1640	1247	62.67	62.67	62.67	
		1.2.3 गाराचौबे शाखा नहर	रोहतास/कैमुर	1420	1462	1317	61.00	61.00	61.00	
		1.2.3.1 करहगर वितरणी	रोहतास/कैमुर	570	625	532	36.20	36.20	36.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नगर प्रशासन / एजेंसी का नाम	स्थापित जिला / प्रखण्ड	नगर का रूपान्तरित जलश्राव (व यूसेक)	अधिकतम प्रवर्धित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवर्धित जलश्राव (घनसेक)	नगर की लम्बाई (कि० मी० में)	नगर की चौड़ाई (कि० मी० में)	वर्तमान दूरी (कि० मी०)	नगर की लम्बाई (कि० मी०)	नगर की चौड़ाई (कि० मी०)	अभ्युक्ति
1 पूर्वी लिंक नहर	औरंगाबाद	4400	4660	3263	9.60	9.60	9.60			
1.1 पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर	औरंगाबाद	1403	1403	810	81.68	81.68	81.68			
1.1.1 सोनवर्षा वितरणी	औरंगाबाद	121	121	60	14.75	14.75	14.75			
1.1.2 भगवतीपुर वितरणी	औरंगाबाद	216	216	98	16.77	16.77	16.77			
1.1.3 धरमपुर वितरणी	गया	59	59	32	16.35	16.35	16.35			
1.1.4 रतनी वितरणी	गया	192	192	48	10.97	5.48	10.97			मांग के विरुद्ध जलश्राव नहीं मिल रहा है।
1.1.5 फरीदपुर वितरणी	गया	88	88	15	14.17	3.04	14.17			
1.2 पटना मुख्य नहर/ बारून लॉक (0 से 58कि०मी०)	औरंगाबाद	3000	3055	2210	58.00	58.00	58.00			
1.2.1 मनौरा वितरणी	औरंगाबाद	150	180	120	21.00	21.00	21.00			
1.2.2 चन्दा वितरणी	औरंगाबाद	150	150	100	19.20	19.20	19.20			
1.2.3 तुतुखी वितरणी	औरंगाबाद	80	80	60	12.80	12.80	12.80			
1.2.4 माली वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	325	325	300	41.60	30.50	41.60			जलश्राव बढ़ते क्रम में
1.2.5 कोचासा वितरणी	औरंगाबाद, अरवल	300	300	300	35.20	30.00	35.20			
1.2.6 इमामगंज वितरणी	अरवल	200	200	200	22.40	22.40	22.40			
1.2.7 अमरा राजवाहा	अरवल	180	180	90	20.80	17.00	20.80			जलश्राव बढ़ते क्रम में
1.2 पटना मुख्य नहर/बलिदाद लॉक (58.00 से 124.80 कि०मी०)	अरवल/पटना	1191	1396	956						
1.2.8 अईयारा वितरणी	अरवल	75	75	0	9.60		9.60			तातिल में
1.2.9 मुरका वितरणी	अरवल	160	160	0	28.00		28.00			
1.2.10 आर०पी०चैनल-2	अरवल	60	60	30	8.80	5.00	8.80			
1.2 अरवल लॉक (67.61 कि०मी०)	अरवल	905	905	783						
1.2.11 पालीगंज वितरणी	पटना	180	208	160	27.20	22.00	27.20			जलश्राव बढ़ते क्रम में
1.2.12 आर०पी०चैनल-3	पटना	60	60	44	8.80	8.80	8.80			
1.2 महाबलीपुर लॉक (77.21 कि०मी०)	पटना	695	695	428						
1.2.14 डोरवां वितरणी	पटना	70	70	20	6.75	6.75	6.75			
1.2.16 आर०पी०चैनल-4	पटना	60	60	20	6.40	6.40	6.40			
1.2.17 मनेर वितरणी	पटना	400	400	177	36.80	15.00	36.80			जलश्राव बढ़ते क्रम में
1.2 रानी तालाब लॉक (86.44 कि०मी०)	पटना	500	500	156						
1.2.18 रेवा वितरणी	पटना	85	70	30	16.00	8.00	16.00			जलश्राव बढ़ते क्रम में
1.2.19 आदमपुर वितरणी	पटना	60	60	30	9.60	9.00	9.60			
1.2.20 आर०पी०चैनल-5		45	50	25	6.00	6.00	6.00			
1.2 विक्रम लॉक (99.70 कि०मी०)	पटना	250	250	10						
1.2.19 खजूरी-1	पटना	20	20	0	4.80		4.80			तातिल में
1.2.19 खजूरी-11	पटना	20	20	0	4.80		4.80			
1.2.21 भंडौली वितरणी	पटना	80	75	0	12.80		12.80			
1.2.22 फतेहपुर वितरणी	पटना	200	170	0	19.20		19.20			
1.2 नौबतपुर लॉक (109.00) कि०मी०)	पटना	60	60	0						
1.2.22 दानापुर वितरणी	पटना	55	55	0	6.40		6.40			
1.2 खगौल लॉक (कि०मी०124.8)	पटना			0						

क्र.सं.	पंचायत	नगर प्रणाली / योजना का नाम	लक्षित जिला / प्रखण्ड	नगर का	अधिकतम	वर्तमान प्रवाहित	नहर की लम्बाई	पानी पहुँचने की	चलू सिंचाई	अवशेषित
				रूपवित्त जलश्राव (क्यूसेक)	प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	जलश्राव (घनसेक)	(कि०मी० में)	वर्तमान दूरी (कि०मी०)	अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोरी परियोजना	कोरी	1.9 आनकीनगर शाखा नहर	मधेपुरा/पूर्णिया/अररिया	3585	2030	620	77.42	77.42	77.42	
		1.9.1 मुरलीगंज वितरणी	सुपौल/मधेपुरा/अररिया	525	525	100	58.36	43.29	58.36	जलश्राव बढ़त क्रम में
		1.9.2 परिहारी वितरणी	अररिया	187	187	70	39.63	39.63	39.63	
		1.9.3 बनमनखी वितरणी	पूर्णिया	188	172	52	28.20	21.95	21.95	22.86 कि०मी० सी.आर./एच.आर. क्षतिग्रस्त होने के कारण
		1.9.4 धमदाहा वितरणी	पूर्णिया	745	496	93	52.73	51.82	51.82	नहर में गाद जमा होने के कारण
		1.9.5 सुखासन वितरणी	मधेपुरा	87	87	15	13.10	9.14	13.10	अत्यधिक खपत एवं गाद जमा होने के कारण
		1.9.6 चौसा वितरणी	पूर्णिया	275	275	70	34.38	28.04	34.38	
		1.9.7 किसुनगंज वितरणी	पूर्णिया	125	125	40	28.65	20.30	28.65	
		1.9.8 आलमनगर वितरणी	पूर्णिया	135	135	0	27.71			जे.सी.सी. के कि०मी० 76.92 एवं 77.19 पर सी.डी. संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण
		1.10 नरपतगंज वितरणी	अररिया	35	35	10	9.15	9.15	9.15	
		1.11 खरसाही वितरणी	अररिया	176	176	70	48.48	48.48	48.48	
		1.12 सिमरबनी वितरणी	अररिया	74	74	10	22.99	13.72	13.92	ई०आर०एम० कार्य अधूरा
		1.13 भंगहा वितरणी	अररिया	98	94	30	21.77	21.77	21.77	
		1.14 पूर्णिया शाखा नहर	पूर्णिया	3010	2240	330	60.71	60.71	60.71	
		1.14.1 कस्बा वितरणी	पूर्णिया/अररिया	404	350	70	35.81	35.81	35.81	
		1.14.2 श्रीनगर वितरणी	पूर्णिया/अररिया	483	400	30	48.92	48.92	48.92	
		1.14.3 कुरसेला वितरणी	पूर्णिया/अररिया	394	394	50	56.58	56.58	56.58	
		1.14.4 काढ़ागोला वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	811	600	145	37.12	37.12	37.12	
		1.15 अररिया शाखा नहर	पूर्णिया/अररिया	1448	1000	400	54.32	54.32	54.32	
		1.15.1 महिसाकोल वितरणी	अररिया	136	136	30	19.81	12.50	12.50	12.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
		1.15.2 मटियारी रहिकापुर वितरणी	अररिया	130	130	30	19.81	18.50	18.50	18.50 कि०मी० पर रेलवे द्वारा पुल निर्माणाधीन
		1.15.3 फुलपुर उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	123	50	40	23.22	23.22	23.22	
		1.15.4 कटिहार वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	618	500	200	68.37	68.37	68.37	
		1.15.4.1 हसनगंज उप वितरणी	पूर्णिया/कटिहार	127	91	30	31.10	31.10	31.10	

परियोजना का नाम	मुख्य अधिकारी का नाम	नहर प्रणाली /योजना का नाम	लाभान्वित जिला /प्रखण्ड	नहर का रूपरेखा जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी०)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	जल सिंचाई अवधि में पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
कोरती परियोजना	दरभंगा	1.पश्चिमी कोशी मुख्य नहर										
		नेपाल भाग	नेपाल	8500*	5500	3000	35.13	35.13	35.13			
		भारत भाग	मधुबनी/दरभंगा	6475*	4447	2304	56.70	56.70	56.70			
		1.1 राजपुर वितरणी	मधुबनी	157	157	58	11.58	11.58	11.58			
		1.2 महादेवा वितरणी	मधुबनी	170	170	66	8.40	8.40	8.40			
		1.3 घोघरडीहा वितरणी	मधुबनी	261	261	150	19.08	19.08	19.08			
		1.4 चिकना वितरणी	मधुबनी	190	150	75	17.68	17.68	17.68			
		1.5 झंझारपुर शाखा नहर	मधुबनी	686	600	300	41.77	41.77	41.77			
		1.6 उग्रनाथ शाखा नहर	मधुबनी	1784*	1200	238	36.62	36.62	36.62			
		1.6.1.विदेशवरस्थान उपशाखा नहर	मधुबनी	714*	435	73	27.44	27.44	27.44			
		1.7 सकरी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	848*	673	300	44.25	44.25	44.25			
		1.8 काकरघाटी शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1041*	600	250	38.11	38.11	38.11			
		1.9 सहारघाट शाखा नहर	मधुबनी/दरभंगा	1255*	1120	401	20.18	20.18	20.18			
धनसेक	बराह पर नदी का जलश्राव D/S - 37200	1. मुख्य पूर्वी नहर	पश्चिमी चम्पारण	15664*	12200	5600	2.90	2.90	2.90			
		1.1 दोन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण	2494	2464	1000	93.75	93.75	93.75			
		1.1.1 नेपाल पूर्वी नहर	नेपाल	850	850	692	81.55	81.55	81.55			
		1.1.2 घोड़ासहन शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	1022	1022	206	82.93	70.73	82.93	कि०मी० 70.73 के बाद किसानों को पानी की मांग नहीं रहने के कारण जलश्राव कम है।		
		1.1.2.1 चिरैया वितरणी Ex. 70.73 km(R)	पूर्वी चम्पारण	295	295	70	18.00	18.00	18.00			
		1.2 त्रिवेणी शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	2750	2750	1000	143.90	143.90	143.90			
		1.2.1 बेलवासाठी उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	260	260	50	30.24	30.24	30.24			
		1.2.2 शिकारपुर उप वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	188	188	50	21.95	21.95	21.95			
		1.2.3 रांगी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण पूर्वी चम्पारण	160	160	60	28.35	28.35	28.35			
		2. दाका मुख्य नहर	पूर्वी चम्पारण	345	345	110	5.06	5.06	5.06			
		मोतिहारी	बराह पर नदी का जलश्राव U/S - 52800	2.1 सिरहा उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	77	77	20	13.50	13.50	13.50	
				2.2 हरनरैया उप वितरणी	पूर्वी चम्पारण	45	45	10	14.43	14.43	14.43	
				2.3 पताही वितरणी	पूर्वी चम्पारण	171	171	40	19.92	19.92	19.92	
1.3 तिरहुत मुख्य नहर (Ex. 9.5 RD of EMC)	पश्चिमी चम्पारण			10455*	7000	3600	163.72	163.72	163.72			
1.3.1 सुगौली शाखा नहर	पश्चिमी चम्पारण			784	784	100	16.92	16.92	16.92			
1.3.1.1 जैतिया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			124	124	30	16.85	16.85	16.85			
1.3.1.2 बेलघाटी वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			189	189	30	31.17	31.17	31.17			
1.3.2 मंगलपुर वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			330	330	50	38.60	38.60	38.60			
1.3.3 सोनसरैया वितरणी	पश्चिमी चम्पारण			190	190	25	14.18	14.18	14.18			
1.3.4 जमुनिया शाखा नहर	पूर्वी चम्पारण			916	916	300	32.01	32.01	32.01			
1.3.5 तेजपुरवा वितरणी	पूर्वी चम्पारण			238	238	120	13.40	13.40	13.40			
1.3.6 भटवलिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण			208	208	50	10.85	10.85	10.85			
गंडक परियोजना : पौड लेवल ### फीट				1.3.7 केसरिया वितरणी	पूर्वी चम्पारण	280	280	30	22.50	22.50	22.50	
		1.3.8 पीपरा वितरणी	पूर्वी चम्पारण	278	278	30	14.63	14.63	14.63			
		1.3.9 मेहसी वितरणी	पूर्वी चम्पारण	172	172	30	22.20	16.00	22.20	जलश्राव बढ़ते क्रम में		
* यह जलश्राव सभी नहर प्रणालियों के निर्माण के पश्चात् ही प्रवाहित किया जा सकेगा ।												

गंडक परियोजना


परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपीकृत जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चालू सिंचाई अवधि से पानी पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अव्ययित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	डिहरी	1. सुअरा वीयर योजना								
		1.1 बायाँ नहर	कैमूर भभुआ	77	77	20	16.40	5.00	16.40	
		1.2 दायीं नहर	कैमूर चैनपुर	40	45	15	14.60	7.00	12.00	
		2. कुदरा वीयर योजना								
		2.1 मुख्य नहर	कैमूर कुदरा/दुर्गावती /मोहनियाँ	600	600	502	34.87	34.87	34.87	
		3. कर्मनाशा वीयर योजना								
		3.1 मुख्य नहर	कैमूर दुर्गावती	243	243	100	25.00	11.50	25.00	
		3.2 लरमा पम्प नहर	कैमूर चाँद	180	180	60	10.73	7.00	10.73	
		4. जमानियाँ पम्प नहर	कैमूर रामगढ़	350	350	360	18.20	18.20	18.20	
		5. पंचाने सिंचाई योजना								
	बिहारशरीफ	5.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा सिलाव	150	150	142	13.00	3.40	11.00	
		5.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा गिरियक	240	240	57	13.35	6.00	8.00	
		6. पैमार सिंचाई योजना								
		6.1 बायाँ मुख्य नहर	नालंदा इस्लामपुर	205	205	140	13.20	13.20	13.20	
		6.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा बेन/राजगीर	120	120	100	14.60	12.00	14.60	
		7. सकरी सिंचाई योजना								
		7.1 बायाँ मुख्य नहर	नवादा वारसलीगंज/ नवादा/अस्थारवाँ	200	200	22	15.60	15.60	15.60	
		7.2 दायीं मुख्य नहर	नालंदा,शेखपुरा शेखपुरा/बरबोघा	1000	1000	380	19.60	19.60	19.60	
		8. उदेरास्थान सिंचाई योजना								
		8.1 भारथु शाखा नहर	जहानाबाद घोभी/हुलासगंज	95	100	10	15.54	15.54	15.54	
		8.2 जलवार शाखा नहर	गया,जहानाबाद खिजरसराय/ हुलासगंज	85	85	20	13.08	13.08	13.08	
		8.3 इस्लामपुर वितरणी	गया,जहानाबाद,नालंदा खिजरसराय/ हुलासगंज/इस्लामपुर	65	65	25	11.70	11.70	11.70	
		8.4 औगारी शाखा नहर	नालंदा इस्लामपुर/ एकंगरसराय	85	85	15	17.37	6.00	17.37	
		8.5 तेलहाड़ा शाखा नहर	जहानाबाद,नालंदा हुलासगंज/ एकंगरसराय	275	280	25	23.50	17.00	23.50	
		8.6 हनीबलीपुर शाखा नहर	जहानाबाद घोभी/हुलासगंज	250	250	45	24.30	10.00	24.30	
		8.7 नतौल शाखा नहर	जहानाबाद घोभी/हुलासगंज	300	300	50	26.70	10.00	26.70	
	गया	9. लीलाजन सिंचाई योजना								
		9.1 मुख्य नहर	गया डोभी/बोधगया	637	637	420	27.20	23.00	27.20	
		9.2 बगाही शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरूआ	320	320	120	25.60	16.00	25.60	
		9.3 करमौनी शाखा नहर	गया डोभी/बोधगया	105	105	50	14.40	11.00	14.40	
		9.4 फतेहपुर शाखा नहर	गया शेरघाटी/गुरूआ	53	53	0	16.00		15.00	

परियोजना का नाम	मुख्य अभियन्ता	नहर प्रणाली / योजना का नाम	लाभान्वित जिला / प्रखण्ड	नहर का रूपान्कित जलश्राव (क्यूसेक)	अधिकतम प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	वर्तमान प्रवाहित जलश्राव (घनसेक)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की वर्तमान दूरी (कि०मी०)	चलू सिंचाई अवधि से प्राप्त पहुँचने की अधिकतम दूरी (कि०मी०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वीयर योजना (मध्यम सिंचाई)	गया	10. अपर मोरहर सिंचाई योजना								
		10.1 मुख्य नहर	गया बाँके बाजार/ गुरुआ/ आमस	480	480	200	19.30	19.30	19.30	
		10.2 दरियौरा शाखा नहर	गया आमस	70	70	25	4.76	4.00	4.76	
		10.3 सुपाई शाखा नहर	गया	42	42	30	7.00	6.00	7.00	
		10.4 चिताब शाखा नहर	गया	18	18	15	4.00	4.00	4.00	
		10.5 बुधौल शाखा नहर	गया गुरुआ/आमस	171	171	30	17.00	7.00	17.00	
		11. लोअर मोरहर सिंचाई योजना								
		11.1 मुख्य नहर	गया परैया/गुरारु/ कोच/टिकारी	515	515	147	27.15	27.15	27.15	
		11.2 नीरा शाखा नहर	गया कोच	220	220	40	15.54	7.50	15.54	
	औरंगाबाद	12. बतरे वीयर योजना								
		12.1 मुख्य नहर	पलामू, औरंगाबाद	100	100	6	13.25	0.85	13.25	
	दरभंगा	13. कमला सिंचाई योजना								
		13.1 कमला पश्चिमी मुख्य नहर	मधुबनी	700	700	125	16.03	16.03	16.03	
		13.2 कमला पूर्वी मुख्य नहर	मधुबनी	112	112	15	8.17	8.17	8.17	
		14. मुनहरा सिंचाई योजना								
		14.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	60	60	15	4.87	4.87	4.87	
		14.2 दायीं मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	20	20	8	8.16	8.16	8.16	
		15. त्रिशूला सिंचाई योजना								
		15.1 बायाँ मुख्य नहर	मधुबनी लदनिया	30	30	15	4.87	4.87	4.87	
		15.2 दायीं मुख्य नहर	मधुबनी खुटौना	10	10	10	4.09	4.09	4.09	
	भागलपुर	16. लोअर किऊल वीयर योजना								
		16.1 लोअर किऊल बायाँ मुख्य नहर	लखीसराय/ जमुई हलसी/ रामगढ़/ सिकन्दर	750	750	375	11.06	11.06	11.06	
		16.2 लोअर किऊल दायीं मुख्य नहर	लखीसराय चानन, सूर्यगढ़ा	212	212	120	15.42	15.42	15.42	

जलाशय योजनाओं (मध्यम सिंचाई) का जलश्राव

परियोजना का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफ0आर0एल0 (फीट में)	डी0एस0एल0 (फीट में)	जलाशय की संवर्धन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संवर्धन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलश्राव (क्यूसेक में)	प्रस्तावित जलश्राव (क्यूसेक में)	नहर की लम्बाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अध्यक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	1. चन्दन जलाशय योजना	बांका	500	425	110000	486.20	66889					
		1.1 नदी में जलश्राव								750			
		1.2 उच्चस्तरीय मुख्य नहर							360	175	36	29.50	
		1.3 इकोरिया मुख्य नहर							1000	554	7.86	7.86	
		1.4 बबुरा शाखा नहर							350	100	35.2	35.20	
		1.5 गहिराचीर मुख्य नहर							360	170	17.00	17.00	
		1.6 चंदन बायाँ तट नहर							200	100	20.88	20.88	
		1.7 चंदन-विलाशी लिंक नहर							250	100	10.73	10.73	
		2. वदुआ जलाशय योजना	बांका/ भागलपुर/ मुंगेर	422	370	89000	396.60	31700					
		2.1 बायाँ मुख्य नहर							460	300	30.00	30.00	
		2.2 दायाँ मुख्य नहर							550	300	12.50	12.50	
		3. ओढ़नी जलाशय योजना	बांका	405	378	33500	396.00	15530					
		3.1 बायाँ मुख्य नहर							170	150	23.78	14.50	
		3.2 दायाँ मुख्य नहर							96	40	16.46	9.00	
		4. आंजन जलाशय योजना	जमुई	405	357	20030	387.10	8950					
		4.1 बायाँ मुख्य नहर							120	0	17.83		
		4.2 दायाँ मुख्य नहर							18	0	6.40		
		4.3 बेलिया नहर							66	0	8.35		
		5. वेलहरना जलाशय योजना	बांका/ मुंगेर	471	424.5	11805	442.80	3640					
		5.1 मुख्य नहर							80	15	20.94	2.75	
		6. खडगपुर झील जलाशय योजना	मुंगेर	222.78	190	13200	217.00	9120					
		6.1 उत्तरी मुख्य नहर							96	30	4.42	4.42	
		6.2 दक्षिणी मुख्य नहर							106	24	4.00	4.00	
		7. बासकुंड जलाशय योजना	लखीसराय	252	240.5	752	251.40	668					
		7.1 मुख्य नहर							15	0	0.60		
		7.2 बेलदरिया नहर							15	0	3.20		
		7.3 संग्रामपुर नहर							15	0	1.85		
		8. जालकुंड जलाशय योजना	मुंगेर	204	182.5	2250	Below DSL	0					
		8.1 बायाँ मुख्य नहर							17	0	1.92		
		8.2 दायाँ मुख्य नहर							14	0	1.67		
		9. विलाशी जलाशय योजना	बांका	308	278	23400	292.00	7200					
		9.1 बायाँ मुख्य नहर							103	100	9.26	9.26	
		9.2 दायाँ मुख्य नहर							60	30	7.31	7.31	
		10. मोरवे जलाशय योजना	लखीसराय	272	245	10800	262.20	5495					
		10.1 कजरा मुख्य नहर							120	20	10.21	10.21	
		10.2 उच्चस्तरीय नहर							45	10	5.33	5.33	
		10.3 मानो वितरणी							25	5	5.54	5.54	
		10.4 दाढ़ीचीर वितरणी							25	10	4.11	4.11	
		11. नागी जलाशय योजना	जमुई	434	417	7700	428.20	3320					
		11.1 बायाँ मुख्य नहर							60	30	8.00	8.00	
		11.2 दायाँ मुख्य नहर							70	45	11.60	11.60	
		11.3 बायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		
		11.4 दायाँ उच्च नहर							10	0	3.00		

क्र.सं.	मुख्य शीर्षक	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	एफओआरएल	डीओएसएल	जलाशय की संयोजन क्षमता (एकड़ फीट में)	वर्तमान जल स्तर (फीट में)	वर्तमान जल स्तर पर संयोजन (एकड़ फीट में)	नहर का रूपांकित जलाशय (क्यूसेक में)	प्रवाहित जलाशय (क्यूसेक में)	नहर की लांबाई (कि० मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि० मी० में)	अभ्युक्ति
				0 (फीट में)	0 (फीट में)								
जलाशय योजना (मध्यम सिंचाई)	भागलपुर	12. नकटी जलाशय योजना	जमुई	449	427	10435	437.50	2435					
		12.1 बायाँ मुख्य नहर							15	12	7.20	7.20	
		12.2 दायाँ मुख्य नहर							75	40	12.86	12.86	
		13. अमृति+श्रीखंडी जलाशय योजना	जमुई	339	321.5	4100	332.25	2519					
		13.1 पाठकचक मुख्य नहर							8	2	0.88	0.88	
		13.2 रान्हन दायाँ नहर							10	4	3.78	3.78	
		13.3 रामसागर नहर							8	2	3.48	3.48	
		14. गरही जलाशय योजना	जमुई	555	518	68500	542.50	36675					
		14.1 अपर किउल मुख्य नहर							456	165	18.50	16.93	
		14.2 गिद्धेश्वर गईन							311	125	20.50	15.00	
	डिहरी	15. कोहिरा जलाशय योजना	कैमूर	344	306	22210	327.40	7890					
		15.1 मुख्य नहर							240	45	13.00	13.00	
		15.2 बायाँ नहर							107	77	11.00	10.18	
		15.3 दायाँ नहर							84	5	8.00	3.14	
		16. दुर्गावती जलाशय योजना		422	358.99	209000	401.93	109728					
		16.1 बायाँ मुख्य नहर	कैमूर						300	150	22.20	22.16	
		16.2 दायाँ मुख्य नहर	रोहतास						600	125	34.08	34.08	
		16.3 नदी में जलश्राव								300			
बिहारशरीफ	बिहारशरीफ	17. कैलाशघाटी जलाशय योजना	जमुई	346	313	2550	321.00	355					
		17.1 मुख्य नहर							96	22	5.39	4.50	
		18. फुलवरिया जलाशय योजना	नवादा	592	561.54	41085	583.90	25693					
		18.1 बायाँ मुख्य नहर							394	150	10.54	10.54	
		18.2 दायाँ मुख्य नहर							90	70	11.31	9.50	
		19. पुरैनी जलाशय योजना	नवादा	440	422	1361	433.80	920					
		19.1 मुख्य नहर							5	6	2.24	2.24	
		20. कोलमहादेव जलाशय योजना	नवादा	504	477.5	3808	501.50	3140					
		20.1 वहियारा मुख्य नहर							25	25	6.00	5.00	
		20.2 एकतारा शाखा नहर							5	5	4.00	2.98	
		21. जीब जलाशय योजना	नवादा	489	461.5	9724	485.20	8269					
		21.1 बायाँ मुख्य नहर							22	18	8.00	8.00	
		21.2 दायाँ मुख्य नहर							75	40	3.20	3.20	
		22. ताराकोल जलाशय योजना	नवादा	511	485.86	794	501.25	497					
		22.1 मुख्य नहर							12	10	3.00	3.00	
औरंगाबाद	औरंगाबाद	23. बटाने जलाशय योजना	औरंगाबाद	765	726	48600	744.42	23252					
		23.1 बटाने बायाँ मुख्य नहर							139	7	25.40	0.70	जलश्राव बढ़ते क्रम में


 सहायक अभियन्ता
 सिंचाई, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना
 13/10/2024